

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Física y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA = 217, ENTIDAD = 11130013

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 13/02/2017
 HORA 16:26.44
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	002		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							48,093,060.00	27,393,060.00	10,534,487.24	38.46			
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	6,400	1,824	702	38.49							
		5			Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	6,400	1,824	702	38.49							
		6			Direccion y Coordinacion (Convoyes)		EVENTO	0	345	303	87.83							
	003		000		MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS							113,200,000.00	93,900,000.00	93,888,733.55	99.99			
		1			Red Vial con medidas de prevención y mitigación en ríos	0	METRO CÚBICO	103	81	81	100.00							
		5			Dragados en ríos, como medida de mitigación y/o prevención para la red vial	0	METRO CÚBICO	103	81	81	100.00							
	001				MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS							78,425,100.00	0.00	0.00	0.00			
	001		000		DRAGADO Y MITIGACIÓN EN RÍOS							78,425,100.00	0.00	0.00	0.00			
		1			DRAGADO CAUCE Y MITIGACIÓN RIO LAS VACAS Y SUS AFLUENTES, GUATEMALA	122025	METRO CÚBICO	140,000	0	0	0.00							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							30,000,000.00	39,828,326.00	39,778,324.55	99.87			
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							30,000,000.00	39,828,326.00	39,778,324.55	99.87			
	000		001		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							30,000,000.00	39,828,326.00	39,778,324.55	99.87			
		2			CONSTRUCCIÓN CARRETERA , BIFURCACIÓN CA-09 NORTE, KILÓMETRO 291.500 A KILOMETRO 296.6, PUERTO BARRIOS, IZABAL	156726	KILÓMETRO	5	1	0	7.00							
	000		004		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							60,000,000.00	50,171,674.00	10,241,182.12	20.41			
		3			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CA-10 BIFURCACION CA-9, RIO HONDO Y ESTANZUELA ZACAPA (PAVIMENTACION)	99889	KILÓMETRO	21	1	0	0.00							
		4			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	129427	KILÓMETRO	11	0	0	0.00							
		5			MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 OCCIDENTE BIF. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN KM. 188+600 A BIF. SAN LORENZO KM. 257+600, HUEHUETENANGO	134501	KILÓMETRO	55	12	0	0.00							
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							5,000,000.00	28,595,105.00	24,890,776.40	87.05			
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							5,000,000.00	28,595,105.00	24,890,776.40	87.05			
	000		001		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							5,000,000.00	28,595,105.00	24,890,776.40	87.05			
		6			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEQUEMEYA A CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	155643	METRO	3,900	0	0	0.00							
		7			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, ESTACION 76+210 A 80+410, SANTA ROSA	155007	METRO	3,782	1,779	1,755	98.67							
	000		002		CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES							13,000,000.00	404,895.00	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Física y Financiera
UNIDAD_EJECUTORA = 217, ENTIDAD = 11130013

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 13/02/2017
 HORA 16:26.44
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					8	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	24,000	738	0	0.00					
Tota 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														269,718,160.00	161,121,386.00	144,201,545.34	89.50
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
					001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA												
					000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA												
					9 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CALLE LOS POLITICOS, MUNICIPIO DE TACANA, SAN MARCOS	71087	METRO CUADRADO	165	0	0	0	0.00					
Tota 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA																	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM												
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION												
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,855	776	654	84.28						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,855	776	654	84.28						
					003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS												
					4 Contratación de recurso humano, bienes y servicios		EVENTO	0	25	0	0.00						
					001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO												
					000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN												
					10 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SALIDA DE PINARES, CIUDAD SAN CRISTOBAL, MIXCO, GUATEMALA	105042	METRO CUADRADO	130	0	0	0.00						
Tota 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I														34,781,840.00	24,241,205.00	19,114,751.50	78.85
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN												
					001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS												
					1 Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	57	16	1	6.25						
					2 Servicios de apoyo a la reconstrucción	0	EVENTO	57	16	1	6.25						
Tota 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN														6,000,000.00	3,475,689.00	106,200.34	3.06