

Guatemala, 26 de enero del año 2023

UIP-FSS-011-2023

Licenciado

Kellers Cecilio Recinos Billot

Unidad de Información Pública

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Presente

Estimado Licenciado Recinos

Con un atento saludo me dirijo a usted, en atención a lo solicitado en la **CIRCULAR UAIP-DS-068-2022-fo**, de fecha 9 de agosto de 2022, en la cual se traslada el Calendario de envío de información Transparencia y Eficacia del gasto Público Acuerdo Gubernativo 50-2021, en donde solicita envío de información "(...) que debe enviarse de forma cuatrimestral, para la publicación oportuna en el portal de esta Dirección Superior, relacionada a la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como la información de los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios (...)".

En virtud de lo anterior, me permito trasladar la información remitida mediante los siguientes oficios: **Oficio. Ref.: OPERFSS/0026-2023/JD/ml**, de fecha 6 de enero del año 2023, emitido por la Coordinación de Operaciones; **Oficio CP/010-2023**, de fecha 10 de enero del año 2023, emitido por la Coordinación de Planificación y **REF: Oficio CF/021-2023/MVV/flp**, de fecha 10 de enero del año 2023, emitido por la Coordinación Financiera, siendo todas Coordinaciones del Fondo Social de Solidaridad.

Dicha información se remite en forma física y digital contenida en veinticuatro (24) folios adicionales al presente.


Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Licda. Rocío del Carmen Herrera Sandoval
Unidad de Información Pública
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad de Información Pública -UIP-RECIBIDO
3-1 ENE 2023Hora: 16:09 Firma: 

Vo. Bo.


Ing. Yidja Giron Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

c.c. Archivo

Guatemala, 06 de enero de 2,023
Oficio. Ref.: OPERFSS/0026-2023/JD/ml

Licenciada

ROCÍO DEL CARMEN HERRERA SANDOVAL
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Fondo Social de Solidaridad
Presente.

Estimada Licenciada Herrera:

De manera atenta me dirijo a usted, en respuesta a la Hoja de Trámite - No. FSS-2023-12665 de fecha 04 de enero de 2023, emitida por la Unidad a su cargo, en relación a la CIRCULAR UAIP-DS-068-2022-fo de fecha 09 de agosto de 2022, enviada por la Unidad de Información Pública de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, por medio de la cual se requiere lo siguiente:

CON CARÁCTER DE URGENTE, en base al artículo 6 Transparencia y Eficacia del Gasto Público contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021 Medidas y Lineamientos de Control que mejoren el gasto público y transparencia del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, se adjunta el calendario de envío de información que debe trasladarse de forma cuatrimestral, para la publicación oportuna en el portal de la Dirección Superior del -MICIVI-, relacionada a la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como la información de los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios.

Se requiere trasladar la información correspondiente del último cuatrimestre del año 2022, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de la materia relacionada a la TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA.

CUATRIMESTRE	FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE INFORMACIÓN
Finales de abril	29 de abril de 2022
Finales de agosto	31 de agosto de 2022
Finales de diciembre	31 de diciembre de 2022

Derivado de lo anterior, se remite **OFICIO 739-2022/FSS-GP/CC/am**, de fecha 30/12/2022, emitido por la Coordinación de Gestión de Proyectos, por medio del cual informan que durante el tercer cuatrimestre del año 2022 se encuentra en ejecución veintisiete (27) proyectos, mismos que beneficiarán a un total de 5,762,364p habitantes.

Por lo que, se adjunta la información descrita para su conocimiento y trámites procedentes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Deferentemente,


Jg. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

RECEBIDO
06 ENE 2023
Hora 15:54 Firma 

C.C. Archivo.

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Guatemala, 30 de diciembre 2022
REF. OFICIO 739-2022/FSS-GP/CC/am

COORDINACION DE OPERACIONES
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Ingeniero
Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

Ingeniero Delgado:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento al Oficio Ref. OPERFSS/1734-2022/JZ/ml de fecha 9 de agosto de 2022, en relación a la CIRCULAR UAIP-DS-068-2022-fo, de fecha 9 de agosto de 2022, suscrita por la Licenciada Jennifer Roxana Herrera Hernández, de la Unidad de Acceso a la Información Pública, del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda, en la cual informa que con base al artículo 6 Transparencia y Eficacia del gasto físico contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021 Medidas y Lineamientos de control que mejoren el gasto público y transparencia del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. Por lo que se solicita información que debe enviarse de forma cuatrimestral, para la publicación oportuna en el portal de dicha Dirección Superior, relacionada a la gestión de producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como la información de los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios para el tercer cuatrimestre del año 2022

En base a lo anterior se indica, que durante el tercer cuatrimestre del año 2022 se encuentra en ejecución veintiocho (28) proyectos, mismos que beneficiaran a un total de 5,802,074 habitantes.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente

Ing. Carlos Ca
Coordinador de Gestión de
Fondo Social de Solidaridad

CC. Archivo de Gestión de Proyectos-FSS-

AVENIDA PETAPA47-79, ZONA 12, CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA,
GUATEMALA, GUATEMALA PBX: (502) 2322-8200





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

BENEFICIARIOS

PROYECTO EN EJECUCION TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2022

Fuente: según datos del Sistema Nacional de Inversion Pública -SNIP-

CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022

No.	SNIP	NOMBRE	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	112,780	ESCUINTLA	SANTA LUCIA
2	154958	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE SAN PEDRO JOCOPILAS ALDEA SAN PABLO QUICHE	115,312	QUICHE	SANTA CRUZ / SAN PEDRO JOCOPILAS
3	154956	MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD - TOTO - 01	118,852	QUICHE / TOTO	SANTA CRUZ / SAN ANTONIO ILOTENANGO
4	155771	"MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560, TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARRILLAS, HUEHUETENANGO"	208,474	HUEHUETENANGO	SAN MATEO IXTATAN - BARRILLAS
5	155808	MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO	39,710	EL PROGRESO	SANARATE
6	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL -ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	39,710		
7	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA.	43,996	GUATEMALA	GUATEMALA
8	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	3,009,988	GUATEMALA	GUATEMALA
9	263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA.	1,560,751	GUATEMALA	GUATEMALA
10	295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO.	41,018	HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA
11	N/A	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSÉ, ESCUINTLA	2,851	ESCUINTLA	SAN JOSE
12	283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	3,860	JUTIAPA	EL PROGRESO
13	282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA	4,433	JUTIAPA	COMAPA
14	282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA"	801	JUTIAPA	COMAPA
15	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	14,344	EL PROGRESO	EL JICARO
16	267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	21,729	SAN MARCOS	SIPACAPA

AVENIDA PETAPA47-79, ZONA 12, CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA,
GUATEMALA, GUATEMALA PBX: (502) 2322-8200





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

17	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	945	SAN MARCOS	CATARINA
18	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR COLONIA VAJO ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	2,164	SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO
19	295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA	3,969	CHIQUIMULA	CAMOTAN
20	298312	MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	129,929	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO
21	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	286	CHIQUIMULA	SAN JOSE LA ARADA
22	276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	32,630	PETEN	MELCHOR DE MENCOS
23	281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA.	69,684	ESCUINTLA	SAN JOSE
24	281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA	69,684	ESCUINTLA	SAN JOSE
25	276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	16,384	PETEN	SAN FRANCISCO
26	280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA	68,106	ESCUINTLA	SAN JOSE
27	281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA	69,684	ESCUINTLA	SAN JOSE
28	281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA			SAN JOSE
TOTALES			5,802,074		



AVENIDA PETAPA47-79, ZONA 12, CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA,
GUATEMALA, GUATEMALA PBX: (502) 2322-8200





Guatemala, 10 de enero de 2023
Oficio CP/010-2023

Licenciada

Roció Herrera

Encargada de la Unidad de Información Pública
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es en seguimiento a la Hoja de Tramite – No. FSS-2021-12666 de fecha 04 de enero del presente año, donde se instruye atender lo solicitado en referencia a la Circular UAIP-DS-068-2022-fo de fecha 09 de agosto del 2022, mediante cual se solicita dar cumplimiento al artículo 6 -Transparencia y Eficacia del Gasto Publico- contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021 “Medidas y Lineamientos de Control que Mejoren El Gasto Publico y Transparencia del Presupuesto Para El Ejercicio Fiscal 2022”, del cual indica que **de manera cuatrimestral, se debe publicar la información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como información sobre los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios.**

De lo antes requerido se trasladar cuadro conteniendo cantidad de kilómetros ejecutados durante el tercer cuatrimestre de los proyectos de inversión a cargo de la institución, en base a la información trasladada mediante Oficio Ref.:OPERFSS/0054-2023/JD/ml de fecha 10 de enero 2023 emitido por la Coordinación de Operaciones del Fondo Social de Solidaridad y su % de avance físico según los kilómetros programados con base a lo planificado para los proyectos de inversión durante el presente año fiscal, así mismo se adjunta el Oficio Ref.:OPERFSS/0048-2023/JD/ml de fecha 9 de enero 2023 el cual contiene cuadro con proyectos y kms ejecutados finalizados en base a estimaciones aprobadas durante el tercer cuatrimestre proporcionado por la Coordinación de Supervisión del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
RECIBIDO
11 ENE 2023
REVISADO
Hora 12:28 Firma 

YGG/CP/FSS
CC. ARCHIVO

EJECUCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2022

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA		TOTAL EJECUTADO AL 3er CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FISICO	ESTATUS	OBSERVACIONES
			DEPTO	MUNICIPIO				
CARRETERAS								
1	155771	CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN - 9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMETNO DE HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	BARILLAS	7.67 Km.	88.51%	EJECUCIÓN	
2	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	QUICHE	SAN ANTONIO ILOTENANGO	0.00 Km.	70.71%	SUSPENDIDO	Se pagaron los diseños y estudios de los puentes a ejecutar
3	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	QUICHE	SAN PEDRO JOCOPILAS	0.60 Km.	88.70%	SUSPENDIDO	
4	155808	MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA- HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO	EL PROGRESO	SANARATE	2.00 Km.	75.12%	SUSPENDIDO	
5	276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	PETEN	SAN FRANCISCO	12 Km.	39.21%	EJECUCIÓN	
6	276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	PETEN	MELCHOR DE MENCOS	2.00 Km	12.80%	EJECUCIÓN	
7	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN SANARATE, EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS.	EL PROGRESO	SANARATE	0.40 Km.	81.74%	EJECUCIÓN	
8	282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERÍO EL TEPENANCE - CASERÍO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA	JUTIAPA	COMAPA	510 Mt.	70.89%	EJECUCIÓN	
9	282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA	JUTIAPA	COMAPA	0.00 Mt	20.00%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos preliminares de subrasante
10	283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	JUTIAPA	EL PROGRESO	0.00 Mt	10.34%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos de excavación no clasificada, reacondicionamiento de subrasante, base



No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA		TOTAL EJECUTADO AL 3er CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FISICO	ESTATUS	OBSERVACIONES
			DEPTO	MUNICIPIO				
CARRETERAS								
11	295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	0.00 Mt	10.00%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos de muros de contención, renovación de alcantarillas y conformación de rasante, eliminando capa de vegetal
12	298312	MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	0.00 Mt	32.26%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos de subrasante, sub base y base, pozos de absorción con sus cabezales
13	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	0.00 Mt	0.00%	EJECUCIÓN	Se continúan trabajando en los estudios
14	295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	CAMOTAN	0.00 Km.	16.59%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos de excavación, acarreo y reacondicionamiento de subrasante, trabajos de levantamiento topográfico, materiales de acero y super estructura para puente
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								
15	280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSE	6,800 Mt	71.15%	EJECUCIÓN	
16	281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSE	1,000 Mt2.	34.82%	EJECUCIÓN	
17	281249	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSE	164.68 Mt2.	23.80%	EJECUCIÓN	
18	281251	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACIÓN DE BOMBEROS), SAN JOSÉ, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSE	125.07 Mt2.	21.38%	EJECUCIÓN	
19	281255	AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSE	700.00 Mt.	27.71%	EJECUCIÓN	
PASOS A DESNIVEL								
20	263551	CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	64.76 Mt	32.23%	EJECUCIÓN	
21	263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12 , GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	12.28 Mt	8.10%	EJECUCIÓN	



No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA		TOTAL EJECUTADO AL 3er CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FISICO	ESTATUS	OBSERVACIONES
			DEPTO	MUNICIPIO				
Puentes								
22	276035	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	35 Mt.	100.00%	FINALIZADO	
23	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	EL PROGRESO	EL JICARO	0.00 Mt	18.54%	EJECUCIÓN	Se iniciaron trabajos de piloteado de cementación y materiales de acero para cimentación de estribos y pila
24	267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	SIPACAPA	0.00 Mt.	9.68%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos de excavación, armado y fundición de zapata del estribo de salida
25	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR COLONIA VAJIO ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	0.00 Mt.	14.69%	EJECUCIÓN	Se realizaron los estudios y diseños finales de los proyectos, así mismo la construcción del puente peatonal y demolición del puente existente
26	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSÉ, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSE	0.00 Mt	29.89%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos de construcción de bases para puente provisional y demolición del puente existente
27	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	SAN JOSE LA ARADA	0.00 Mt.	2.00%	EJECUCIÓN	Se trabajo en los estudios
28	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	CATARINA	0.00 Mt.	19.59%	EJECUCIÓN	Se realizaron los estudios y diseños finales de los proyectos, así mismo la construcción del puente peatonal

Observaciones: Los kilómetros terminados ejecutados y reportados corresponden a los pagos realizados
Los proyectos con 0.00 mts, kms, m2 de ejecución, corresponde a que se encuentran realizando trabajos preliminares





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, 09 de enero de 2023
Oficio. Ref.: OPERFSS/0048-2023/JD/ml

Ingeniero
CARLOS ALBERTO CASTRO BAIL
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
Fondo Social de Solidaridad
Presente.

Estimado Ingeniero Castro:

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento al oficio No. **CP/402-2022** de fecha 11 de agosto de 2022, suscrito por la Coordinación de Planificación del Fondo Social de Solidaridad, solicitando la actualización del cuadro que contiene la ejecución en kilómetros de cada uno de los Proyectos del Fondo Social de Solidaridad que hayan tenido pago de estimaciones durante el primer cuatrimestre del 2022, conteniendo número SNIP, nombre del proyecto y kilómetros ejecutados según estimaciones pagadas, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al artículo 6- Transparencia y Eficacia del Gasto Público del Acuerdo en mención, sobre **“la Gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados”**.


Lo anterior, en relación a la Circular No. UAIP-DS-068-2022-fo de fecha 09 de agosto de 2022, suscrita por la Encargada de Información Pública del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde solicita dar cumplimiento con el artículo 6 – Transparencia y Eficacia del Gasto Público – contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021 **“Medidas y Lineamientos de Control que Mejoren el Gasto Público y Transparencia del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022”**, del cual indica que de manera cuatrimestral, se deben publicar la información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como información sobre los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios.

Derivado de lo anterior, se remite **Oficio SUPERVISION/050-2023-2023/JM/es**, de fecha 09 de enero de 2023, emitido por la Coordinación de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad, en donde se remite oficio con número de referencia SUPERVISIÓN/010-2023/mj, de fecha 09 de enero del presente año, emitido por el Señor Miguel Jiménez, Técnico Administrativo de la Coordinación antes mencionada, en el cual, traslada cuadro conteniendo los proyectos y kilómetros ejecutados finalizados en base a estimaciones aprobadas durante el tercer cuatrimestre de 2022.

Por lo que, se traslada la información antes descrita, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Deferentemente,


Ing. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

C.C. Archivo.


Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

www.fss.gob.gt

Síguenos en:



Fondo Social de Solidaridad



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, 09 de enero de 2,023
Oficio. Ref.: SUPERVISION/050-2023/JM/es

Ingeniero
JORGE MARIO DELGADO PÉREZ
COORDINADOR DE OPERACIONES
Fondo Social de Solidaridad
Presente.

Estimado Ingeniero Delgado:

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de saludarle, en seguimiento al oficio OPERFSS/1769-2022/JZ/co, de fecha 12 de agosto de 2,022, emitido por la Coordinación de Operaciones, en relación a la Circular No. UAIP-DS-068-2022-fo, de fecha 09 de agosto de 2022, emitida por la Encargada de Información Pública del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el cual requiere dar cumplimiento con el artículo 6 – Transparencia y Eficacia del Gasto Público – contenido en el Acuerdo Gubernativo 50-2021 “Medidas y Lineamientos de Control que Mejoren el Gasto Público y Transparencia del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022”, donde indica que de manera cuatrimestral, se deben publicar la información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como información sobre los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios.

En referencia al Oficio No, CP/402-2022 de fecha 11 de agosto de 2022, suscrito por la Coordinadora de Planificación del Fondo Social de Solidaridad, donde solicita la actualización del cuadro que contiene la ejecución en kilómetros de cada uno de los Proyectos del Fondo Social de Solidaridad, que hayan tenido pago de estimaciones durante el primer cuatrimestre del 2022, conteniendo número SNIP, nombre del proyecto y kilómetros ejecutados según estimaciones pagadas, esto con el fin de dar cumplimiento al artículo 6- Transparencia y Eficacia del Gasto Público del Acuerdo en mención, sobre “La Gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados”.

Derivado de lo anterior, se remite oficio con número de referencia SUPERVISIÓN/010-2023/mj, de fecha 09 de enero del presente año, emitido por el Señor Miguel Jiménez, Técnico Administrativo de la Coordinación de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad, en el cual traslada cuadro conteniendo los proyectos y kilómetros ejecutados finalizados en base a estimaciones aprobadas durante el tercer cuatrimestre.

A su vez, hace de conocimiento que dicha información se trabajó en base a controles internos de dicha Coordinación y documentación que obra en los expedientes de los proyectos y estimaciones de trabajo presentadas por los ejecutores.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

C.C. Archivo de Supervisión


Ing. Jesús Daniel Maldonado Barrios
Coordinador de Supervisión
Fondo Social de Solidaridad

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, 09 de enero de 2023
Oficio. Ref.: SUPERVISIÓN/010-2023/mj

Ingeniero
Jesús Daniel Maldonado Barrios
Coordinador De Supervisión De Proyectos
Fondo Social de Solidaridad
Presente



Estimado Ingeniero Maldonado:

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de saludarle y al mismo tiempo atendiendo lo requerido según **Oficio Ref: SUPERVISIÓN/1230-2022/EM/es**, de fecha 12 de agosto del presente año, enviado por la Coordinación de Supervisión. En seguimiento al Oficio Ref.: OPERFSS/1769-2022/JZ/co, de fecha 12 de agosto de 22, emitido por la Coordinación de Operaciones, en relación a Oficio CP/402-2022, de fecha 11 de agosto de 2022. Donde solicitan se pueda trasladar la actualización del cuadro que contiene la ejecución de kilómetros de cada uno de los proyectos del Fondo Social de Solidaridad que hayan tenido pago de estimaciones durante el primer cuatrimestre del 2022.

Por lo anterior se trabajó en base a controles internos de esta coordinación y documentación que obra en los expedientes de los proyectos y estimaciones de trabajo presentadas por los ejecutores. Se traslada cuadro adjunto conteniendo proyectos y kms ejecutados finalizados en base a estimaciones aprobadas durante el **tercer cuatrimestre**.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Miguel Jimenez
Técnico Administrativo

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

www.fss.gob.gt

Síguenos en:



Fondo Social de Solidaridad

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
PROYECTOS EJECUTADOS CON ESTIMACIONES
APROBADAS 3ER. CUATRIMESTRE AÑO 2022

No.	SNIP	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LONGITUD DEL TRAMO	KMS Y/O MTS EJECUTADOS AÑOS ANTERIORES	KMS Y/O MTS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 1ER. CUATRIMESTRE 2022	KMS Y/O MTS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 2DO. CUATRIMESTRE 2022	KMS Y/O MTS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 3ER. CUATRIMESTRE 2022	TOTAL KMS Y/O MTS AÑO 2022	TOTAL KMS Y/O MTS ACUMULADO AL 2022	UNIDAD	AVANCE FISICO	ESTATUS	OBSERVACIONES
CARRETERAS															
1	155771	PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS	29.2 KM	17.08	4.67	2.70	0.30	7.67	24.75	KMS	88.51%	EJECUCION	
2	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE, SAN ANTONIO ILOTENANGO	TRAMO 1: 11.2 KM	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	KMS	70.71%	SUSPENDIDO	Suspensión A partir del 01 de noviembre de 2022 (Se pagaron estudios de los diseños de los puentes que se ejecutarán en dicho tramo)
3	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE, SAN PEDRO JOCOPILAS	TRAMO 2: 23.55 KM	22.85	0.60	0.00	0.00	0.60	23.45	KMS	88.70%	SUSPENDIDO	Suspensión A partir del 01 de noviembre de 2022
4	155808	MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA- HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO	EL PROGRESO	SANARATE	4.00 KM	0.70	2.00	0.00	0.00	2.00	2.70	KMS	75.12%	SUSPENDIDO	Suspensión desde el 24 de diciembre de 2022
5	276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCIÓN RD-PET-15 KM. 489.800 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMÁN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	PETEN	SAN FRANCISCO	38.44 KM	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	KMS	39.21%	EJECUCIÓN	
6	276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	PETEN	MELCHOR	2315.00%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	KMS	12.80%	EJECUCIÓN	
7	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN SANARATE, EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS.	EL PROGRESO	SANARATE	16.00 KM	2.40	0.00	0.40	0.00	0.40	2.80	KMS	81.74%	EJECUCION	
8	282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA	JUTIAPA	COMAPA	510 MTS	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	MTS	70.89%	EJECUCIÓN	
9	282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA	JUTIAPA	COMAPA	155.65 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MTS	20.00%	EJECUCIÓN	Trabajos preliminares de subrasante
10	283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	JUTIAPA	EL PROGRESO	8.13 KMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KMS	10.34%	EJECUCIÓN	Se realizacion trabajos de excavacion no clasificada, reacondicionamiento de subrasante, base



No.	SNIP	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LONGITUD DEL TRAMO	KMS Y/O MTS EJECUTADOS AÑOS ANTERIORES	KMS Y/O MTS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 1ER. CUATRIMESTRE 2022	KMS Y/O MTS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 2DO. CUATRIMESTRE 2022	KMS Y/O MTS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 3ER. CUATRIMESTRE 2022	TOTAL KMS Y/O MTS AÑO 2022	TOTAL KMS Y/O MTS ACUMULADO AL 2022	UNIDAD	AVANCE FISICO	ESTATUS	OBSERVACIONES
11	17215668	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	3,337 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MTS	10.00%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos de muros de contención, renovación de alcantarillas y conformación de rasante eliminando capa vegetal
12	298312	MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	4.74 KMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KMS	32.26%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos de subrasante, sub base y base, Pozos de absorción con sus cabezales
13	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	1,675.00 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MTS	0.00%	EJECUCIÓN	Se continúan trabajando en los estudios.
14	16845404	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	CAMOTA	3 KMS + 60 MTS PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KMS	16.59%	EJECUCIÓN	se realizaron trabajos de excavación, acarreo y reacondicionamiento de subrasante, trabajos de levantamiento y replanteo topográfico, materiales de acero y super estructura para puente por lo que aún no se ha trabajado en la carpeta asfáltica.
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA															
15	280600	CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ, SAN JOSÉ, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSÉ	8,364 MTS	0.00	600.00	0.00	6,200.00	6,800.00	6,800.00	MTS	71.15%	EJECUCIÓN	
16	281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSÉ	2,247 MTS2	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	MTS	34.82%	EJECUCIÓN	
17	281249	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSÉ	1,383.88 MTS2	0.00	0.00	0.00	164.68	164.68	164.68	MTS2	23.80%	EJECUCIÓN	
18	281251	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACIÓN DE BOMBEROS), SAN JOSÉ, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSÉ	1,170.00 MTS2	0.00	0.00	0.00	0.00	125.07	125.07	MTS2	21.38%	EJECUCIÓN	
19	281255	AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSÉ	2,300 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	MTS	27.71%	EJECUCIÓN	
PASOS A DESNIVEL															
20	263551	CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	402 MTS	0.00	0.00	0.00	64.76	64.76	64.76	MTS	32.23%	EJECUCIÓN	
21	263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	303.14 MTS	0.00	0.00	0.00	12.28	12.28	12.28	MTS	8.10%	EJECUCIÓN	
PUENTES															



No.	SNIP	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LONGITUD DEL TRAMO	KMS Y/O MTS EJECUTADOS AÑOS ANTERIORES	KMS Y/O MTS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 1ER. CUATRIMESTRE 2022	KMS Y/O MTS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 2DO. CUATRIMESTRE 2022	KMS Y/O MTS EJECUTADOS ESTIMACIONES PAGADAS 3ER. CUATRIMESTRE 2022	TOTAL KMS Y/O MTS AÑO 2022	TOTAL KMS Y/O MTS ACUMULADO AL 2022	UNIDAD	AVANCE FISICO	ESTATUS	OBSERVACIONES
22	278035	REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	35 MTS	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	MTS	100.00%	FINALIZADO	
23	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	EL PROGRESO	EL JICARO	210 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MTS	18.54%	EJECUCIÓN	Se iniciaron trabajos de piloteado de cimentación y materiales de acero para cimentación de estribo y pila No. 4
24	267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	SIPACAPA	52 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MTS	9.88%	EJECUCIÓN	Se realizaron trabajos de excavación, armado y fundición de zapata del estribo de salida
25	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR COLONIA VAJIO ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	45 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MTS	14.89%	EJECUCIÓN	se realizaron los estudios y diseños finales de los proyectos, así mismo la construcción del puente peatonal y demolición del puente existente
26	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSÉ, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSÉ	26 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MTS	29.89%	EJECUCIÓN	se realizaron trabajos de construcción de bases para puente provisional y demolición del puente existente
27	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	LA ARADA	36.5 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MTS	2.00%	EJECUCIÓN	Se trabajo en los estudios
28	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	CATARINA	60 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MTS	19.59%	EJECUCIÓN	se realizaron los estudios y diseños finales de los proyectos, así mismo la construcción del puente peatonal

Observaciones: Los Kilómetros terminados ejecutados y reportados corresponden a estimaciones presentadas aprobadas.





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, 10 de enero 2023
REF: Oficio CF/021-2023/MVV/flp

Licenciada

Rocío del Carmen Herrera
Encargada de la Unidad de
Información Pública
Fondo Social de Solidaridad
Presente



Estimada Licenciada Herrera:

De manera atenta le saludo en seguimiento a Hoja de Trámite – No. FSS-2022-12664, de fecha 04 de enero 2023, en donde adjunta CIRCULAR UAIP-DS-068-2022-fo, de fecha 09 de agosto 2022, solicitando atender información relacionada “**a la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente, así como la información de los costos de los servicios prestados y el número de beneficiarios**”.

Derivado de lo anterior, sírvase encontrar adjunto:

- Ejecución Financiera del Fondo Social de Solidaridad al 31 de diciembre 2022:
Ejecución de Inversión, Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2022, **REPORTE: R00814909.rpt**
REPORTE: R00804768.rpt
- ✓ Ejecución de Funcionamiento, Ejecución del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2022, **REPORTE: R00804768.rpt**

Sin otro particular por el momento, provecho a quedar de usted.

Atentamente,


Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia, Guatemala, Guatemala
PBX: (502) 2322-8200

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:25.50
 REPORTE : R00814909.rpt

Unidad Ejecutora = 217
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	19,823,107.00	-13,229,642.00	6,593,465.00	0.00	6,519,671.33	6,519,671.33	6,519,671.33	73,793.67	73,793.67	0.00	98.88
154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD TOTO 01	28,842,528.00	-19,529,345.00	9,313,183.00	0.00	5,230,431.84	5,230,431.84	4,381,307.22	4,082,751.16	4,082,751.16	849,124.62	56.16
154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	3,510,536.00	2,275,697.00	5,786,233.00	0.00	5,290,403.24	5,290,403.24	5,290,403.24	495,829.76	495,829.76	0.00	91.43
155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	26,232,066.00	30,076,981.00	56,309,047.00	0.00	53,971,591.32	53,971,591.32	53,971,591.32	2,337,455.68	2,337,455.68	0.00	95.85
155808 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO	0.00	17,639,846.00	17,639,846.00	0.00	14,376,075.85	14,376,075.85	13,597,495.13	3,263,770.15	3,263,770.15	778,580.72	81.50
263543 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	35,320,796.00	-14,946,248.00	20,374,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,374,548.00	20,374,548.00	0.00	0.00
263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,052,124.00	13,019,901.00	25,072,025.00	0.00	15,104,466.24	15,104,466.24	15,104,466.24	9,967,558.76	9,967,558.76	0.00	60.24
263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	19,144,837.00	3,717,549.00	22,862,386.00	0.00	6,348,611.35	6,348,611.35	3,117,613.35	16,513,774.65	16,513,774.65	3,230,998.00	27.77
267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	4,557,236.00	-1,067,085.00	3,490,151.00	0.00	1,588,571.25	1,588,571.25	97,318.75	1,901,579.75	1,901,579.75	1,491,252.50	45.52
276078 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	34,475,417.00	-31,025,417.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00
276095 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 000 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 500 040 SAN FRANCISCO PETEN	26,467,422.00	74,189,568.00	100,656,990.00	0.00	93,143,553.50	93,143,553.50	93,143,553.50	7,513,436.50	7,513,436.50	0.00	92.54
276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	15,867,620.00	-5,015,794.00	10,851,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,851,826.00	10,851,826.00	0.00	0.00
276082 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	18,347,921.00	-12,847,921.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
276094 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	13,863,004.00	16,500,000.00	30,163,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,163,004.00	30,163,004.00	0.00	0.00
276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	340,129.00	906,264.00	1,246,393.00	0.00	818,237.70	818,237.70	818,237.70	428,155.30	428,155.30	0.00	65.65
276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMIAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	280,843.00	1,010,089.00	1,290,932.00	0.00	862,750.30	862,750.30	862,750.30	428,181.70	428,181.70	0.00	66.83
276429 CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	31,485,497.00	-31,485,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276880 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	1,809,829.00	-1,809,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMAL GUAPA ESCUINTLA	14,679,204.00	32,507,472.00	47,186,676.00	0.00	37,471,817.70	37,259,192.34	37,471,817.70	9,714,858.30	9,927,483.66	-212,625.36	78.96
277834 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA	23,577,797.00	-23,577,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277918 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	18,181,951.00	-13,181,951.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280159 MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION CA-01 OCCIDENTE KM 71 00 - SECTOR CHUAC UENUM PATZICIA CHIMALTENANGO	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00
286238 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA	4,451,359.00	1,652,641.00	6,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104,000.00	6,104,000.00	0.00	0.00



49

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:25.50
 REPORTE : R00814909.rpt

Unidad Ejecutora = 217
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	1,256,860.00	-1,256,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	4,423,552.00	-4,423,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	3,636,914.00	-3,636,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUELA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	0.00	156,460.00	156,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,460.00	156,460.00	0.00	0.00
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	10,914,039.00	9,307,838.00	20,221,877.00	0.00	16,161,141.24	16,161,141.24	16,161,141.24	4,060,735.76	4,060,735.76	0.00	79.92
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	1,053,160.00	12,066,796.00	13,119,956.00	0.00	7,300,198.95	7,300,198.95	7,300,198.95	5,819,757.05	5,819,757.05	0.00	55.64
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	912,740.00	3,195,757.00	4,108,497.00	0.00	2,230,656.63	2,230,656.63	2,230,656.63	1,877,840.37	1,877,840.37	0.00	54.26
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,474,425.00	3,854,899.00	5,329,324.00	0.00	3,569,996.65	3,569,996.65	3,569,996.65	1,759,327.35	1,759,327.35	0.00	66.95
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	2,808,428.00	-2,808,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	7,227,276.00	151,633,442.00	158,860,718.00	0.00	121,778,140.89	121,778,140.89	121,778,140.89	37,082,577.11	37,082,577.11	0.00	76.63
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	3,510,535.00	-2,123,658.00	1,386,877.00	0.00	871,775.80	871,775.80	834,716.40	515,101.20	515,101.20	37,059.40	62.85
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA (XHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	0.00	5,768,220.00	5,768,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768,220.00	5,768,220.00	0.00	0.00
282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENAHCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	0.00	2,467,514.00	2,467,514.00	0.00	1,786,877.07	1,786,877.07	1,786,877.07	680,636.93	680,636.93	0.00	72.42
282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	0.00	848,315.00	848,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,315.00	848,315.00	0.00	0.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	0.00	2,647,465.00	2,647,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,465.00	2,647,465.00	0.00	0.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 800 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	0.00	6,241,133.00	6,241,133.00	0.00	341,132.05	341,132.05	341,132.05	5,900,000.95	5,900,000.95	0.00	5.47
285015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	0.00	6,671,408.00	6,671,408.00	0.00	285,475.00	285,475.00	285,475.00	6,385,933.00	6,385,933.00	0.00	4.28
295868	MEJORAMIENTO CALLE 5 CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	0.00	5,284,075.00	5,284,075.00	0.00	2,680,589.30	2,680,589.30	191,970.59	2,603,485.70	2,603,485.70	2,488,618.71	50.73
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	0.00	2,091,092.00	2,091,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,092.00	2,091,092.00	0.00	0.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE 5 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	0.00	20,109,069.00	20,109,069.00	0.00	12,930,263.46	12,930,263.46	0.00	7,178,805.54	7,178,805.54	12,930,263.46	64.30
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	0.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA-12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	0.00	49,221,593.00	49,221,593.00	0.00	23,228,500.49	23,228,500.49	23,228,500.49	25,993,092.51	25,993,092.51	0.00	47.19



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:25.50
 REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,404,214.00	-1,404,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	391,733,366.00	295,209,932.00	686,943,298.00	0.00	433,890,929.15	433,678,303.79	412,085,031.74	253,052,368.85	253,264,994.21	21,593,272.05	63.13



Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 20
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:27.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
11130013-0217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
20	INVERSIÓN											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	620,972.00	3,300,230.00	3,921,202.00	0.00	2,091,090.80	2,091,090.80	2,054,031.40	1,368,438.20	1,368,438.20	37,059.40	53.33
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	29,071,196.00	23,348,975.00	52,420,171.00	0.00	22,117,681.73	22,117,681.73	21,863,333.00	20,926,041.62	20,926,041.62	254,348.73	42.19
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	441,250.00	-298,489.00	142,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,700.00	-88,539.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,000.00	-3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	-28,820.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,096,400.00	528,845.00	1,625,245.00	-42,000.00	69,775.00	69,775.00	69,775.00	42,725.00	42,725.00	0.00	4.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	957,970.00	-922,579.00	35,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	336,459,446.00	113,732,905.00	450,192,351.00	-87,970,897.46	148,179,267.79	148,179,267.79	126,410,429.78	189,149,863.09	189,149,863.09	21,768,838.01	32.91
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	25,581,752.00	154,827,822.00	180,409,574.00	-88,349,616.00	132,412,021.11	132,412,021.11	132,412,021.11	41,608,025.94	41,608,025.94	0.00	73.40
TOTAL 20 INVERSIÓN		397,481,686.00	291,280,350.00	688,762,036.00	-176,362,513.46	304,869,836.43	304,869,836.43	282,809,590.29	253,095,095.55	253,095,095.55	22,060,246.14	44.26
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		397,481,686.00	291,280,350.00	688,762,036.00	-176,362,513.46	304,869,836.43	304,869,836.43	282,809,590.29	253,095,095.55	253,095,095.55	22,060,246.14	44.26



19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 10/01/2023

HORA : 14:47.34

REPORTE : R00804768.rpt



EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130013-0217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
10	FUNCIONAMIENTO											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	26,000.00	1,766,000.00	0.00	527,204.30	527,204.30	527,204.30	52,795.70	52,795.70	0.00	29.85
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,500.00	32,000.00	0.00	9,220.56	9,220.56	9,220.56	2,416.94	2,416.94	0.00	28.81
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	325.00	27,325.00	0.00	8,147.04	8,147.04	8,147.04	852.96	852.96	0.00	29.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,694,400.00	0.00	31,694,400.00	0.00	-332,667.74	9,884,321.50	9,884,321.50	3,548,476.38	3,570,209.72	0.00	31.19
071	AGUINALDO	146,875.00	33,500.00	180,375.00	0.00	90,975.70	90,975.70	90,975.70	7,335.43	7,335.43	0.00	50.44
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,875.00	9,500.00	156,375.00	0.00	15,482.99	15,482.99	15,482.99	1,119.82	1,119.82	0.00	9.90
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	700.00	2,500.00	0.00	1,668.49	1,668.49	1,668.49	407.46	407.46	0.00	66.74
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	637,200.00	-339,500.00	297,700.00	0.00	103,490.66	103,490.66	103,490.66	249.47	249.47	0.00	34.76
112	AGUA	2,270,328.00	-2,226,500.00	43,828.00	0.00	17,140.06	17,140.06	17,140.06	930.69	930.69	0.00	39.11
113	TELEFONIA	420,000.00	-62,000.00	358,000.00	0.00	165,613.82	165,613.82	165,613.82	18,699.82	18,699.82	0.00	46.26
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,480.00	-9,150.00	3,330.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	830.00	830.00	0.00	60.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	215,000.00	223,000.00	0.00	68,681.70	68,681.70	68,681.70	5,514.60	5,514.60	0.00	30.80
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	23,500.00	74,500.00	0.00	27,452.20	27,452.20	27,452.20	9,216.70	9,216.70	0.00	36.85
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,380.00	-77,300.00	2,080.00	0.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	391.00	391.00	0.00	81.20
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333,900.00	-177,000.00	156,900.00	0.00	111,002.09	111,002.09	111,002.09	16,502.38	16,502.38	0.00	70.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,827,840.00	195,000.00	2,022,840.00	0.00	842,690.00	842,690.00	842,690.00	384.00	384.00	0.00	41.66
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-146,030.00	103,970.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	18,570.00	18,570.00	0.00	33.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 14:47.34
 REPORTE : R00804768.rpt



EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-97,000.00	23,000.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	1,298.00	1,298.00	0.00	59.09
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,056.00	-1,054,173.00	445,883.00	0.00	103,345.00	103,345.00	103,345.00	1,584.25	1,584.25	0.00	23.18
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	600.00	600.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-665,146.00	84,854.00	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00	41,264.01	41,264.01	0.00	39.73
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,750,000.00	-3,712,362.00	37,638.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	25,438.00	25,438.00	0.00	32.41
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	17,300.00	-15,250.00	2,050.00	0.00	675.00	675.00	675.00	100.00	100.00	0.00	32.93
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-173,500.00	26,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	50.00	50.00	0.00	62.26
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,074,000.00	-190,800,585.00	9,273,415.00	0.00	9,273,414.50	9,273,414.50	9,273,414.50	0.50	0.50	0.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00	-1,099,372.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	728,998.00	728,998.00	0.00	728,996.63	728,996.63	728,996.63	1.37	1.37	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	-378,500.00	421,500.00	0.00	55,967.91	55,967.91	55,967.91	10,907.50	10,907.50	0.00	13.28
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	19,540.65	19,540.65	19,540.65	13,765.55	13,765.55	0.00	47.09
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	3,000.00	153,000.00	0.00	79,645.00	79,645.00	79,645.00	16,095.00	16,095.00	0.00	52.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 14:47.34
 REPORTE : R00804768.rpt



EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,713.00	164,873.00	359,586.00	0.00	226,065.20	226,065.20	226,065.20	4,449.61	4,449.61	0.00	62.87
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	2,291,890.50	2,346,890.50	-101,600.00	2,157,212.02	2,242,412.02	2,267,252.02	79,498.48	79,498.48	0.00	95.55
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,931,742.00	7,931,742.00	-748,500.00	5,306,265.00	6,776,315.00	6,776,315.00	109,446.00	109,446.00	0.00	85.43
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,228.00	9,228.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	2,448.00	2,448.00	0.00	73.47
231 HILADOS Y TELAS	0.00	306,464.00	306,464.00	0.00	305,990.00	306,380.00	306,380.00	84.00	84.00	0.00	99.97
232 ACABADOS TEXTILES	16,530.00	-5,000.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	266.00	1,192.50	1,192.50	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	104.00	104.00	0.00	50.43
241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,515.00	88,000.00	120,515.00	0.00	39,677.00	39,677.00	39,677.00	83.70	83.70	0.00	32.92
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	276,300.00	-224,000.00	52,300.00	0.00	34,375.20	34,375.20	34,375.20	5,897.60	5,897.60	0.00	65.73
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,660.00	-20,000.00	29,660.00	0.00	10,735.00	10,735.00	10,735.00	1,992.00	1,992.00	0.00	36.19
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,040.00	1,040.00	0.00	48.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,350.00	-1,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.80	2,252.80	0.00	0.00
252 ARTICULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	238.50	238.50	238.50	1.50	1.50	0.00	53.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,300.00	-472,500.00	327,800.00	0.00	104,046.00	104,046.00	104,046.00	1,743.98	1,743.98	0.00	31.74
254 ARTICULOS DE CAUCHO	79,170.00	66,916.00	146,086.00	0.00	16,769.76	143,877.76	143,877.76	1,343.14	1,343.14	0.00	98.49
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111,800.00	-26,182.00	85,618.00	0.00	55,426.00	62,251.00	62,701.00	7,145.60	7,145.60	0.00	72.71
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,085.00	-200,352.00	991,733.00	0.00	30,585.00	30,585.00	30,585.00	21,759.34	21,759.34	0.00	3.08
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	750.00	750.00	0.00	375.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,570.56	4,570.56	4,570.56	429.44	429.44	0.00	91.41
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170,188.00	-760,565.00	409,623.00	-12,000.00	295,144.73	299,944.73	299,944.73	14,144.92	14,144.92	0.00	73.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 14:47.34
 REPORTE : R00804768.rpt



EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198,324.00	488,812.00	687,136.00	0.00	200,912.15	207,312.15	210,636.15	62,514.75	62,514.75	0.00	30.17
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,280.00	-6,492.00	32,788.00	-8,500.00	23,381.00	25,881.00	26,421.00	5,057.00	5,057.00	0.00	78.93
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20.40	20.40	20.40	379.60	379.60	0.00	1.36
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,375.00	67,525.00	73,900.00	0.00	68,985.70	68,985.70	68,985.70	4,649.80	4,649.80	0.00	93.35
274	CEMENTO	0.00	8,785,706.00	8,785,706.00	-1,081,750.00	4,702,726.00	5,518,101.00	5,518,101.00	2,116,406.90	2,116,406.90	0.00	62.81
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,400.00	2,074,239.00	2,109,639.00	0.00	1,747,760.04	1,747,760.04	1,747,760.04	303,903.31	303,903.31	0.00	82.85
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,220.00	6,153,242.50	6,177,462.50	-506,240.00	5,333,587.40	5,710,883.40	5,710,883.40	460,804.10	460,804.10	0.00	92.45
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,595,458.00	1,595,458.00	-120,000.00	1,144,797.00	1,467,297.00	1,467,297.00	17,161.00	17,161.00	0.00	91.97
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,435.00	2,032,403.00	2,064,838.00	-101,900.00	1,647,640.70	1,747,465.70	1,748,821.70	303,781.55	303,781.55	0.00	84.63
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,265.00	1,631,156.00	1,661,421.00	0.00	1,601,276.00	1,601,276.00	1,601,276.00	295.25	295.25	0.00	96.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	46,400.00	-22,800.00	23,600.00	0.00	21,400.51	21,400.51	21,400.51	770.04	770.04	0.00	90.68
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,625.00	110,556.00	113,181.00	-42,500.00	75,448.02	109,198.02	109,198.02	2,427.98	2,427.98	0.00	96.48
291	ÚTILES DE OFICINA	426,701.00	-375,470.00	51,231.00	0.00	9,386.08	9,386.08	9,386.08	5,554.17	5,554.17	0.00	18.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,475.00	-85,000.00	40,475.00	0.00	11,849.88	11,849.88	11,849.88	1,640.62	1,640.62	0.00	29.28
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,932.00	-1,500.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.50	389.50	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.50	2,700.50	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,386.00	138,629.00	294,015.00	0.00	85,647.80	85,647.80	110,645.80	40,146.50	40,146.50	0.00	29.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,509,500.00	-6,983,212.00	526,288.00	0.00	168,664.79	168,664.79	170,316.79	257,133.21	257,133.21	0.00	32.05

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 217, Tipo de Gasto = 10
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 14:47.34
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,445.00	125,232.00	136,677.00	0.00	126,631.00	130,431.00	130,431.00	3,833.80	3,833.80	0.00	95.43
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	32,288.15	32,288.15	32,288.15	718,645.85	718,645.85	0.00	3.71
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	223,000.00	-79,525.00	143,475.00	0.00	35,641.09	35,641.09	35,641.09	91,833.91	91,833.91	0.00	24.84
913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,083,875.36	2,083,875.36	2,083,875.36	1,673,432.00	1,673,432.00	0.00	52.10
TOTAL 10 FUNCIONAMIENTO	267,858,258.00	-176,658,121.00	91,200,137.00	-2,722,990.00	39,755,735.60	53,344,918.84	53,407,394.84	10,140,611.48	10,162,344.82	0.00	58.45
TOTAL 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	267,858,258.00	-176,658,121.00	91,200,137.00	-2,722,990.00	39,755,735.60	53,344,918.84	53,407,394.84	10,140,611.48	10,162,344.82	0.00	58.45

