



Guatemala, 06 de julio de 2022
Ref.: Oficio 027-2022-FFS-Andalucía/CHMC/jpcm

Ingeniero
Julio Cesar Zabaleta Méndez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Asunto: Informe de Proyecto financiado con recursos donados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- Sevilla España, (no reembolsables) período correspondiente al mes de junio de 2022.

Para dar seguimiento al Decreto 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala "Reformas a los Decretos Números 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; 31-2002 del Congreso de la República "Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas" y 1-98 del Congreso de la República "Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria" Artículo 9 literal g), se informa que el Proyecto "Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti' Pr'OTOT", financiado con recursos no reembolsables de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- Sevilla España, se encuentra en proceso de cierre definitivo, por lo que en fecha 1 de julio del presente mes, esta Institución registró en la plataforma informática del Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- que administra la SEGEPLAN, el informe de Avance Físico y Financiero final correspondiente al 3er Bimestre -mayo/junio- 2022, por medio del cual se le solicita a la SEGEPLAN el cierre/finalización definitivo del referido Proyecto. (Se adjunta copia del informe).

A la presente fecha el Fondo Social de Solidaridad -FSS- se encuentra a la espera de respuesta de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Lic. Carlos Humberto Monzón C.
Profesional asignado Programas de Donaciones
Cooperación de Andalucía

c.c. Archivo

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

www.fss.gob.gt

Síguenos



Fondo Social de Solidaridad

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Año: 2022
Fecha de impresión: 01/07/2022

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI87
Nombre del Programa/Proyecto: Pr OTOT: Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanch ortí. - AACID
Dependencia: Fondo Social de Solidaridad
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - FONDO SOCIAL
Objetivo General: Favorecer el mejoramiento cualitativo de las viviendas de las familias en pobreza extrema seleccionadas y que residen en los municipios de la Mancomunidad Copanch ortí para que tengan acceso a un hábitat y vivienda saludable.
No. de Donación: 2010DEA012
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/8/2016
Fecha de inicio: 16/8/2016
Fecha de finalización vigente: 16/8/2019
Fuente Cooperante: España

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 30,679,687.50
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 922,047.93
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 922,047.93
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 922,047.93
% Avance Financiero:	3.01
% Avance Físico:	2.19

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Carlos Humberto Monzón Corado
Profesional asignado a Programas de Cooperación Internacional

Responsable Área Técnica: Carlos Humberto Monzón Corado
Profesional asignado a los Programas de Donaciones de la Cooperación de Andalucía.

Julio Cesar Zabaleta Méndez
Gerente/ Director/Coordinador

Manuel Alfonso Castellanos Alonzo
Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 3
Año:	2022
Fecha de envío:	01/07/2022
Dependencia:	Fondo Social de Solidaridad
Institución:	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - FONDO SOCIAL

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Julio Cesar Zabaleta Méndez
Correo Electrónico:	za_rizz@hotmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Manuel Alfonso Castellanos Alonzo
Correo Electrónico:	macastellanos@fss.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI87
Nombre del Programa/Proyecto:	Pr OTOT: Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanch orti. - AACID
No. de Donación:	2010DEA012
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	Terminos de Referencia aprobados
Fuente Cooperante:	España
Dirección Física del Proyecto:	32 calle 8-00 zona 11 Col las Charcas
Teléfono directo del Proyecto:	502 23228295 y 23228200
Institución Ejecutora:	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - FONDO SOCIAL
Dirección de la Institución Ejecutora:	Avenida Petapa C.C. Plaza Grecia ala norte nivel 3 47-79 zona 12 Guatemala, Guatemala.

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Favorecer el mejoramiento cualitativo de las viviendas de las familias en pobreza extrema seleccionadas y que residen en los municipios de la Mancomunidad Copanch orti para que tengan acceso a un hábitat y vivienda saludable.
Objetivo(s) Especifico(s):	1. Resolver el problema de hacinamiento tras la implementación de alguna ampliación en las viviendas. 2. Mejorar las condiciones de salud, disminuyendo enfermedades respiratorias, parasitarias, oculares, chagas; tras la dotación y uso de estufas mejoradas, letrinas, piso y repellos en las paredes de sus casas. 3. Mejorar los hábitos de higiene tras la utilización de un sistema de saneamiento básico instalado y las capacitaciones proporcionadas. 4. Disminuir el déficit cualitativo de vivienda.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/8/2016
Fecha de inicio:	16/8/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	16/8/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	16/8/2019
Fecha de finalización original:	15/2/2019
Fecha de finalización vigente:	16/8/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Emisión	Fecha de Registro en el Sistema	Cambio Realizado
1	6/8/2018	11/1/2022	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 16/8/2019 POR 16/8/2019 Y EJECUCIÓN: 17/2/2020 POR 16/8/2019

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Tener un plan de gestión de Programa aprobado por la AACID este incluíra un plan de adquisiciones. Tener aperturada la cuenta secundaria. Se podrá solitar un anticipo equivalentes a los primeros tres meses de ejecución.	3 meses
FUENTE COOPERANTE	Serán desembolsos trimestrales a partir de las planificaciones financieras, previa justificación de los gastos al menos del 50% del desembolso anterior, deberán entregar tambien: copia simple de documentos de pago , informe económico-financiero y saldo actual de las cuentas.	cada trimestre

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

04020184

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	2,975,000.00	10.31250	30,679,687.50
Total:		2,975,000.00		30,679,687.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,975,000.00		30,679,687.50

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.31250	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	2,975,000.00	10.31250	30,679,687.50
Total:		2,975,000.00		30,679,687.50
Monto Total		2,975,000.00		30,679,687.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Genero	Rango de edad	Numero de beneficiarios
Rural	Indígena	Masculino	0-15	5670
Rural	Indígena	Femenino	0-15	5670

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Monto Ejecutado	Monto Total (Quetzales)
30/1/2017	176,870.95	10.31000	1,823,539.49
28/2/2017	0.00	0.00000	0.00
4/7/2017	176,870.95	10.31000	1,823,539.49
5/9/2017	-176,870.95	10.31000	-1,823,539.49
7/11/2017	0.00	7.51599	0.00
9/1/2018	0.00	10.31250	0.00
13/3/2018	0.00	10.31250	0.00
4/5/2018	0.00	0.00000	0.00
4/7/2018	0.00	0.00000	0.00
5/9/2018	0.00	0.00000	0.00
6/11/2018	0.00	0.00000	0.00
5/8/2020	-99,567.44	9.05408	-901,491.56
Total:	77,303.51		922,047.93

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendadas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Mejoramiento de viviendas (techo,piso y paredes).	16,373,846.80	0.00	16,373,846.80	0.00	0.00%
COMPONENTE - 2. Mejoramiento de las cocinas (estufas mejoradas).	7,107,602.86	0.00	7,107,602.86	0.00	0.00%
COMPONENTE - 3. Mejoramiento del saneamiento de aguas negras (letrinización)	2,782,912.37	0.00	2,782,912.37	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Mejoramiento de los hábitos higiénicos en el hogar.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 5. Actividade comunes a los resultados	4,055,325.47	0.00	4,055,325.47	922,047.93	22.74%
Total	30,679,687.50	0.00	30,679,687.50	922,047.93	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendadas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Mejoramiento de viviendas (techo,piso y paredes).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 2. Mejoramiento de las cocinas (estufas mejoradas).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 3. Mejoramiento del saneamiento de aguas negras (letrinización)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Mejoramiento de los hábitos higiénicos en el hogar.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 5. Actividade comunes a los resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 5. Actividade comunes a los resultados	0 %	10.94 %
COMPONENTE - 4. Mejoramiento de los hábitos higiénicos en el hogar.	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 3. Mejoramiento del saneamiento de aguas negras (letrización)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 2. Mejoramiento de las cocinas (estufas mejoradas).	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 1. Mejoramiento de viviendas (techo,piso y paredes).	0 %	0.00 %
Total:	0.00	2.19

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
CHIQUIMULA	0.07	922,047.93
Total	0.07	922,047.93

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
3.01 %	2.19 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ninguna.	Ninguna.
Ejecución Financiera	
Ninguna.	Ninguna.
Ejecución presupuestaria	
Ninguna.	Ninguna.
Ejecución física	
Ninguna.	Ninguna.