



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, miércoles 03 de noviembre de 2,022
Oficio CP/540-2022

Licenciado

Iván López Mayorga

Director

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Presente.

Estimado Licenciado

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer entrega del reporte de Metas Físicas de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de octubre del presente año; por lo que se adjunta a la presente el comprobante de ejecución de metas físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.


Atentamente,

Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

MRDD/CP/FSS
CC ARCHIVO



Recibido a las: 13 Horas: 15 Mins.
Firma: MR

Guatemala, martes 02 de noviembre de 2022
Oficio CP/541-2022

Licenciado
Iván López Mayorga
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimado Licenciado

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.


El motivo del presente es para el seguimiento al cumplimiento del Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 293-2021, ingreso mensual de la "Distribución de beneficiarios de metas", por lo anterior y en cumplimiento al Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 293-2021, se informa que **para el mes de octubre del presente año** no se ingresó dentro del Sistema Integrado de Contabilidad –SICOIN– la distribución de beneficiarios de metas, derivado que **NO** se tuvo ejecución de metas físicas en ningún producto ni subproducto con unidad de medida "Persona".

Es importante mencionar que la Institución no tiene asociada la unidad de medida "persona" para producto y subproductos dentro de sus centros de costo.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Lt. Mario Rodolfo del Cid D.
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad



Vo.Bo. *Ing. Yajá Girón Gutiérrez*
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

MRDD/CP/FSS
CC.ARCHIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobando de ejecución de Metas por Programa

Hora emisión : 09:08:01

Página : 2 de 3

Periodo/Mes : octubre

Programa	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS			
	Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	Kilometro	.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHIOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilometro	.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilometro	.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilometro	.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXIATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilometro	.00
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	Kilometro	.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	Kilometro	.00
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN	Kilometro	.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Kilometro	.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESQUINTLA	Kilometro	.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO	Kilometro	.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO	Kilometro	.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	Kilometro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA-09 SUR A KM. 101.500 - CA-09 SUR KM. 109.300, SAN JOSE, ESQUINTLA	Kilometro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-1	.00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-1	.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA, ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO	Metro	.00
277834	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM. 99.450 - INTERSECCION CA-9A KM. 102.700, SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro	.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Metro	.00
282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA	Metro	.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PEIAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-2	.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COITZUMALGUAPA, ESQUINTLA	Metro	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 20-0-1	.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobando de ejecución de Metas por Programa

Hora emisión : 09:08:07

Página : 3 de 3

Periodo/Mes : octubre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa :	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa :	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 514.07
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro	514.07
Programa :	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00
281255	AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa :	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa :	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2 .00
277918	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	.00
Programa :	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	Documento	Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-2 6.00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	6.00
Programa :	AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD	Documento	Estructura : (Pr-Sp-Py) 14-0-2 6.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	6.00
Programa :	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-3-1 .00
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIMQUIMULA	Kilometro	.00
Programa :	MEJORAMIENTO DE CALLES	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-3-1 .00
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESQUINTLA	Metro	.00
Programa :	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Documento	Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 5.00
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	5.00
Programa :	MEJORAMIENTO DE CALLES	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-4-1 .00
280159	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION CA-01 OCCIDENTE KM. 71.00 - SECTOR CHUAQUENUN, PATZICIA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE - SECTOR ZARAHÉMLA ZONA 1, PATZICIA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA	Metro	.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 1B AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	.00
Programa :	REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 94-14-1 .00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SINP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : octubre

Fecha emisión : 03/11/2022
Hora emisión : 09:08:04
Página : 1 de 3

Entidad	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
---------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Programa	Subprograma	Unidad de Medida	Ejecutado
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	11-2-2	Metro	.00
REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Metro	.00
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	20-0-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro	514.07
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Documento	6.00
AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Documento	6.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11-3-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-3-1	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Documento	5.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-4-1	Metro	.00
REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR	94-14-1	Metro	.00

Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
Coordinador de Planificación
Firma encargado de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

Firma y sello Autoridad maxima



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, miércoles 03 de noviembre de 2022
Oficio CP/539-2022

Licenciado

Iván López Mayorga

Director

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Presente.

Estimado Licenciado

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio me dirijo a usted, para hacer entrega del informe de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de octubre del presente año, por lo que se adjunta a la presente los **Comprobantes No. 89, 90 Y 91** de las metas físicas de funcionamiento donde se encuentra reflejada la ejecución del Programa 20, en el Centro de Costo FSS Central y Centro de Costo de Unidad de Apoyo y dentro del Programa 11 se ve reflejada la ejecución del Centro de Costo Convoyes Regionales, respectivamente

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

MRDD/CP/FSS
CC.ARCHIVO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-



Recibido a las: 13 Horas: 15 Mins

Firma: *MIC*



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Gracia,
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.
(502) 2322-6200

COMPROBANTE PARA LA DIRECCIÓN DE METAS Y ASESORIA PRESUPUESTAL

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	11	2022
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
89

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	21	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	21	2306 Evento

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
FIRMA O SELLO
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yajaira Giron Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCION DE METAS Y VOUCHER DE GASTO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	11	2022
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

90

NO DOC. RESPALDO


10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA


PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	1	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	1	2306 Evento

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Lc. Mario Rodolfo del Cid D.
FIRMA O SELLO
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad


Ing. Yidja Giron Gutiérrez
FIRMA O SELLO
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

COMPROBANTE DE EJECUCION DE METAS Y VALORES DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	11	2022
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO
CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 91 NO DOC. RESPALDO


10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA


PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	10	2306 Evento

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO DE COSTO CONVOYES REGIONALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Lic. Mario Rodolfo del Cid D.
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad


Ing. Yidja Guzmán Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

Detalle por Entidad

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad: 11130013 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
000	Sin Resultado						47,767,950.00	42,962,046.00	7,930,949.55	18.46
Actividad u Obra: 20-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
000-022	Dirección y coordinación	Evento	454	421	329	78.15	47,767,950.00	42,962,046.00	7,930,949.55	18.46
000-022-0001	Dirección y coordinación	Evento	259	241	156	64.73	47,767,950.00	42,962,046.00	7,930,949.55	18.46
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						225,838,628.00	19,971,090.00	3,951,751.28	19.79
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2,589	2,402	1,574	65.53	225,838,628.00	19,971,090.00	3,951,751.28	19.79
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	232	5	0	0.00	217,762,628.00	2,720,406.00	119,569.18	43.95
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	104	115	69	60.00	8,076,000.00	17,250,684.00	275,605.1	15.98
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							273,606,578.00	62,933,136.00	11,882,700.83	18.88

Detalle por Unidad Ejecutora

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Unidad ejecutora: 217 - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD										
000	Sin Resultado						47,767,950.00	42,962,046.00	7,930,949.55	18.46
Actividad u Obra: 20-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
000-022	Dirección y coordinación	Evento	259	241	156	64.73	47,767,950.00	42,962,046.00	7,930,949.55	18.46
000-022-0001	Dirección y coordinación	Evento	259	241	156	64.73	47,767,950.00	42,962,046.00	7,930,949.55	18.46
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						225,838,628.00	19,971,090.00	3,951,751.28	19.79
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	232	5	0	0.00	225,838,628.00	19,971,090.00	3,951,751.28	19.79
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	232	5	0	0.00	217,762,628.00	2,720,406.00	119,569.18	43.95

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Fisico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	104	115	69	60.00	8,076,000.00	17,250,684.00	2756057.1	15.98
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						273,606,578.00	62,933,136.00	11,882,700.83	18.88

Detalle por Centro de Costo

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Fisico				Presupuesto Financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad: 11130013 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
Centro de Costo: 1919 - FSS CENTRAL										
000	Sin Resultado						46,843,950.00	42,038,046.00	7,930,949.55	18.87
Actividad u Obra: 20-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
000-022	Dirección y coordinación	Evento	247	229	146	63.76	46,843,950.00	42,038,046.00	7,930,949.55	18.87
000-022-0001	Dirección y coordinación	Evento	247	229	146	63.76	46,843,950.00	42,038,046.00	7,930,949.55	18.87
Centro de Costo: 1664 - UNIDAD DE APOYO										
000	Sin Resultado						924,000.00	924,000.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 20-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
000-022	Dirección y coordinación	Evento	12	12	10	83.33	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00
000-022-0001	Dirección y coordinación	Evento	12	12	10	83.33	924,000.00	924,000.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Linea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						143,245.00	143,245.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2	2	0	0.00	143,245.00	143,245.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2	2	0	0.00	143,245.00	143,245.00	0	0.00
Centro de Costo: 1462 - CONVOYES REGIONALES										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Linea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						225,695,383.00	10,653,161.00	1,195,694.18	11.22
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	230	3	0	0.00	225,695,383.00	10,653,161.00	1,195,694.18	11.22
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilometro	230	3	0	0.00	217,619,383.00	2,577,161.00	1195694.18	46.40

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	104	104	68	65.38	8,076,000.00	8,076,000.00	0	0.00
Centro de Costo:	19993 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL SIGÜILA, QUETZALTENANGO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	2,759,938.00	2,756,057.10	99.86
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	2,759,938.00	2,756,057.10	99.86
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	1	100.00	0.00	2,759,938.00	2756057.1	99.86
Centro de Costo:	19994 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	19995 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	19996 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	19997 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	19998 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	19999 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20000 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00

		Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
	Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 017-005										
	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20001 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 017-005										
	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 017-005										
	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20003 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 017-005										
	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20004 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS,									

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Fisico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20005 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20006 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20007 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20008 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20009 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20010 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20011 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Fisico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20260 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES (TIPO HAMACA)									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	903,408.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	903,408.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	903,408.00	0	0.00
Centro de Costo: 20261 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES TIPO BADEN									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20262 - MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	642,713.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	642,713.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	642,713.00	0	0.00
Centro de Costo: 20263 - MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RIO GRAMAL									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	545,787.00	0.00	0.00

Descripción			Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)											
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	545,787.00	0.00	0.00	
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	545,787.00	0	0.00	
Centro de Costo: 20509 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, CASERIO ALTA GRACIA II, MELCHOR DE MENCOS, PETEN											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	679,882.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	679,882.00	0.00	0.00	
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	679,882.00	0	0.00	
Centro de Costo: 20511 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, EN SECTOR EL MANGAL, ALDEA MAYUELAS, GUALAN ZACAPA											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	889,763.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	889,763.00	0.00	0.00	
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	889,763.00	0	0.00	
Centro de Costo: 20512 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TALUD DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA.											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	520,200.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	520,200.00	0.00	0.00	
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	520,200.00	0	0.00	
Centro de Costo: 20513 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CALLE ACCESO											

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	PERMANENTE, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	850,000.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	850,000.00	0	0.00
Centro de Costo:	20514 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN ALDEAS SAN JOSE CALDERAS Y CHIMACHOY, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO.									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	702,161.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	702,161.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	702,161.00	0	0.00
Centro de Costo:	20515 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE INTERSECCIÓN CAMINO DEL CEMENTERIO - COLONIA SAN JUAN DE DIOS II, ALDEA SAN MIGUEL MORAZAN Y CALLE COLONIA MONTEREY MENDEZ, EL TEJAR, CHIMALTENANGO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	680,832.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	680,832.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	680,832.00	0	0.00
Centro de Costo:	20956 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL AERÓDROMO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA.									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Fisico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 217 - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD						273,606,578.00	62,933,136.00	11,882,700.83	18.88
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						273,606,578.00	62,933,136.00	11,882,700.83	18.88