



Guatemala, 06 de enero de 2026
Oficio CF/013-2026/IJPG/ne

Licenciada
Rocío del Carmen Herrera
Encargada de la Unidad de
Información Pública
Fondo Social de Solidaridad
Presente




Estimada Licenciada Herrera:

Atentamente, en seguimiento a la CIRCULAR UIP-FSS-026-2025 de fecha 22 de diciembre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la información pública de oficio, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 del Decreto No. 36-2024, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, el cual establece "Transparencia y eficiencia del gasto público".

En virtud de lo solicitado, se traslada la información relacionada al Tercer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025, sellada por el Módulo de Presupuesto, la cual fue enviada en formato digital al correo electrónico proporcionado.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Lidia Isabel de Jesús Pineda Gómez
Coordinadora Financiera
Fondo Social de Solidaridad

C. c. Archivo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/01/2026
 HORA : 10:40.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130013-0217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
000	SERVICIOS PERSONALES	33,319,800.00	433,010.00	33,752,810.00	0.00	682,119.27	9,074,216.04	9,074,216.04	6,890,081.34	6,895,081.34	0.00	26.88
100	SERVICIOS NO PERSONALES	137,556,299.00	-27,271,217.00	110,285,082.00	0.00	10,112,848.90	10,112,848.90	11,153,671.16	74,473,240.13	74,473,240.13	0.00	9.17
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,064,701.00	2,768,578.00	10,833,279.00	0.00	684,947.69	684,947.69	684,947.69	9,641,578.74	9,641,578.74	0.00	6.32
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,210,987,800.00	-425,860,433.00	785,127,367.00	-124,161,732.02	153,615,530.35	153,615,530.35	161,760,012.39	510,523,736.99	510,523,736.99	0.00	19.57
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	568,400.00	0.00	568,400.00	0.00	10,731.58	10,731.58	28,180.57	373,867.48	373,867.48	0.00	1.89
900	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-2,433,010.00	12,566,990.00	0.00	3,988,810.57	3,988,810.57	3,988,810.57	51,152.74	51,152.74	0.00	31.74
TOTAL	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1,405,497,000.00	-452,363,072.00	953,133,928.00	-124,161,732.02	169,094,988.36	177,487,085.13	186,689,838.42	601,953,657.42	601,958,657.42	0.00	18.62





Guatemala, 02 de enero 2026
Oficio 002-2026/FSS-OPER-GP/AR/ms

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

RECIBIDO
05 ENE 2026
Hora 16:15 Firma

Licenciada
Rocio Del Carmen Herrera Sandoval
Coordinadora Unidad de Información Pública
Fondo Social de Solidaridad

Licenciada Herrera:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento al **Oficio. Ref.: OPERFSS/2339-2025/LR/jd** emitido por la Coordinación de Operaciones con fecha 23 de diciembre el cual se trasladó la **CIRCULAR UIP-FSS-026-2025** emitida por la Unidad de Información Pública, de fecha 22 de diciembre de 2025, por medio del cual solicita sea trasladado la información correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2025, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 36-2024 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, el cual establece "Transparencia y Eficacia del gasto público".

Por lo que se solicita se pueda trasladar la información correspondiente al **tercer cuatrimestre del año 2025**, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de la materia relacionada a la TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA.


En base a lo anterior se indica, que durante el tercer cuatrimestre del año 2025 se encuentra en ejecución diecisiete (17) proyectos, mismos que benefician a un total de **3,694,805 habitantes**.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,


Arq. Ana Luisa del Rosario Rodríguez Salazar
Coordinadora de Gestión de Proyectos
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Vo. Bo.


Ing. Luis Alberto Rivera Nájera
Coordinador de Operaciones a.i.
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

CC. Archivo de Gestión de Proyectos -FSS-
C.C Operaciones-FSS-



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN DE OPERACIONES
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS

DECRETO 36-2024 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO - ARTÍCULO 20

Fecha de Actualización de la Información: 31 de diciembre de 2025

Corresponde al Tercer Cuatrimestre, Ejercicio Fiscal 2025

BENEFICIARIOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2025

Fuente: según datos del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		BENEFICIARIOS
			DEPTO	MUNICIPIO	
CARRETERAS					
1	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN SANARATE, EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS.	EL PROGRESO	SANARATE	39,710
2	276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	PETÉN	SAN FRANCISCO	46,384
3	276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	PETÉN	MELCHOR DE MENCOS	32,630
4	276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	PETÉN	FLORES	202,633
5	295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	10,073
6	299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	GUATEMALA	CHUARRANCHO	38,794
7	299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	TIQUISATE	19,000
8	304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	JUTIAPA	PASACO	10,415
9	280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	LA DEMOCRACIA- SAN JOSE	91,031





CALLE					
CAMINOS RURALES					
10	302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SANTA CRUZ BALANYA	10,052
11	302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SAN PEDRO YEPOCAPA	13,900
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					
12	281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSÉ	69,684
PASOS A DESNIVEL					
13	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	43,996
PUENTES					
14	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	EL PROGRESO	EL JÍCARO	34,214
15	N/A	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSÉ	12,851
16	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	CATARINA	9,450
DRENAJE MAYOR					
17	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	3,009,988
TOTAL DE BENEFICIARIOS					3,694,805
Observación: Se hace la aclaración que los proyectos incluidos en el presente informe, corresponden a los proyectos con ejecución durante el tercer cuatrimestre del 2025.					


Arq. Ana Luisa del Rosario Rodríguez Salazar
Coordinadora de Gestión de Proyectos
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD





Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 02 de enero de 2,026
Oficio CP/006-2026

Licenciada
Roció del Carmen Herrera Sandoval
Encargada de la Unidad de Información Pública
Fondo Social de Solidaridad
Presente




Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es en seguimiento a la circular UIP-FSS-002-2025 de fecha 29 de enero del 2025, mediante el que hace referencia al cumplimiento de la entrega de la información cuatrimestral el cual está establecido en el artículo 20, del Decreto 36-2024, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, en el cual indica: "Transparencia y eficiencia del gasto público, por lo que las entidades del Sector Público deben de publicar en forma cuatrimestral, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente; así como información sobre los costos de los servicios prestados y número de beneficiarios, estos debe realizarse dentro de los portales web de las instituciones, y otros medios que consideren convenientes, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes."

De lo antes requerido se traslada cuadro conteniendo cantidad de kilómetros, metros ejecutados durante el tercer cuatrimestre del 2025, de los proyectos de inversión a cargo de la institución, en base a la información trasladada mediante Oficio Ref.: OPER-SUPERVISION/4336-2025/LM/es, de fecha 30 de diciembre del 2025, el cual contiene cuadro con proyectos de inversión con % de avances físicos, kilómetros y metros ejecutados en base a estimaciones aprobadas durante el tercer cuatrimestre del 2025, proporcionado por la Coordinación de Supervisión del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

CCCP/FSS
CC. ARCHIVO



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
KMS. MTS Y MTS2 DE PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2025

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA		META	UNIDAD META	META EJECUTADA 3ER CUATRIMESTRES 2025	AVANCE FISICO
			DEPTO	MUNICIPIO				
CARRETERAS								
1	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN SANARATE, EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS.	EL PROGRESO	SANARATE	16	KMS	0.000	87.21
2	276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	PETEN	SAN FRANCISCO	38.44	KMS	0.000	63.25
3	276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	PETEN	MELCHOR DE MENCOS	23.15	KMS	0.000	62.63
4	276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	PETEN	FLORES	26.5	KMS	0.000	76.08
5	295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	7.25	KMS	0.00	71.47%
6	299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	GUATEMALA	CHUARRANCHO	5.50	KMS	2.000	62.94
7	299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	TIQUISATE	2,908.00	MTS	0.000	20.21
8	304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	JUTIAPA	PASACO	3.798	KMS	0.000	83.10
9	280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA-SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	LA DEMOCRACIA-SAN JOSE	24.631	KMS	0.000	7.78





No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA		META	UNIDAD META	META EJECUTADA 3ER CUATRIMESTRES 2025	AVANCE FISICO
			DEPTO	MUNICIPIO				
CAMINOS RURALES								
10	302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SANTA CRUZ BALANYA	2,894.71	MTS	160.00	55.55%
11	302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SAN PEDRO YEPOCAPA	3,158.24	MTS	0.00	49.99%
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								
12	281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA	SAN JOSE	ESCUINTLA	2,400	MTS	0.00	78.49%
PASOS A DESNIVEL								
13	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	402	MTS	200.00	77.28%
Puentes								
14	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	EL PROGRESO	EL JICARO	210	MTS	0.00	93.18%
15	N/A	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSE	22	MTS	0.00	29.89%
16	N/A	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	CATARINA	55	MTS	0.00	45.88%
DRENAJE MAYOR								
17	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	1675	MTS	0.00	1.50%

OBSERVACIÓN: Se hace la aclaración que en la columna de **Meta Ejecutada 2025** se reportan lo ejecutado en el periodo fiscal que está terminado a nivel de carpeta de rodadura y en el avance físico se hace referencia a todos los trabajos realizados en el proyecto, durante el periodo como, por ejemplo, trabajos preliminares, movimiento de tierras, medidas de mitigación ambientales, construcción de muros de contención, señalización horizontal y vertical, etc.





Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala 30 de diciembre de 2,025
Oficio. Ref.: OPER-SUPERVISION/4336-2025/LM/es

Ingeniero
CARLOS ALBERTO CASTRO BAIL
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
Fondo Social de Solidaridad
Presente

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN
RECIBIDO

Estimado Ingeniero Castro:

Hora: 11:20 Firma:

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias, el motivo de la presente es en seguimiento a la Hoja de Trámite No. FSS-2025-36888, de fecha 29 de diciembre de 2,025, emitido por la Coordinación de Operaciones, en referencia al Oficio CP/691-2025, de fecha 29 de diciembre de 2025, emitido por la Coordinación de Planificación, ambos del Fondo Social de Solidaridad, en el cual informa lo siguiente: ***"En seguimiento a la circular UIP-FSS-026-2025 de fecha 22 de diciembre del 2025, mediante el que hace referencia al cumplimiento de la entrega de la información del tercer cuatrimestre el cual está establecido en el artículo 20, del Decreto 36-2024, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, en el cual indica: "Transparencia y eficiencia del gasto público, por lo que las entidades del Sector Público deben de publicar en forma cuatrimestral, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente; así como información sobre los costos de los servicios prestados y número de beneficiarios, estos debe realizarse dentro de los portales web de las instituciones, y otros medios que consideren convenientes, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes."***

Por lo antes descrito, la Coordinación de Planificación, requiere la información relacionada a la ejecución de los proyectos correspondientes al tercer cuatrimestre del 2025, a fin que la Coordinación de Planificación pueda realizare! informe correspondiente que será entregado a la Unidad de Información Pública -UIP-.

Derivado de lo anterior y en atención a lo requerido, se remite cuadro conteniendo información del tercer cuatrimestre del 2025, el cual fue proporcionado por el Señor Miguel Jiménez, Técnico Administrativo de la Coordinación de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. José Miranda
Coordinador a.i. de la Coordinación
de Supervisión de Proyectos del
Fondo Social de Solidaridad

Vo. Bo.

Ing. Luis Alberto Rivera Nájera
Coordinador de Operaciones a.i.
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

C.C. Coordinación de Supervisión de Proyectos.



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
KMS, MTS Y MTS2 DE PROYECTOS CON EJECUCION FISICA O FINANCIERA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2025
30/12/2025

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA		META	UNIDAD META	META EJECUTADA 3ER CUATRIMESTRES 2025	AVANCE FISICO
			DEPTO	MUNICIPIO				
CARRETERAS								
1	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN SANARATE, EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS.	EL PROGRESO	SANARATE	16	KMS	0.000	87.21%
2	276036	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	SAN FRANCISCO	PETEN	38.44	KMS	0.000	83.25%
3	276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	MELCHOR DE MENCOS	PETEN	23.15	KMS	0.000	62.63%
4	276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	FLORES	PETEN	26.5	KMS	0.000	76.08%
5	265013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	7.25	KMS	0.00	71.47%
6	289243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 78.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	GUATEMALA	CHUARRANCHO	5.50	KMS	2.000	82.94%
7	299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 146.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	TIQUISATE	2.908.00	MTS	0.000	20.21%
8	304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	JUTIAPA	PASACO	3.798	KMS	0.000	83.10%
9	280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	LA DEMOCRACIA- SAN JOSE	24.631	KMS	0.000	7.75%
CALLES								
CAMINOS RURALES								
10	302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SANTA CRUZ BALANYA	2,894.71	MTS	160.00	55.66%
11	302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SAN PEDRO YEPOCAPA	3,158.24	MTS	0.00	49.99%
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								
12	281256	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA	SAN JOSE	ESCUINTLA	2,400	MTS	0.00	78.49%
PASOS A DESNIVEL								
13	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	402	MTS	200.00	77.28%
PUENTES								
14	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	EL PROGRESO	EL JICARO	210	MTS	0.00	93.16%
15	N/A	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	SAN JOSE	22	MTS	0.00	29.89%
16	N/A	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	CATARINA	55	MTS	0.00	45.88%
DRENAJE MAYOR								
17	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	1675	MTS	0.00	1.50%

OBSERVACIÓN: Se hace la aclaración que en la columna de Meta Ejecutada 2025 se reportan lo ejecutado en el periodo fiscal que esta terminado a nivel de carpeta de rodadura y en el avance físico se hace referencia a todos los trabajos realizados en el proyecto, durante el periodo como por ejemplo, trabajos preliminares, movimiento de tierras, medidas de mitigación ambientales, construcción de muros de contención, señalización horizontal y vertical, etc.

