



Guatemala, 01 de septiembre de 2026
Oficio CF/781-2026/IJPG/ne

Señor
Alejandro Antonio Fernández González
Coordinador de la Unidad de
Información Pública
Fondo Social de Solidaridad
Presente




Estimado Señor Fernández:

Atentamente, en seguimiento a la CIRCULAR UIP-FSS-016-2026 de fecha 26 de agosto de 2026, mediante la cual solicita la entrega de la información pública de oficio, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 del Decreto No. 36-2024, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiséis, el cual establece "Transparencia y eficiencia del gasto público".

En virtud de lo solicitado, se traslada la información relacionada al Segundo Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026, sellada por el Módulo de Presupuesto, la cual fue enviada en formato digital al correo electrónico proporcionado.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Licda. Isabel de Jesús Pineda Gómez
Coordinadora Financiera
Fondo Social de Solidaridad

C. c. Archivo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : -1 DE 1
 FECHA : 1/09/2026
 HORA : 10:09.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
000	SERVICIOS PERSONALES	33,319,800.00	420,550.00	33,740,350.00	0.00	12,832,707.71	9,183,207.71	9,183,207.71	8,065,812.29	16,016,072.29	0.00	27.22
100	SERVICIOS NO PERSONALES	137,556,299.00	-69,569,140.00	67,987,159.00	0.00	5,739,481.44	5,739,481.44	5,744,921.44	60,725,064.84	60,725,064.84	0.00	8.44
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,064,701.00	11,820,244.00	19,884,945.00	3,890,532.55	3,027,534.84	3,027,534.84	3,027,534.84	16,663,727.82	16,663,727.82	0.00	15.23
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,210,987,800.00	-441,198,437.00	769,789,363.00	-16,559,819.71	96,550,914.05	96,550,914.05	79,014,117.13	657,698,744.00	657,698,744.00	17,536,796.92	12.54
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	568,400.00	0.00	568,400.00	0.00	145,167.12	145,167.12	145,167.12	414,278.62	414,278.62	0.00	25.54
900	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	-420,550.00	14,579,450.00	0.00	7,403,875.08	7,403,875.08	7,403,875.08	4,378,125.50	4,378,125.50	0.00	50.78
TOTAL	11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1,405,497,000.00	-498,947,333.00	906,549,667.00	-12,669,287.16	125,699,680.24	122,050,180.24	104,518,823.32	747,945,753.07	755,896,013.07	17,536,796.92	13.44





Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 16 de septiembre 2026
Oficio 834-2026/FSS-OPER-GP/ADL/ms

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Señor Coordinador

Alejandro Antonio Fernández González
Coordinador Unidad de Información Pública
Fondo Social de Solidaridad

Estimado Señor Fernández:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Hora 15:30 Firma

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento al **Oficio. Ref: OPERFSS/1628-2026/JM/rh** emitido por la Coordinación de Operaciones con fecha 26 de agosto de 2026, mediante el cual se trasladó la **CIRCULAR UIP-FSS-016-2026** emitida por la Unidad de Información Pública, de fecha 26 de agosto del presente año, por medio del cual solicita sea trasladada la información correspondiente al **segundo cuatrimestre del año 2026** para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 36-2024 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, el cual establece "Transparencia y Eficacia del gasto público".


Por lo que se solicita se pueda trasladar la información correspondiente al **segundo cuatrimestre del año 2026**, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de la materia relacionada a la TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA.

En base a lo anterior se indica, que durante el **segundo cuatrimestre** del año 2026 se encuentran en ejecución diecisiete (17) proyectos, mismos que benefician a un total de **3,140,410 habitantes**.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,


Ing. Adan Asael de León Cifuentes
Coordinador
Coordinación Gestión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad -FSS-


Ing. José Miranda
Coordinador a.i. de la
Coordinación de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad
Vo. Bo.

CC. Archivo de Gestión de Proyectos -FSS-
C.C Operaciones-FSS-



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

COORDINACIÓN DE OPERACIONES

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS

DECRETO 36-2024 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO - ARTÍCULO 20

Fecha de Actualización de la Información: 31 de agosto de 2026

Corresponde al Segundo Cuatrimestre, Ejercicio Fiscal 2026

BENEFICIARIOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2026

Fuente: según datos del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		BENEFICIARIOS
			DEPTO	MUNICIPIO	
CARRETERAS					
1	276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	MELCHOR DE MENCOS	SANARATE	32,630
2	276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	FLORES	MELCHOR DE MENCOS	202,633
3	299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	GUATEMALA	FLORES	38,794
4	299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	CHIQUMULA	19,000
5	304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	JUTIAPA	CHUARRANCHO	10,415
6	280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	TIQUISATE	91,031
CALLES					
7	302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	EL TEJAR	21,311
8	282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	ESCUINTLA	LA GOMERA	2,555
9	300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	PETEN	SAN BENITO	64,716



No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS
			DEPTO		
CAMINOS RURALES					
10	302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SANTA CRUZ BALANYA	10,052
11	302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SAN PEDRO YEPOCAPA	13,900
12	304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	QUICHE	PACHALUM	5,646
PASOS A DESNIVEL					
13	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	43,996
PUENTES					
14	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	EL PROGRESO	EL JICARO	34,214
15	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	13,164
16	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	CATARINA	9,450
DRENAJE MAYOR					
17	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	3,009,988
TOTAL DE BENEFICIARIOS					3,140,410
Observación: Se hace la aclaración que los proyectos incluidos en el presente informe, corresponden a los proyectos con ejecución durante el primer cuatrimestre del 2026.					





Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 03 de septiembre de 2,026
Oficio CP/545-2026

Señor
Alejandro Antonio Fernández González
Coordinador Unidad de Información Pública
Fondo Social de Solidaridad
Presente



Estimado Señor Fernández:


Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es en referencia al cumplimiento de la entrega de la información cuatrimestral el cual está establecido en el **artículo 20**, del **Decreto 36-2024, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, VIGENTE PARA EL DOS MIL VEINTISÉIS**, en el cual indica: "Transparencia y eficiencia del gasto público, por lo que las entidades del Sector Público deben de publicar en forma cuatrimestral, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente; así como información sobre los costos de los servicios prestados y número de beneficiarios, estos debe realizarse dentro de los portales web de las instituciones, y otros medios que consideren convenientes, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes."

De lo antes requerido se traslada cuadro conteniendo cantidad de kilómetros, metros ejecutados durante el segundo cuatrimestre del 2026, de los proyectos de inversión a cargo de la institución, en base a la información trasladada mediante Oficio Ref.: OPER-SUPERVISION/3332-2026/LE/es, de fecha 02 de septiembre del 2026, el cual contiene los proyectos de inversión con % de avances físicos, kilómetros y metros ejecutados en base a estimaciones aprobadas durante el primer cuatrimestre del 2026, proporcionado por la Coordinación de Supervisión del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

CCCP/FSS
CC. ARCHIVO

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
KMS Y MTS DE PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2026

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA		META	UNIDAD META	META EJECUTADA 1ER CUATRIMESTRES 2026	META EJECUTADA 2DO. CUATRIMESTRES 2026	AVANCE FISICO DOCUMENTADO
			DEPTO	MUNICIPIO					
CARRETERAS									
1	276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	MELCHOR DE MENCOS	PETEN	23.15	KMS	0.00	8.43	89.99%
2	276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	FLORES	PETEN	26.5	KMS	0.00	5.50	90.00%
3	299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	GUATEMALA	CHUARRANCHO	5.50	KMS	0.50	3.00	89.84%
4	299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	TIQUISATE	2,908.00	MTS	2,870.00	38.00	99.64%
5	304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	JUTIAPA	PASACO	3.798	KMS	0.00	0.43	100.00%
6	280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	LA DEMOCRACIA- SAN JOSE	24.631	KMS	0.00	4.00	24.23%
CALLES									
7	302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	EL TEJAR	2,613	MTS	0.00	0.00	26.13%
8	282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	ESCUINTLA	LA GOMERA	1,775.00	MTS	0.00	391.00	36.93%
9	300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	PETEN	SAN BENITO	3,310.00	MTS	0.00	0.00	1.99%
CAMINOS RURALES									
10	302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SANTA CRUZ BALANYA	2,894.71	MTS	400.00	318.71	90.00%
11	302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SAN PEDRO YEPOCAPA	3,158.24	MTS	467.24	0.00	82.17%
12	304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	QUICHE	PACHALUM	4,725.62	MTS	0.00	0.00	8.39%



No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	META	UNIDAD META	META EJECUTADA 1ER CUATRIMESTRES 2026	META EJECUTADA 2DO. CUATRIMESTRES 2026	AVANCE FISICO DOCUMENTADO	
			DEPTO						MUNICIPIO
PASOS A DESNIVEL									
13	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	402.00	MTS	150.00	52.00	99.21%
PUENTES									
14	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	EL PROGRESO	EL JICARO	210.00	MTS	0.00	10.00	91.71%
15	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	40.00	MTS	0.00	0.00	52.04%
16	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	CATARINA	55.00	MTS	0.00	0.00	56.42%
DRENAJE MAYOR									
17	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA. GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	1,675.00	MTS	0.00	0.00	3.91%

OBSERVACIÓN: Se hace la aclaración que en la columna de **Meta Ejecutada 1er. Cuatrimestre y Meta Ejecutada 2do. Cuatrimestre 2026** se reportan lo ejecutado en el periodo fiscal que está terminado a nivel de carpeta de rodadura y en el avance físico se hace referencia a todos los trabajos realizados en el proyecto, durante el periodo como, por ejemplo, trabajos preliminares, movimiento de tierras, medidas de mitigación ambientales, construcción de muros de contención, señalización horizontal y vertical, etc.





Guatemala, 02 de septiembre de 2,026
Oficio. Ref.: OPER-SUPERVISION/3332-2026/LE/es

Ingeniero
CARLOS ALBERTO CASTRO BAIL
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Estimado Ingeniero Castro:

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias, el motivo de la presente es en seguimiento al Oficio. Ref.: OPERFSS/0956-2026/JM/rh, de fecha 13 de mayo de 2,026, en referencia al Oficio CP/313-2026, de fecha 12 de mayo de 2026, emitido por la Coordinación de Planificación, en el cual solicita lo siguiente: ***"En seguimiento a la circular UIP-FSS-016-2026 de fecha 26 de agosto del 2026, mediante el cual solicitan sea trasladado la información correspondiente al a la ejecución física de proyectos, esto en cumplimiento de la entrega de la información del segundo cuatrimestre el cual está establecido en el artículo 20, del Decreto 36-2024, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiséis, en el cual indica: "Transparencia y eficiencia del gasto público, por lo que las entidades del Sector Público deben de publicar en forma cuatrimestral, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente; así como información sobre los costos de los servicios prestados y número de beneficiarios, estos debe realizarse dentro de los portales web de las instituciones, y otros medios que consideren convenientes, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes."***

Por lo antes descrito, se solicita su valioso apoyo de trasladar la información relacionada a la ejecución de los proyectos correspondientes al segundo cuatrimestre del 2026, a fin que la Coordinación de Planificación pueda realizar el informe correspondiente que será entregado a la Unidad de Información Pública -UIP-, y poder cumplir con lo antes indicado, dicha información deberá ser entregada a más tardar el día 02 de septiembre de 2026, en formato impreso y formato digital editable.

Derivado de lo anterior, se remite cuadro en físico y digital conteniendo, según lo solicitado, el cual fue proporcionado por el Señor Miguel Jiménez, Técnico Administrativo de la Coordinación de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular me suscribo de usted.

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN

RECIBIDO
03 SEP 2026

Hora: 9:20 Firma:

Atentamente,

Luis Escobar
Coordinador a.i. de la
Coordinación de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad

Vo. Bo.

Ing. José Miranda
Coordinador a.i. de la
Coordinación de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

C.C. Coordinación de Supervisión de Proyectos.



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
KMS, MTS Y MTS2 DE PROYECTOS CON EJECUCION FISICA DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2026

2/09/2026

21/09/2026									
No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRAFICA		META	UNIDAD META	META EJECUTADA 1ER CUATRIMESTRES 2026	META EJECUTADA 2DO. CUATRIMESTRES 2026	AVANCE FISICO DOCUMENTADO
			DEPTO	MUNICIPIO					
CARRETERAS									
1	276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	MELCHOR DE MENCOS	PETEN	23.15	KMS	0.000	8.430	89.99
2	276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	FLORES	PETEN	26.5	KMS	0.000	5.500	90.00
3	299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	GUATEMALA	CHUARRANCHO	5.50	KMS	0.500	3.000	89.84
4	299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	TIQUISATE	2,908.00	MTS	2,870.000	38.000	99.64
5	304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	JUTIAPA	PASACO	3.798	KMS	0.000	434.870	100.00
6	280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	ESCUINTLA	LA DEMOCRACIA- SAN JOSE	24.631	KMS	0.000	4.000	24.23
CALLES									
7	302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	EL TEJAR	2,613	MTS	0.00	0.00	26.13%
8	282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	ESCUINTLA	LA GOMERA	1,775.00	MTS	0.00	391.00	36.93%
9	300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	PETEN	SAN BENITO	3,310.00	MTS	0.00	0.00	1.99%
CAMINOS RURALES									
10	302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SANTA CRUZ BALANYA	2,894.71	MTS	400.00	318.71	90.00%
11	302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	SAN PEDRO YEPOCAPA	3,158.24	MTS	467.24	0.00	82.17%
12	304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	QUICHE	PACHALUM	4,725.62	MTS	0.00	0.00	8.39%
PASOS A DESNIVEL									
13	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	402	MTS	150.00	52.00	99.21%
PUENTES									
14	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	EL PROGRESO	EL JICARO	210	MTS	0.00	10.00	91.71%
15	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	40	MTS	0.00	0.00	52.04%
16	N/A	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	CATARINA	55	MTS	0.00	0.00	56.42%
DRENAJE MAYOR									
17	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	1675	MTS	0.00	0.00	3.91%

OBSERVACIÓN: Se hace la aclaración que en la columna de Meta Ejecutada 2026 se reportan lo ejecutado en el periodo fiscal que esta terminado a nivel de carpeta de rodadura y en el avance fisico se hace referencia a todos los trabajos realizados en el proyecto, durante el periodo como por ejemplo, trabajos preliminares, movimiento de tierras, medidas de mitigación ambientales, construcción de muros de contención, señalización horizontal y vertical, etc.

