



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 03 de marzo de 2025
Oficio CP/129-2025

Licenciada
María Hortensia del Cid López
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimada Licda. del Cid:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer entrega del reporte de Metas Físicas de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de febrero del presente año; por lo que se adjunta a la presente el comprobante de ejecución de metas físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

MINISTERIO DE COMUNICA
INFRAESTRUCTURA Y VIV
DIRECCIÓN DE PLANIFIC
Y DESARROLLO INSTITUCION

04 MAR 2025


Arg. Andrea María González
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

CC/CP/FSS
CC. ARCHIVO

Recibido a las: 10 Hor: 31
Firma: Andrés

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : febrero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11- 1- 1	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11- 1- 1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11- 1- 2	Kilometro	.26
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11- 2- 1	Metro	.00
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	11- 2- 2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11- 3- 1	Metro	.00
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	20- 0- 1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13- 0- 1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13- 0- 1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13- 0- 1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14- 0- 2	Metro cuadrado	.00
AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD	14- 0- 2	Metro cuadrado	.00
REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR	94- 14- 1	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11- 3- 1	Kilometro	.16
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11- 4- 1	Metro	.00


Ing. Carlos Castro
 Coordinador de Planificación
 Fondo Social de Solidaridad
 Firma encargado de Planificación


Ing. Andrea Beltrón González
 Coordinadora Ejecutiva
 Fondo Social de Solidaridad
 Firma y sello Autoridad maxima

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : febrero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUIAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS		Kilometro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA- 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	Kilometro	.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA- 13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.00
303199	MEJORAMIENTO CARRETERA CA- 13 KM 490.00 ALDEA IXLU - KM. 529.00 PUERTA DEL CIELO, FLORES- MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS		Kilometro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.26
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilometro	.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilometro	.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilometro	.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.14
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 07 DE INTERSECCION RD- PET- 15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	Kilometro	.00
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 11- 01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN	Kilometro	.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- SRO- 19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD- SRO- 26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA	Kilometro	.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- ESC- 25 INTERSECCION RD- ESC- 02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PRO- 15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO	Kilometro	.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- QUE- 13- 03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD- QUE- 13- 03 KM. 220.905 - RD- QUE- 13- 02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO	Kilometro	.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- JUF- 07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	Kilometro	.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- CHI- 05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 23 DE INTERSECCION CA- 13 KM. 379.550 - 5A, AVENIDA ZONA 5, POPTUN, PETEN	Kilometro	.00
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- ESC- 27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- GUA- 12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	Kilometro	.12
302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 01 KM. 12.789 - KM. 17.579, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- JUF- 54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	Kilometro	.00
317884	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- CHM- 31 KM. 104.43 - KM. 118.51, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-1	.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Metro	.00
283166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro	.00
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO, HUIE, ZACAPA	Metro	.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	Metro	.00
313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO, FLORES, PETEN	Metro	.00
313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA- 1 OR. KM 120.92 - HOSPITAL NACIONAL, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-2	.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-3-1	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : febrero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PAJUN, ESCUINTLA	Metro	.00
Programa :	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	Metro	.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa :	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Metro cuadrado	.00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa :	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Metro cuadrado	.00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa :	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Metro cuadrado	.00
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa :	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	Metro cuadrado	.00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa :	AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD	Metro cuadrado	.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa :	REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR	Metro	.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	.00
Programa :	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	Kilometro	.16
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD- CHI- 21- 01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA	Kilometro	.16
Programa :	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	Metro	.00
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA, 2DA. CALLE, 3RA. CALLE, 4TA. CALLE, 5TA. CALLE, Y 6TA. CALLE, BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE, 2DA. CALLE, 3RA. AVENIDA, Y 12VA. AVENIDA, ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA COLONIA EL PORVENIR - COLONIA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Metro	.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN- 12- NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	Metro	.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	Metro	.00
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	Metro	.00
313307	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS, CASCO URBANO, PUERTO BARRIOS, IZABAL	Metro	.00





Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 03 de marzo de 2025
Oficio CP/130-2025

Licenciada
María Hortensia del Cid López
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimada Licda. del Cid:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer la entrega de los comprobantes de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de febrero del presente año, por lo que se adjuntan a la presente los Comprobantes No. 11, 12 y 13 donde se encuentra reflejada la ejecución de metas dentro del Programa 20, del Centro de Costo FSS Central, y del Centro de Costo de Unidad de Apoyo y del Programa 11 del Centro de Costo Convoyes Regionales.


Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

Arq. Andrea María Belletón González
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad



CC/CP/FSS
CC.ARCHIVO

Recibido a las 10:31 AM del día 03 de marzo de 2025
Firma: [Signature]

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	3	2025
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. NO DOC. RESPALDO

10 - I COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	20	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	20	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Carlos Castro
 Coordinador de Planificación
 Fondo Social de Solidaridad
FIRMA Y SELLO

Arq. Andrea Maria Benitez Gonzalez
 Coordinadora Ejecutiva
 Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	3	2025
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
 NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	2	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	2	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
 Coordinador de Planificación
 Fondo Social de Solidaridad

Arq. Anarelys María Beltrán González
 Coordinadora Ejecutiva
 Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	3	2025
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO	10 - 1	COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
CLASE MODIFICACION	NOR <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> RTO <input type="checkbox"/>	COMPROBANTE No.	13	NO DOC. RESPALDO		

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	2	1	Red vial con servicios de mantenimiento	17	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	2	Red vial con servicios de mantenimiento	17	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	18	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 DEL CENTRO DE COSTO CONVOYES REGIONALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
 Coordinador de Planificación
 Fondo Social de Solidaridad
FIRMA O SELLO

Arq. Andrea María Betancourt
 Coordinadora Ejecutiva
 Fondo Social de Solidaridad
FIRMA O SELLO



PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 12:08.37
 REPORTE : R00814909.rpt

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-08 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	4,495,147.00	0.00	4,495,147.00	0.00	0.00	0.00	4,495,147.00	4,495,147.00	0.00
154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	27,683,095.00	0.00	27,683,095.00	0.00	0.00	0.00	27,683,095.00	27,683,095.00	0.00
154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	27,683,095.00	0.00	27,683,095.00	0.00	0.00	0.00	27,683,095.00	27,683,095.00	0.00
263543 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	35,865,608.00	0.00	35,865,608.00	0.00	0.00	0.00	35,865,608.00	35,865,608.00	0.00
263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	22,163,305.00	-15,209,568.00	6,953,737.00	0.00	0.00	0.00	6,953,737.00	6,953,737.00	0.00
263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	61,216,957.00	-42,010,137.00	19,206,820.00	0.00	0.00	0.00	19,206,820.00	19,206,820.00	0.00
267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	4,137,206.00	0.00	4,137,206.00	0.00	351,663.00	351,663.00	3,785,543.00	3,785,543.00	8.50
276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	57,312,412.00	0.00	57,312,412.00	0.00	0.00	0.00	57,312,412.00	57,312,412.00	0.00
276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 499 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	27,285,072.00	0.00	27,285,072.00	0.00	3,000.97	3,000.97	27,282,071.03	27,282,071.03	0.01
276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	62,388,050.00	-20,000,000.00	42,388,050.00	0.00	0.00	0.00	42,388,050.00	42,388,050.00	0.00
276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	20,153,869.00	0.00	20,153,869.00	0.00	0.00	0.00	20,153,869.00	20,153,869.00	0.00
276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	37,925,466.00	0.00	37,925,466.00	0.00	0.00	0.00	37,925,466.00	37,925,466.00	0.00
276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	4,850,000.00	-4,437,750.00	412,250.00	0.00	0.00	0.00	412,250.00	412,250.00	0.00
276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	9,068,524.00	-8,297,699.00	770,825.00	0.00	0.00	0.00	770,825.00	770,825.00	0.00
280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	13,416,367.00	0.00	13,416,367.00	0.00	0.00	0.00	13,416,367.00	13,416,367.00	0.00
280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	34,010,669.00	0.00	34,010,669.00	0.00	0.00	0.00	34,010,669.00	34,010,669.00	0.00
280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 16 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	11,415,850.00	0.00	11,415,850.00	0.00	0.00	0.00	11,415,850.00	11,415,850.00	0.00
280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	9,405,540.00	0.00	9,405,540.00	0.00	0.00	0.00	9,405,540.00	9,405,540.00	0.00
281249 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	24,634,033.00	0.00	24,634,033.00	0.00	0.00	0.00	24,634,033.00	24,634,033.00	0.00
281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	3,404,607.00	0.00	3,404,607.00	0.00	0.00	0.00	3,404,607.00	3,404,607.00	0.00
281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	54,042,399.00	0.00	54,042,399.00	48,448,795.00	0.00	0.00	4,593,604.00	54,042,399.00	0.00
281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	33,291,296.00	0.00	33,291,296.00	0.00	0.00	0.00	33,291,296.00	33,291,296.00	0.00
281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	20,734,920.00	0.00	20,734,920.00	8,944,050.00	11,790,868.95	11,790,868.95	1.05	8,944,051.05	56.86



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/03/2025
HORA : 12:08.37
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	24,204,601.00	-16,610,407.00	7,594,194.00	0.00	0.00	0.00	7,594,194.00	7,594,194.00	0.00
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	5,253,430.00	0.00	5,253,430.00	0.00	0.00	0.00	5,253,430.00	5,253,430.00	0.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	10,558,201.00	0.00	10,558,201.00	0.00	0.00	0.00	10,558,201.00	10,558,201.00	0.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	2,316,616.00	0.00	2,316,616.00	0.00	0.00	0.00	2,316,616.00	2,316,616.00	0.00
283166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	21,344,747.00	0.00	21,344,747.00	0.00	0.00	0.00	21,344,747.00	21,344,747.00	0.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	3,922,022.00	0.00	3,922,022.00	0.00	0.00	0.00	3,922,022.00	3,922,022.00	0.00
283546	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	3,800,248.00	0.00	3,800,248.00	0.00	0.00	0.00	3,800,248.00	3,800,248.00	0.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 900 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	11,928,455.00	-4,911,541.00	7,016,914.00	0.00	0.00	0.00	7,016,914.00	7,016,914.00	0.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	38,275,441.00	0.00	38,275,441.00	0.00	0.00	0.00	38,275,441.00	38,275,441.00	0.00
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	21,831,343.00	0.00	21,831,343.00	0.00	0.00	0.00	21,831,343.00	21,831,343.00	0.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	6,901,500.00	-6,314,872.00	586,628.00	0.00	0.00	0.00	586,628.00	586,628.00	0.00
295695	MEJORAMIENTO CALLE 5 CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	12,459,791.00	0.00	12,459,791.00	0.00	0.00	0.00	12,459,791.00	12,459,791.00	0.00
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	2,787,741.00	0.00	2,787,741.00	0.00	0.00	0.00	2,787,741.00	2,787,741.00	0.00
297715	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUITE ZACAPA	28,723,920.00	-26,282,387.00	2,441,533.00	0.00	0.00	0.00	2,441,533.00	2,441,533.00	0.00
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	28,723,920.00	0.00	28,723,920.00	0.00	0.00	0.00	28,723,920.00	28,723,920.00	0.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHIARRANCHO GUATEMALA	31,565,833.00	-14,441,368.00	17,124,465.00	0.00	0.00	0.00	17,124,465.00	17,124,465.00	0.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	47,006,878.00	-43,011,293.00	3,995,585.00	0.00	0.00	0.00	3,995,585.00	3,995,585.00	0.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE 5 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	15,086,372.00	-13,804,030.00	1,282,342.00	0.00	0.00	0.00	1,282,342.00	1,282,342.00	0.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	8,377,203.00	0.00	8,377,203.00	0.00	0.00	0.00	8,377,203.00	8,377,203.00	0.00
302276	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	22,842,434.00	-20,900,827.00	1,941,607.00	0.00	0.00	0.00	1,941,607.00	1,941,607.00	0.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	24,547,689.00	0.00	24,547,689.00	0.00	0.00	0.00	24,547,689.00	24,547,689.00	0.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	22,701,232.00	0.00	22,701,232.00	20,771,827.00	0.00	0.00	1,929,605.00	22,701,232.00	0.00
302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	10,880,000.00	-9,955,200.00	924,800.00	0.00	0.00	0.00	924,800.00	924,800.00	0.00
303199	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 KM 490 00 ALDEA IXLU KM 529 00 PUERTA DEL CIELO FLORES MELCHOR DE MENCOS PETEN	50,143,399.00	0.00	50,143,399.00	0.00	0.00	0.00	50,143,399.00	50,143,399.00	0.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	25,297,769.00	0.00	25,297,769.00	0.00	0.00	0.00	25,297,769.00	25,297,769.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -



PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/03/2025
HORA : 12:08.37
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
304433 MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUL 54 KM 139 930 KM 143 726 PASACO JUTIAPA	23,892,987.00	0.00	23,892,987.00	0.00	0.00	0.00	23,892,987.00	23,892,987.00	0.00
313178 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	39,298,905.00	-3,812,921.00	35,485,984.00	0.00	0.00	0.00	35,485,984.00	35,485,984.00	0.00
313367 MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	26,384,596.00	0.00	26,384,596.00	0.00	0.00	0.00	26,384,596.00	26,384,596.00	0.00
313392 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	8,930,137.00	0.00	8,930,137.00	0.00	0.00	0.00	8,930,137.00	8,930,137.00	0.00
317884 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 31 KM 104 43 KM 118 51 SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	27,337,903.00	0.00	27,337,903.00	0.00	0.00	0.00	27,337,903.00	27,337,903.00	0.00
TOTAL	1,213,908,800.00	-290,000,000.00	963,908,800.00	79,164,472.00	12,145,532.92	12,145,532.92	872,898,795.08	951,763,267.08	1.26

1113-0013-217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD