



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**




Guatemala, 01 de septiembre de 2026
Oficio CP/531-2026

Licenciada

María Hortensia del Cid López
Directora

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente.



Estimada Licda. del Cid:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer la entrega de los comprobantes de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento **del mes de agosto** del presente año, por lo que se adjuntan a la presente los Comprobantes No. 53, 54 y 55 donde se encuentra reflejada la ejecución de metas dentro del **Programa 20**, de los Centros de Costo **FSS Central y de Unidad de Apoyo** y del **Programa 11** del Centro de Costo **Convoyes Regionales**.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
CC/CP/FSS
CC.ARCHIVO

Vo.Bo.


Ing. Luis Rivera
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
1	9	2026
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

53

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	20	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	20	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

FIRMA O SELLO

Ing. Luis Rivera
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

PAGINA No. 1 DE 1

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
1	9	2026
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

54

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación		
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	2	2306 Evento
								2	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026 DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
FIRMA O SELLO

Ing. Luis Rivera
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

PAGINA No. 1 DE 1

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
1	9	2026
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

55

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	2	1	Redvial con servicios de mantenimiento		
11	0	0	2	0	3	2	Redvial con servicios de mantenimiento	13	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	13	1204 Kilómetro
								11	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026 DEL CENTRO DE COSTO CONVOYES REGIONALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Luis Rivera
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-



Recibido a las: 10 Horas 56 Min
Firma: [Signature]



Guatemala, 01 de septiembre de 2026
Oficio CP/530-2026

Licenciada

María Hortensia del Cid López

Directora

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente.


Estimada Licda. del Cid:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer entrega del reporte de Metas Físicas de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al **mes de agosto** del presente año; por lo que se adjunta a la presente el comprobante de ejecución de metas físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.


Ing. Luis Rivera
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

CC/CP/FSS
CC. ARCHIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa


Fecha emisión : 01/09/2026
Hora emisión : 11:48:18
Página : 1 de 3


Periodo/Mes : agosto

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Documento	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro	.00
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	11-2-2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-3-1	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11-3-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-4-1	Metro	.00
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	20-0-1	Metro	5.19
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR	94-14-1	Metro	.00


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
Firma encargado de Planificación



Ing. Luis Rivera
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
Firma y sello Autoridad maxima

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 01/09/2026
Hora emisión : 11:28:18
Página : 2 de 3

Periodo/Mes : agosto

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO			
	Documento	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	
299325	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INGRESO AL MUNICIPIO DE FRAIJANES, GUATEMALA	Documento	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS			
	Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	Kilometro	.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.00
303199	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 KM 490.00 ALDEA IXLU - KM. 529.00 PUERTA DEL CIELO, FLORES - MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORIE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilometro	.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilometro	.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilometro	.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	Kilometro	.00
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN	Kilometro	.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO	Kilometro	.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	Kilometro	.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM. 379.550 - 5A. AVENIDA ZONA 5, POPTUN, PETEN	Kilometro	.00
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	Kilometro	.00
302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 KM. 12.789 - KM. 17.579, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	Kilometro	.00
317884	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHM-31 KM. 104.43 - KM. 118.51, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO	Kilometro	.00
353944	MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI-3 FINCA EL TESORO CHAJUL, EL QUICHE- RDQUI21 SAN ANTONIO CHIQUITO IXCAN, QUICHE	Kilometro	.00
354460	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO I: BIF.RD-SRO-03,TRAPICHITO-OJO DE AGUA-BIF. RD-SRO-15, TRAMO II: OJO DE AGUA-LOS PINOS, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	Documento	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-1	
283166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metro	.00
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO, HUIITE, ZACAPA	Metro	.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM. 132.00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	Metro	.00
313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO, FLORES, PETEN	Metro	.00
313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA-1 OR. KM 120.92 - HOSPITAL NACIONAL, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
342066	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RAXRUHA HACIA ALDEA LA UNIÓN DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ Y SANTA ISABEL, SAYAXCHE, PETEN	Metro	.00
359227	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO - SECTOR CHOQUEMEYA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Documento	.00
373693	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE ALDEA LAS MARGARITAS HACIA ALDEA SAN JOSE LA MONTAÑITA AYUTLA, SAN MARCOS	Metro	.00




SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 01/09/2026
Hora emisión : 11:48:18
Página : 3 de 3

Periodo/Mes : agosto

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES			
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES			
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS			
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIMULULA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES			
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA, 2DA. CALLE, 3RA. CALLE, 4TA. CALLE, 5TA. CALLE, Y 6TA. CALLE, BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE, 2DA. CALLE, 3RA. AVENIDA, Y 12VA. AVENIDA, ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA COLONIA EL PORVENIR - COLONIA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	Metro	.00
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	Metro	.00
313307	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS, CASCO URBANO, PUERTO BARRIOS, IZABAL	Metro	.00
337722	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA CACALOTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	Metro	.00
351139	MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERSECCION FTN KM. 363.49 - CALZADA PRINCIPAL AREA URBANA - INTERSECCION FTN KM. 363.92, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES			
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	5.19
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD			
276393	AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR			
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	.00





Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/09/2026
HORA : 10:16.34
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
1113-0013- 217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-08 NORTE KM 48.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	4,495,147.00	-537,127.00	3,958,020.00	0.00	3,123,693.79	3,123,693.79	834,326.21	834,326.21	78.92
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	27,683,095.00	-27,683,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	27,683,095.00	-27,683,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	35,865,808.00	-20,651,794.00	15,213,814.00	0.00	3,872,274.65	3,872,274.65	11,341,539.35	11,341,539.35	25.45
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	22,163,305.00	0.00	22,163,305.00	0.00	0.00	0.00	22,163,305.00	22,163,305.00	0.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	61,216,957.00	0.00	61,216,957.00	0.00	0.00	0.00	61,216,957.00	61,216,957.00	0.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	4,137,206.00	-4,137,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276026	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	57,312,412.00	-57,312,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	27,285,072.00	0.00	27,285,072.00	0.00	0.00	0.00	27,285,072.00	27,285,072.00	0.00
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	62,388,050.00	-36,185,768.00	26,202,282.00	292.15	21,597,864.29	21,597,864.29	4,604,125.56	4,604,417.71	82.43
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	20,153,869.00	-20,153,868.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	37,925,466.00	-21,575,466.00	16,350,000.00	0.00	15,098,750.62	15,098,750.62	1,251,249.38	1,251,249.38	92.35
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	4,850,000.00	-4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	9,068,524.00	-9,068,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280285	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHICUIMULILLA SANTA ROSA	13,416,367.00	-13,416,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	34,010,669.00	0.00	34,010,669.00	8,220,497.02	24,194,517.04	24,194,517.04	1,595,654.94	9,816,151.96	71.14
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 590 EL JICARO EL PROGRESO	11,415,850.00	-11,415,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	9,405,540.00	-9,405,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	24,634,033.00	-24,634,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	3,404,907.00	-2,304,607.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	54,042,399.00	-54,042,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	33,291,296.00	-28,341,296.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	4,960,000.00	4,950,000.00	0.00
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	20,734,920.00	21,465,000.00	42,199,920.00	0.00	0.00	0.00	42,199,920.00	42,199,920.00	0.00

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/09/2026
HORA : 10:16.34
REPORTE : R00814909.rpt

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
01578	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	24,204,801.00	-24,204,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022883	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	5,253,430.00	-4,306,888.00	946,542.00	0.00	0.00	0.00	946,542.00	946,542.00	0.00
022884	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TECUACO LA GOMERA ESCUINTLA	10,558,201.00	-919,244.00	9,638,957.00	0.00	4,380,846.27	4,380,846.27	5,258,110.73	5,258,110.73	45.45
022885	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	2,316,616.00	-1,080,000.00	1,226,616.00	0.00	0.00	0.00	1,226,616.00	1,226,616.00	0.00
03166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	21,344,747.00	-14,909,725.00	6,435,022.00	0.00	0.00	0.00	6,435,022.00	6,435,022.00	0.00
033545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	3,922,022.00	-3,922,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033546	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	3,800,246.00	-3,800,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 800 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	11,928,455.00	-7,561,195.00	4,367,260.00	2,973,589.83	0.00	0.00	1,393,870.17	4,367,260.00	0.00
05013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHQUIMULA CHQUIMULA	38,275,441.00	-37,363,173.00	912,268.00	0.00	912,266.05	912,266.05	1.95	1.95	100.00
05015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 78 CAMOTAN CHQUIMULA	21,831,343.00	-5,546,809.00	16,284,534.00	0.00	0.00	0.00	16,284,534.00	16,284,534.00	0.00
05692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	6,901,500.00	-5,314,872.00	1,586,628.00	0.00	0.00	0.00	1,586,628.00	1,586,628.00	0.00
05688	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	12,459,791.00	-12,459,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07287	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	2,787,741.00	-2,467,272.00	320,469.00	0.00	0.00	0.00	320,469.00	320,469.00	0.00
07716	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	28,723,920.00	0.00	28,723,920.00	0.00	0.00	0.00	28,723,920.00	28,723,920.00	0.00
09180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 360 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	28,723,920.00	-21,413,904.00	7,310,016.00	0.00	384,329.57	384,329.57	6,925,686.43	6,925,686.43	5.26
09234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM 132 00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
09243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	31,565,833.00	-13,924,233.00	17,641,600.00	0.00	17,641,599.36	17,641,599.36	0.64	0.64	100.00
09285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	47,006,878.00	0.00	47,006,878.00	0.00	0.00	0.00	47,006,878.00	47,006,878.00	0.00
09325	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INGRESO AL MUNICIPIO DE FRAJANES GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	16,086,372.00	-7,386,372.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00
09658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	8,377,203.00	-4,936.00	8,372,267.00	0.00	4,387,666.67	4,387,666.67	3,984,600.33	3,984,600.33	52.41
02278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	22,842,434.00	-14,148,282.00	8,694,152.00	0.00	2,667,551.75	2,667,551.75	6,026,600.25	6,026,600.25	30.68
02279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	24,547,689.00	-19,537,689.00	5,010,000.00	0.00	4,897,344.70	4,897,344.70	112,655.30	112	

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -



PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/09/2026
HORA : 10:16.34
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
303199	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 KM 490 00 ALDEA IXLU KM 529 00 PUERTA DEL CIELO FLORES MELCHOR DE MENCOS PETEN	50,143,399.00	0.00	50,143,399.00	0.00	0.00	0.00	50,143,399.00	50,143,399.00	0.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	25,297,769.00	-14,347,769.00	10,950,000.00	0.00	2,305,967.82	2,305,967.82	8,644,032.18	8,644,032.18	21.06
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	23,892,987.00	-18,177,434.00	5,715,553.00	232,314.71	3,613,000.26	3,613,000.26	1,870,238.03	2,102,552.74	63.21
313176	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	39,298,905.00	-38,248,905.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
313307	MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	26,384,596.00	-26,384,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	8,930,137.00	-8,930,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317894	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 31 KM 104 43 KM 119 51 SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	27,337,903.00	-20,752,282.00	6,585,621.00	0.00	0.00	0.00	6,585,621.00	6,585,621.00	0.00
337722	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA CACALOTEPEQUE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00
342066	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RAXRUHA HACIA ALDEA LA UNION DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y SANTA ISABEL SAYAXCHE PETEN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00
351139	MEJORAMIENTO CALLE S INTERSECCION FTN KM 363 49 - CALZADA PRINCIPAL AREA URBANA - INTERSECCION FTN KM 363 92 CHAHAL ALTA VERAPAZ	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
353944	MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI-3 FINCA EL TESORO CHAJUL EL QUICHE- RDQUI21 SAN ANTONIO CHIQUITO IXCAN QUICHE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
354460	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO I BIF RD-SRO-03 TRAPICHITO-OJO DE AGUA-BIF RD-SRO-15 TRAMO II OJO DE AGUA-LOS PINOS NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00
359227	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO - SECTOR CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
TOTAL	1113-0013-217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1,213,908,800.00	-698,947,333.00	514,961,467.00	13,426,693.71	116,527,393.00	116,527,393.00	385,007,389.29	398,434,074.00	22.63