




Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 02 de febrero de 2026  
Oficio CP/077-2026

MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCION DE PLANIFICACION  
DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN



Recibido a las: 9 Horas 52 Min  
Firma: María MTH

Licenciada  
**María Hortensia del Cid López**  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente.


Estimada Licda. del Cid:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.


El motivo del presente es para hacer entrega del reporte de Metas Físicas de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de enero del presente año; por lo que se adjunta a la presente el comprobante de ejecución de metas físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.



Ing. Antonio Alcides Erazo España  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

CC/CP/FSS  
CC. ARCHIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA --SNIP--  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa


Periodo/Mes : enero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD


Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Documento	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Kilometro	.04
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.96
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro	.00
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	11-2-2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-3-1	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11-3-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-4-1	Metro	.00
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	20-0-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR	94-14-1	Metro	.00

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad  
Firma encargado de Planificación

  
Ing. Antonio Alcides Erazo España  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad  
Firma y sello Autoridad máxima

Periodo/Mes : enero


SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO		Metros	.00
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metros	.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	Metros	.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metros	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO		Documento	.00
299325	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INGRESO AL MUNICIPIO DE FRAIJANES, GUATEMALA	Documento	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS		Kilometros	.04
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	Kilometro	.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.04
303199	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 KM 490.00 ALDEA IXLU - KM. 529.00 PUERTA DEL CIELO, FLORES - MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS		Kilometros	.96
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilometro	.01
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilometro	.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilometro	.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	Kilometro	.00
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN	Kilometro	.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA	Kilometro	.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO	Kilometro	.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUEZALTENANGO	Kilometro	.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	Kilometro	.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM. 379.550 - 5A. AVENIDA ZONA 5, POPTUN, PETEN	Kilometro	.00
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	Kilometro	.00
302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 KM. 12.789 - KM. 17.579, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	Kilometro	.00
317884	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHM-31 KM. 104.43 - KM. 118.51, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO	Kilometro	.00
353944	MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI-3 FINCA EL TESORO CHAJUL, EL QUICHE- RDQUIZ1 SAN ANTONIO CHIQUIFO IXCAN, QUICHE	Kilometro	.00
354460	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO I: BIF.RD-SRO-03, TRAPICHITO-OJO DE AGUA-BIF. RD-SRO-15. TRAMO II: OJO DE AGUA-LOS PINOS, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		Metros	.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHIJATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Metros	.00
283166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Metros	.00
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO, HUIE, ZACAPA	Metros	.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM. 132.00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA	Metros	.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Metros	.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metros	.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	Metros	.00
313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO, FLORES, PETEN	Metros	.00



**SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-**  
**Comprobante de ejecución de Metas por Programa**

Periodo/Mes : enero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA-1 OR. KM 120.92 - HOSPITAL NACIONAL, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
342066	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RAXRUHA HACIA ALDEA LA UNIÓN DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ Y SANTA ISABEL, SAYAXCHE, PETEN	Metro	.00
359227	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO - SECTOR CHOQUEMEYA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		Metro	
		Estructura : 11-2-2	.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		Metro	
		Estructura : 11-3-1	.00
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		Kilometro	
		Estructura : 11-3-1	.00
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		Metro	
		Estructura : 11-4-1	.00
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA, 2DA. CALLE, 3RA. CALLE, 4TA. CALLE, 5TA CALLE, Y 6TA. CALLE, BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE, 2DA. CALLE, 3RA. AVENIDA, Y 12VA. AVENIDA, ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA COLONIA EL PORVENIR - COLONIA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Metro	.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	Metro	.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	Metro	.00
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	Metro	.00
313307	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS, CASCO URBANO, PUERTO BARRIOS, IZABAL	Metro	.00
337722	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA CACALOTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	Metro	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES		Metro	
		Estructura : 20-0-1	.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORIE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	
		Estructura : 13-0-1	.00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	
		Estructura : 13-0-1	.00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	
		Estructura : 13-0-1	.00
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD		Metro cuadrado	
		Estructura : 14-0-2	.00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFLCCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD		Metro cuadrado	
		Estructura : 14-0-2	.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00





SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 02/02/2026  
Hora emisión : 10:58:38  
Página : 4 de 4

Periodo/Mes : enero

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR			
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	.00
		Estructura : 94-14-1	
		Metro	.00





Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 02 de febrero de 2026  
Oficio CP/078-2026

Licenciada  
**María Hortensia del Cid López**  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente.


Estimada Licda. del Cid:


Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es en relación a la entrega del informe de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de enero del presente año, por lo que me permito informar que para el mes de enero de 2026 no hubo ejecución de metas físicas de funcionamiento por parte del Fondo Social de Solidaridad.


Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.   
Ing. Antonio Alcides Prazo España  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN



Recibido a las: 09 Horas 52 Min  
Firma: Tona MIF

CC/CP/FSS  
CC.ARCHIVO

## Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217  
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 2/02/2026  
HORA : 11:46.37  
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE. EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	4,495,147.00	0.00	4,495,147.00	0.00	0.00	0.00	4,495,147.00	4,495,147.00	0.00
154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	27,683,095.00	0.00	27,683,095.00	0.00	0.00	0.00	27,683,095.00	27,683,095.00	0.00
154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	27,683,095.00	0.00	27,683,095.00	0.00	0.00	0.00	27,683,095.00	27,683,095.00	0.00
263543 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	35,865,608.00	0.00	35,865,608.00	0.00	0.00	0.00	35,865,608.00	35,865,608.00	0.00
263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	22,163,305.00	0.00	22,163,305.00	0.00	0.00	0.00	22,163,305.00	22,163,305.00	0.00
263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	61,216,957.00	0.00	61,216,957.00	0.00	0.00	0.00	61,216,957.00	61,216,957.00	0.00
267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	4,137,206.00	0.00	4,137,206.00	0.00	0.00	0.00	4,137,206.00	4,137,206.00	0.00
276026 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	57,312,412.00	0.00	57,312,412.00	0.00	0.00	0.00	57,312,412.00	57,312,412.00	0.00
276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	27,285,072.00	0.00	27,285,072.00	0.00	0.00	0.00	27,285,072.00	27,285,072.00	0.00
276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	62,388,050.00	0.00	62,388,050.00	0.00	0.00	0.00	62,388,050.00	62,388,050.00	0.00
276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	20,153,869.00	0.00	20,153,869.00	0.00	0.00	0.00	20,153,869.00	20,153,869.00	0.00
276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 652 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	37,925,466.00	0.00	37,925,466.00	0.00	0.00	0.00	37,925,466.00	37,925,466.00	0.00
276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00
276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	9,068,524.00	0.00	9,068,524.00	0.00	0.00	0.00	9,068,524.00	9,068,524.00	0.00
280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUMULLA SANTA ROSA	13,416,367.00	0.00	13,416,367.00	0.00	0.00	0.00	13,416,367.00	13,416,367.00	0.00
280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 89 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	34,010,669.00	0.00	34,010,669.00	0.00	0.00	0.00	34,010,669.00	34,010,669.00	0.00
280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 509 EL JICARO EL PROGRESO	11,415,850.00	0.00	11,415,850.00	0.00	0.00	0.00	11,415,850.00	11,415,850.00	0.00
280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUJUTAN QUETZALTENANGO	9,405,540.00	0.00	9,405,540.00	0.00	0.00	0.00	9,405,540.00	9,405,540.00	0.00
281249 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	24,634,033.00	0.00	24,634,033.00	0.00	0.00	0.00	24,634,033.00	24,634,033.00	0.00
281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	3,404,607.00	0.00	3,404,607.00	0.00	0.00	0.00	3,404,607.00	3,404,607.00	0.00
281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	54,042,399.00	0.00	54,042,399.00	0.00	0.00	0.00	54,042,399.00	54,042,399.00	0.00
281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	33,291,296.00	0.00	33,291,296.00	0.00	0.00	0.00	33,291,296.00	33,291,296.00	0.00
281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	20,734,920.00	0.00	20,734,920.00	0.00	0.00	0.00	20,734,920.00	20,734,920.00	0.00



### Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 2/02/2026  
 HORA : 11:46.37  
 REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	24,204,601.00	0.00	24,204,601.00	0.00	0.00	0.00	24,204,601.00	24,204,601.00	0.00
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	5,253,430.00	0.00	5,253,430.00	0.00	0.00	0.00	5,253,430.00	5,253,430.00	0.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	10,558,201.00	0.00	10,558,201.00	0.00	0.00	0.00	10,558,201.00	10,558,201.00	0.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	2,316,616.00	0.00	2,316,616.00	0.00	0.00	0.00	2,316,616.00	2,316,616.00	0.00
283166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	21,344,747.00	0.00	21,344,747.00	0.00	0.00	0.00	21,344,747.00	21,344,747.00	0.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	3,922,022.00	0.00	3,922,022.00	0.00	0.00	0.00	3,922,022.00	3,922,022.00	0.00
283546	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	3,800,248.00	0.00	3,800,248.00	0.00	0.00	0.00	3,800,248.00	3,800,248.00	0.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 800 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	11,928,455.00	0.00	11,928,455.00	0.00	0.00	0.00	11,928,455.00	11,928,455.00	0.00
285013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	38,275,441.00	0.00	38,275,441.00	0.00	0.00	0.00	38,275,441.00	38,275,441.00	0.00
285016	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	21,831,343.00	0.00	21,831,343.00	0.00	0.00	0.00	21,831,343.00	21,831,343.00	0.00
285892	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	6,901,500.00	0.00	6,901,500.00	0.00	0.00	0.00	6,901,500.00	6,901,500.00	0.00
285886	MEJORAMIENTO CALLE 8 CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	12,459,791.00	0.00	12,459,791.00	0.00	0.00	0.00	12,459,791.00	12,459,791.00	0.00
287297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	2,787,741.00	0.00	2,787,741.00	0.00	0.00	0.00	2,787,741.00	2,787,741.00	0.00
287716	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIE ZACAPA	28,723,920.00	0.00	28,723,920.00	0.00	0.00	0.00	28,723,920.00	28,723,920.00	0.00
289180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUIBATE ESCUINTLA	28,723,920.00	0.00	28,723,920.00	0.00	0.00	0.00	28,723,920.00	28,723,920.00	0.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHIARRANCHO GUATEMALA	31,565,833.00	0.00	31,565,833.00	0.00	0.00	0.00	31,565,833.00	31,565,833.00	0.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	47,006,878.00	0.00	47,006,878.00	0.00	0.00	0.00	47,006,878.00	47,006,878.00	0.00
300326	MEJORAMIENTO CALLE 8 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	15,086,372.00	0.00	15,086,372.00	0.00	0.00	0.00	15,086,372.00	15,086,372.00	0.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	8,377,203.00	0.00	8,377,203.00	0.00	0.00	0.00	8,377,203.00	8,377,203.00	0.00
302276	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	22,842,434.00	0.00	22,842,434.00	0.00	0.00	0.00	22,842,434.00	22,842,434.00	0.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALAN YA CHIMALTENANGO	24,547,689.00	0.00	24,547,689.00	0.00	0.00	0.00	24,547,689.00	24,547,689.00	0.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	22,701,232.00	0.00	22,701,232.00	0.00	0.00	0.00	22,701,232.00	22,701,232.00	0.00
302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 786 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	10,880,000.00	0.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00	10,880,000.00	10,880,000.00	0.00
303199	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 KM 490 00 ALDEA IXLU KM 528 00 PUERTA DEL CIELO FLORES MELCHOR DE MENCOS PETEN	50,143,399.00	0.00	50,143,399.00	0.00	0.00	0.00	50,143,399.00	50,143,399.00	0.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	25,297,769.00	0.00	25,297,769.00	0.00	0.00	0.00	25,297,769.00	25,297,769.00	0.00



### Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217  
 - Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 2/02/2026  
 HORA : 11:46.37  
 REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUL 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	23,892,987.00	0.00	23,892,987.00	0.00	0.00	0.00	23,892,987.00	23,892,987.00	0.00
313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	39,298,905.00	0.00	39,298,905.00	0.00	0.00	0.00	39,298,905.00	39,298,905.00	0.00
313307	MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	26,384,596.00	0.00	26,384,596.00	0.00	0.00	0.00	26,384,596.00	26,384,596.00	0.00
313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	8,930,137.00	0.00	8,930,137.00	0.00	0.00	0.00	8,930,137.00	8,930,137.00	0.00
317884	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 31 KM 104 43 KM 118 51 SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	27,337,903.00	0.00	27,337,903.00	0.00	0.00	0.00	27,337,903.00	27,337,903.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>	<b>1,213,908,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213,908,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213,908,800.00</b>	<b>1,213,908,800.00</b>	<b>0.00</b>

