



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 02 de julio de 2024
Oficio CP/332-2024

Licenciada
María Hortensia del Cid López
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimada Lic. Del Cid:

Le saludamos cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer conocimiento que el comprobante de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de junio del presente año, **Comprobantes No. 53, 54 y 55** donde se encuentra reflejada la ejecución del Programa 20, en el Centro de Costo FSS Central, el Centro de Costo de Unidad de Apoyo y dentro del Programa 11 donde se ve reflejada la ejecución del Centro de Costo Convoyes Regionales respectivamente, fueron subidos a la carpeta identificada en el Drive, según instrucciones enviadas en Oficio Circular DIPLAN No. 27-2024 de fecha 10 de abril de 2024.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
VICEMINISTROS
RECIBIDO
04 JUL 2024
Hora: 11:34 Firma: JM

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

Arq. Andrea María Beltetón González
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

Max Alejandro García Rodríguez
Viceministro de Infraestructura
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

C/CP/FSS
CC.ARCHIVO

8

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
2	7	2024
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION COMPROBANTE No. NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	6	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	6	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO-CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
 Coordinador de Planificación
 Fondo Social de Solidaridad
 FIRMA O SELLO

Arq. Andrea Maria Beltrón González
 Coordinadora Ejecutiva
 Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
2	7	2024
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. NO DOC. RESPALDO


10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	2	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	2	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO


 Ing. Carlos Castro
 Coordinador de Planificación
 Fondo Social de Solidaridad


 Arq. Andrea Maria-Bolsón
 FIRMA O SELLO

CÓMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
2	7	2024
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	2	1	Red vial con servicios de mantenimiento	8	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	2	Red vial con servicios de mantenimiento	8	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	11	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO CONVOCES REGIONALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:
APROBADO

Ing. Carlos Castro
 Coordinador de Planificación
 Fondo Social de Solidaridad

Arg. Andrea Maria Beltrán González
 Coordinadora de...
 Fondo Social de Solidaridad



Guatemala, 02 de julio de 2024
Oficio CP/331-2024

Licenciada
María Hortensia del Cid López
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimada Lic. Del Cid:

Le saludamos cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer conocimiento que el comprobante de ejecución de Metas Físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de junio del presente año; fue subido a la carpeta identificada en el Drive, según instrucciones enviadas en Oficio Circular DIPLAN No. 27-2024 de fecha 10 de abril de 2024.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
VICEMINISTROS



Hora: 11:34 Firma: ym

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Mac Alejandro García Rodríguez
Viceministro de Infraestructura
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.
Arq. Andrea María Belletón González
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

CC/CP/FSS
CC. ARCHIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa


Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
REPOSICIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	11-2-2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11-3-1	Kilometro	.27
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-4-1	Metro	.00
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	20-0-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR	94-14-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro	.00
REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-3-1	Metro	.00


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
Firma encargado de Planificación


Arq. Andrea María Belletón González
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
Firma responsable de la Unidad

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA --SNIP--
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS		Kilometro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	Kilometro	.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS		Kilometro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilometro	.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilometro	.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilometro	.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilometro	.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	Kilometro	.00
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN	Kilometro	.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA	Kilometro	.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO	Kilometro	.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO	Kilometro	.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	Kilometro	.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM. 379.550 - 5A. AVENIDA ZONA 5, POPTUN, PETEN	Kilometro	.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	Kilometro	.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	Kilometro	.00
317757	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-01 KM. 12.00 - KM. 14.38 ALDEA BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA	Kilometro	.00
Programa : REPOSICIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS		Kilometro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
328941	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-1	.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA, ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO	Metro	.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Metro	.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE - ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	Metro	.00
287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN-12-NORTE KM. 284.400 - CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro	.00
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO, HUITE, ZACAPA	Metro	.00
298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO - PARAJE CAQUIXA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM. 132.00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metro	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	Metro	.00
313320	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro	.00
313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA-1 OR. KM 120.92 - HOSPITAL NACIONAL, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
317717	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIF. RD-SCH-06 KM. 147.55 - CASERIO ECA BELLA LINDA, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		Metro	
		Estructura : 11-2-2	.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		Kilometro	
		Estructura : 11-3-1	.27
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA	Kilometro	.27
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		Metro	
		Estructura : 11-4-1	.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Metro	.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD-QUI-02 KM. 206.500 - 10 AVENIDA ZONA 1, ZACUALPA, QUICHE	Metro	.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	Metro	.00
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	Metro	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES		Metro	
		Estructura : 20-0-1	.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	
		Estructura : 13-0-1	.00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	
		Estructura : 13-0-1	.00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	
		Estructura : 13-0-1	.00
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD		Metro cuadrado	
		Estructura : 14-0-2	.00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD		Metro cuadrado	
		Estructura : 14-0-2	.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR		Metro	
		Estructura : 94-14-1	.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS		Kilometro	
		Estructura : 11-1-2	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA --SNIP--
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : junio

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA-09 SUR A KM. 101.500 - CA-09 SUR KM. 109.300, SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
	Programa : CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES	Metro cuadrado	
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	.00
	Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Metro	
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro	.00
	Programa : REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS	Metro	
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	Metro	.00
	Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES	Metro	
297297	MEJORAMIENTO CALLE BA. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA	Metro	.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 15:24.56
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
11130013-217-FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD												
022-PERSONAL POR CONTRATO	123,322.58	231,722.58	339,722.58	471,610.23	575,707.00	700,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,104.84	3,979.84	5,854.84	7,862.90	9,459.67	10,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,903.23	3,661.56	5,411.56	7,250.27	8,814.79	10,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,915,967.78	3,927,622.95	5,901,945.54	7,677,945.54	9,638,098.76	11,412,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	68,609.24	77,948.44	77,948.44	77,948.44	83,621.59	87,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,044.99	18,044.99	18,044.99	33,966.03	44,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	144.08	144.08	144.08	197.09	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	3,037.38	28,742.29	46,956.18	95,147.98	120,316.96	156,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,964.41	20,770.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	25,619.02	51,238.04	56,724.04	96,747.04	120,083.04	144,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,341.83	1,341.83	3,264.07	3,264.07	8,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 15:24.56
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	5,036.00	21,354.50	25,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	650,299.75	794,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	29,950.00	44,925.00	59,900.00	74,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	7,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 15:24.56
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188-SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	536,131.40	1,779,633.63	11,567,007.73	7,841,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,866.20	2,866.20	2,866.20	530,201.42	245,605.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,024.00	13,536.00	17,570.00	21,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,290.00	28,670.00	28,670.00	35,047.00	39,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	23,713.30	23,713.30	23,713.30	23,713.30	27,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	2,071.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,608.40	6,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 15:24.56
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	7,747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,161.00	5,161.00	5,161.00	6,556.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	674.00	1,243.70	1,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	821.00	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 3/07/2024
HORA : 15:24.56
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	490.00	10,380.20	10,380.20	10,935.20	16,090.20	22,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.01	4,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	711.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	5,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327-MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 15:24.56
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 217

EJERCICIO: 2024

Enero a Junio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331-CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,715,772.65	9,715,772.65	32,244,416.67	48,815,166.39	183,033,922.93	188,975,715.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332-CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	399,092.51	399,092.51	7,672,488.95	7,672,488.95	30,533,979.58	30,533,979.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412-PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,249.32	34,249.32	34,249.32	63,638.09	83,459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,488.00	22,488.00	39,412.41	57,565.31	65,645.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	826,277.28	1,467,277.61	1,467,277.61	2,611,955.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11130013-217-FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	12,255,919.23	14,575,690.18	47,913,165.80	68,478,786.95	238,797,542.44	244,094,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

