



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 02 de mayo de 2024
Oficio CP/246-2024

Arquitecto
Alejandro García Rodríguez
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente.

Le saludamos cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer conocimiento que el comprobante de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de abril del presente año, que los **Comprobantes No. 36, 37 y 39** de las metas físicas de funcionamiento donde se encuentra reflejada la ejecución del Programa 20, en el Centro de Costo FSS Central, el Centro de Costo de Unidad de Apoyo y dentro del Programa 11 donde se ve reflejada la ejecución del Centro de Costo Convoyes Regionales respectivamente, fue subido a la carpeta identificada en el Drive, según instrucciones enviadas en Oficio Circular DIPLAN No. 27-2024 de fecha 10 de abril de 2024.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,






Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

C/CP/FSS
CC.ARCHIVO

Vo.Bo.


Ing. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad



OneDrive



Buscar todo



Compartir



Añadir acceso directo a Mis archivos



Descargar



Ordenar



Obtenga 100 GB gratis durante un mes...

Iniciar prueba gratuita



Compartido contigo > DIPLAN CIV > Ejecución de Metas > 217



Nombre



Modificado

Tamaño de arch.



Comprobante Ejecución Metas SNIP abril 2...

hace 2 minutos

1.05 MB



Comprobantes Ejecución Metas fís...



hace 2 minutos

764 KB



Oficio Dist Beneficiarios de abril 2024.pdf

hace 2 minutos

193 KB



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
2	5	2024
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO	10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA
CLASE MODIFICACION	NOR X RTO	COMPROBANTE No.	37	NO DOC. RESPALDO	

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	2	1	Red vial con servicios de mantenimiento	8	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	2	Red vial con servicios de mantenimiento	8	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	10	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO CONVOYES REGIONALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:
APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Jorge Mario Delgado Perez
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
2	5	2024
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

39

NO DOC. RESPALDO

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	13	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	13	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
FIRMA O SELLO

Ing. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 02 de mayo de 2024
Oficio CP/245-2024

Arquitecto
Alejandro García Rodríguez
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente.



Le saludamos cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer conocimiento que el comprobante de ejecución de Metas Físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de abril del presente año; fue subido a la carpeta identificada en el Drive, según instrucciones enviadas en Oficio Circular DIPLAN No. 27-2024 de fecha 10 de abril de 2024.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

Ing. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

CC/CP/FSS
CC. ARCHIVO



Compartir Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar Ordenar

Obtenga 100 GB gratis durante un mes...

Iniciar prueba gratuita



Compartido contigo > DIPLAN CIV > Ejecución de Metas > 217

	Nombre ↑	Modificado ↓	Tamaño de arch.
	Comprobante Ejecución Metas SNIP abril 2...	hace 2 minutos	1.05 MB
	Comprobantes Ejecución Metas fís...	hace 2 minutos	764 KB
	Oficio Dist Beneficiarios de abril 2024.pdf	hace 2 minutos	193 KB



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 02/05/2024
Hora emisión : 15:46:58
Página : 1 de 4


Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Metro	2.60
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Kilometro	.77
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	3.44
REPOSICIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	11-2-2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11-3-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-4-1	Metro	.00
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	20-0-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR	94-14-1	Metro	29.77
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro	.00
REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-3-1	Metro	.00


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
Firma encargado de Planificación


Ing. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
Firma y sello

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 02/05/2024
Hora emisión : 15:46:58
Página : 2 de 4

Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO			
	Metro	Estructura : 11-1-1	2.60
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	1.23
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	1.37
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS			
	Kilometro	Estructura : 11-1-1	.77
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	Kilometro	.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.77
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Kilometro	Estructura : 11-1-2	3.44
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilometro	.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilometro	.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilometro	.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilometro	.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	Kilometro	.02
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN	Kilometro	.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Kilometro	.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO	Kilometro	.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO	Kilometro	.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	Kilometro	1.45
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM. 379.550 - 5A. AVENIDA ZONA 5, POPTUN, PETEN	Kilometro	.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	Kilometro	1.97
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	Kilometro	.00
317757	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-01 KM. 12.00 - KM. 14.38 ALDEA BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA	Kilometro	.00
Programa : REPOSICIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Kilometro	Estructura : 11-1-2	.00
328941	REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES			
	Metro	Estructura : 11-2-1	.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA, ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO	Metro	.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Metro	.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE - ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXIAHUACAN, SAN MARCOS	Metro	.00
287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN-12-NORTE KM. 284.400 - CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro	.00
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO, HUIITE, ZACAPA	Metro	.00
298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO - PARAJE CAQUIXA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM. 132.00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metro	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 02/05/2024
Hora emisión : 15:46:58
Página : 3 de 4

Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	Metro	.00
313320	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro	.00
313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA-1 OR. KM 120.92 - HOSPITAL NACIONAL, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
317717	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIF. RD-SCH-06 KM. 147.55 - CASERIO ECA BELLA LINDA, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		Metro Estructura : 11-2-2	.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		Kilometro Estructura : 11-3-1	.00
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		Metro Estructura : 11-4-1	.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE STA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Metro	.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD-QUI-02 KM. 206.500 - 10 AVENIDA ZONA 1, ZACUALPA, QUICHE	Metro	.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	Metro	.00
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	Metro	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES		Metro Estructura : 20-0-1	.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado Estructura : 13-0-1	.00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado Estructura : 13-0-1	.00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado Estructura : 13-0-1	.00
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	.00
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD		Metro cuadrado Estructura : 14-0-2	.00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD		Metro cuadrado Estructura : 14-0-2	.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR		Metro Estructura : 94-14-1	29.77
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	29.77
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS		Kilometro Estructura : 11-1-2	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 02/05/2024
Hora emisión : 15:46:58
Página : 4 de 7

Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA-09 SUR A KM. 101.500 - CA-09 SUR KM. 109.300, SAN JOSE, ESQUINTLA	Kilometro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES		(Pr-Sp-Py) Estructura : 11-2-1	.00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		(Pr-Sp-Py) Estructura : 13-0-1	.00
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro	.00
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS		(Pr-Sp-Py) Estructura : 11-1-2	.00
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		(Pr-Sp-Py) Estructura : 11-3-1	.00
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESQUINTLA	Metro	.00



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/05/2024
HORA : 16:25.24
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
1113-0013- 217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.65 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	2,112,144.00	-2,112,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD TOTO 01	31,825,000.00	-31,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	34,122,752.00	-34,122,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+350 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	30,488,684.00	-9,441,131.00	21,047,553.00	19,027,161.85	0.00	0.00	2,020,391.15	21,047,553.00	0.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV. GUATEMALA GUATEMALA	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,435,697.00	0.00	12,435,697.00	165,235.39	0.00	0.00	12,270,651.92	12,435,697.00	0.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	898.13	0.00	0.00	14,999,001.87	15,000,000.00	0.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	2,358,324.00	4,523,051.00	6,881,375.00	0.00	6,881,374.40	6,881,374.40	0.60	0.60	100.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	13,524,910.00	0.00	13,524,910.00	0.00	0.00	0.00	13,524,910.00	13,524,910.00	0.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 608 040 SAN FRANCISCO PETEN	17,422,921.00	-9,284,172.00	8,138,749.00	274,049.69	7,864,699.31	7,864,699.31	0.00	274,049.69	95.63
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	3,901,153.00	24,019,553.00	28,000,706.00	0.00	7,494,476.83	7,494,476.83	20,506,229.17	20,506,229.17	25.77
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	9,255,476.00	0.00	9,255,476.00	0.00	0.00	0.00	9,255,476.00	9,255,476.00	0.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 628 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	15,521,015.00	0.00	15,521,015.00	0.00	6,462,675.81	6,462,675.81	9,058,339.19	9,058,339.19	41.64
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	515,869.00	-515,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMIAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	1,161,496.00	-1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276405	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 309 SAN JOSE ESCUINTLA	5,782,728.00	0.00	5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	5,782,728.00	5,782,728.00	0.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	393,050.00	0.00	393,050.00	0.00	0.00	0.00	393,050.00	393,050.00	0.00
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 60 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMAL GUAPA ESCUINTLA	1,495,792.00	0.00	1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	1,495,792.00	1,495,792.00	0.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 16 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 25 KM 135 978 ALDEA LA BOMBA CHIOQUIMULILLA SANTA ROSA	5,685,091.00	6,121,139.00	11,806,230.00	0.00	0.00	0.00	11,806,230.00	11,806,230.00	0.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	9,318,676.00	0.00	9,318,676.00	0.00	0.00	0.00	9,318,676.00	9,318,676.00	0.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 83 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	3,266,845.00	3,153,784.00	6,420,629.00	1,691,724.72	4,575,439.40	4,575,439.40	153,465.33	1,845,169.60	71.26
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 505 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	6,103,029.00	0.00	6,103,029.00	0.00	0.00	0.00	6,103,029.00	6,103,029.00	0.00



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/05/2024
HORA : 16:25.24
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	4,199,259.00	-4,199,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	2,769,651.00	431,021.00	3,200,672.00	0.49	399,092.51	399,092.51	2,801,779.00	2,801,779.49	12.47
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	717,631.00	293,508.00	1,001,339.00	0.00	0.00	0.00	1,001,339.00	1,001,339.00	0.00
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,134,697.00	0.00	1,134,697.00	0.00	0.00	0.00	1,134,697.00	1,134,697.00	0.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	9,833,050.00	26,244,192.00	36,077,282.00	0.00	0.00	0.00	36,077,282.00	36,077,282.00	0.00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	91,211,051.00	53,139,611.00	144,350,662.00	0.00	0.00	0.00	144,350,662.00	144,350,662.00	0.00
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	8,560,806.00	7,809,143.00	16,369,949.00	0.00	7,273,398.44	7,273,398.44	9,098,552.56	9,098,552.56	44.43
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA KHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	4,306,179.00	239,760.00	4,565,939.00	0.00	0.00	0.00	4,565,939.00	4,565,939.00	0.00
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	5,707,062.00	-5,707,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACUO LA GOMERA ESCUINTLA	5,102,952.00	-5,102,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	2,510,264.00	-2,510,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283546	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	6,163,567.00	-3,499,835.00	2,663,732.00	0.00	2,663,731.12	2,663,731.12	0.68	0.88	100.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPUEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	2,404,820.00	258,450.00	2,663,270.00	0.00	2,663,269.40	2,663,269.40	0.60	0.60	100.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	3,224,575.00	-3,224,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 690 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	6,629,852.00	4,639,335.00	11,319,237.00	5,147,566.00	2,178,282.43	2,178,282.43	3,893,369.57	9,140,954.57	19.24
283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	3,029,741.00	-3,029,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	4,168,894.00	-3,300,326.00	868,568.00	0.00	0.00	0.00	868,568.00	868,568.00	0.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 169 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	6,721,872.00	0.00	6,721,872.00	0.00	0.00	0.00	6,721,872.00	6,721,872.00	0.00
295016	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 31 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	9,873,549.00	2,221,296.00	12,094,845.00	0.18	2,221,295.82	2,221,295.82	9,873,549.00	9,873,549.18	18.37
295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 205 600 10 AVENIDA ZONA 1 ZACALPA QUICHE	794,489.00	-794,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-15 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	2,785,822.00	0.00	2,785,822.00	0.00	0.00	0.00	2,785,822.00	2,785,822.00	0.00
295888	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	4,398,521.00	0.00	4,398,521.00	0.00	0.00	0.00	4,398,521.00	4,398,521.00	0.00
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	14,634,133.00	-2,221,296.00	12,412,837.00	0.00	0.00	0.00	12,412,837.00	12,412,837.00	0.00
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIE ZACAPA	7,090,033.00	-6,696,751.00	393,287.00	0.00	0.00	0.00	393,287.00	393,287.00	0.00
298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	5,570,506.00	-1,343,968.00	4,226,538.00	0.00	4,226,537.42	4,226,537.42	0.59	0.59	100.00
298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUXIEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	325,000.00	3,077,269.00	3,402,269.00	0.00	3,373,018.08	3,373,018.08	23,250.92	23,250.92	89.14



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/05/2024
HORA : 16:25.24
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
203306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	3,282,659.00	-3,215,825.00	67,034.00	0.00	0.00	0.00	67,034.00	67,034.00	0.00
208312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	9,429,376.00	0.00	9,429,376.00	0.00	0.00	0.00	9,429,376.00	9,429,376.00	0.00
209234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 152 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	3,824,257.00	-3,824,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 C:UARRANCHO GUATEMALA	9,047,378.00	0.00	9,047,378.00	0.00	0.00	0.00	9,047,378.00	9,047,378.00	0.00
209285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONAT2 VILLA NUEVA GUATEMALA	336,663.00	0.00	336,663.00	0.00	0.00	0.00	336,663.00	336,663.00	0.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	7,093,122.00	-2,633,732.00	4,349,390.00	0.00	0.00	0.00	4,349,390.00	4,349,390.00	0.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	0.00	22,677,365.00	22,677,365.00	19,869,546.33	0.00	0.00	2,807,838.64	22,677,365.00	0.00
302250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERVOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	0.00	3,215,625.00	3,215,625.00	0.00	0.00	0.00	3,215,625.00	3,215,625.00	0.00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,397,346.00	-1,347,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013-217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	490,690,204.00	0.00	490,690,204.00	46,176,262.00	58,287,288.97	58,287,288.97	386,446,633.03	432,622,915.03	11.87

