



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN

27 DIC 2024

Recibido a las: 4

Horas: 23

Firma:

Licenciada

**María Hortensia del Cid López**

**Directora**

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente.

Estimada Licda. Del Cid:

Le saludamos cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer la entrega de los comprobantes de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de diciembre del presente año, por lo que se adjuntan a la presente los **Comprobantes No. 121, 122, 123 y 124** donde se encuentra reflejada la ejecución del **Programa 20**, del Centro de Costo FSS Central, y del Centro de Costo de Unidad de Apoyo, del **Programa 11** del Centro de Costo Convoyes Regionales y del **Programa 94** del Centro de Costo REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente;

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

  
Arq. Andrea Maria Beltrón González  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad

C/CP/FSS  
CC.ARCHIVO

# COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 27                  | 12  | 2024 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

CLASE REGISTRO  
CLASE MODIFICACION

EJE  
NOR X RTO

ORIGINAL No.  
COMPROBANTE No.

0  
121

TIPO DOC. RESPALDO  
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS     | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|--------------------------|------------------|-----------------|
| 20 | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1   | Dirección y coordinación | 25               | 2306 Evento     |
| 20 | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 2   | Dirección y coordinación | 25               | 2306 Evento     |

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Arq. Andrey Maria Beltrón González  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad

FIRMA O SELLO

# COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 27                  | 12  | 2024 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

122

NO DOC. RESPALDO

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS     | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|--------------------------|------------------|-----------------|
| 20 | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1   | Dirección y coordinación | 2                | 2306 Evento     |
| 20 | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 2   | Dirección y coordinación | 2                | 2306 Evento     |

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Firma o Sello  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Andrea María Beltrón González  
Coordinadora Ejecutiva  
Fbndo Social de Solidaridad  
Firma o Sello

# COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 27                  | 12  | 2024 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

CLASE REGISTRO  
CLASE MODIFICACION

EJE  
NOR X RTO

ORIGINAL No.  
COMPROBANTE No.

0  
123

TIPO DOC. RESPALDO  
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                    | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 1   | Red vial con servicios de mantenimiento | 7                | 1204 Kilómetro  |
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 2   | Red vial con servicios de mantenimiento | 7                | 1204 Kilómetro  |
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes)     | 12               | 2306 Evento     |

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO CONVOYES REGIONALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Arq. Andrea María Beltrán González  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO

# COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 27                  | 12  | 2024 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

CLASE REGISTRO  
CLASE MODIFICACION

EJE  
NOR X RTO

ORIGINAL No.  
COMPROBANTE No.

0  
124

TIPO DOC. RESPALDO  
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                                                                                                             | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 94 | 14 | 0  | 1  | 0  | 2  | 1   | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada<br>Ciclónica y Sistema de Baja Presión | 1                | 2303 Documento  |
| 94 | 14 | 0  | 1  | 0  | 3  | 2   | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada<br>Ciclónica y Sistema de Baja Presión | 1                | 2303 Documento  |

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CENTRO DE COSTO  
REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Arq. Andrea Maria Bejón-González  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



Guatemala, 27 de diciembre de 2024  
**Oficio CP/606-2024**

Licenciada

**María Hortensia del Cid López**

**Directora**

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Estimada Licda. Del Cid:

Le saludamos cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer entrega del reporte de Metas Físicas de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de diciembre del presente año; por lo que se adjunta a la presente el comprobante de ejecución de metas físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

27 DIC 2024

Vo.Bo.

*Ing. Carlos Castro*  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

*Arg. Andrea Maria Beharón González*  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad

CC/CP/FSS  
CC. ARCHIVO



SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 27/12/2024  
Hora emisión : 10:20:00  
Página : 1 de 4

Periodo/Mes : diciembre

| SNIP | Nombre | Unidad de Medida | Ejecutado |
|------|--------|------------------|-----------|
|------|--------|------------------|-----------|

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

| Programa                                        | Estructura | Unidad /medida | Ejecutado |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO      | 11-1-1     | Metro          | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS            | 11-1-1     | Kilometro      | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS          | 11-1-2     | Kilometro      | .00       |
| REPOSICIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS            | 11-1-2     | Kilometro      | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES                 | 11-2-1     | Metro          | .00       |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES      | 11-2-2     | Metro          | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERAS                      | 11-3-1     | Kilometro      | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CALLES                          | 11-4-1     | Metro          | .00       |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES       | 20-0-1     | Metro          | .00       |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA   | 13-0-1     | Metro cuadrado | .00       |
| AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA     | 13-0-1     | Metro cuadrado | .00       |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA   | 13-0-1     | Metro cuadrado | .00       |
| MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD              | 14-0-2     | Metro cuadrado | .00       |
| AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD                | 14-0-2     | Metro cuadrado | .00       |
| REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR                  | 94-14-1    | Metro          | .00       |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS          | 11-1-2     | Kilometro      | .00       |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES                 | 11-2-1     | Metro cuadrado | .00       |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA   | 13-0-1     | Metro          | .00       |
| REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS | 11-1-2     | Metro          | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CALLES                          | 11-3-1     | Metro          | .00       |

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad  
Firma encargado de Planificación

Arq. Andres Maria Beltrán González  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad  
Firma y sello Autoridad maxima

Periodo/Mes : diciembre

| SNIP                                                  | Nombre                                                                                                                                                    | Unidad de Medida    | Ejecutado |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Periodo/Mes : 1990/01                                 |                                                                                                                                                           |                     |           |
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO |                                                                                                                                                           | (Pr-Sp-Py)          |           |
|                                                       | Metro                                                                                                                                                     | Estructura : 11-1-1 | .00       |
| 263551                                                | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA                                                                 | Metro               | .00       |
| 263554                                                | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA                                                                     | Metro               | .00       |
| 299285                                                | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA                           | Metro               | .00       |
| Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS       |                                                                                                                                                           | (Pr-Sp-Py)          |           |
|                                                       | Kilometro                                                                                                                                                 | Estructura : 11-1-1 | .00       |
| 276039                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA CA- 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN                               | Kilometro           | .00       |
| 276084                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA CA- 13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN                                            | Kilometro           | .00       |
| Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS     |                                                                                                                                                           | (Pr-Sp-Py)          |           |
|                                                       | Kilometro                                                                                                                                                 | Estructura : 11-1-2 | .00       |
| 129914                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA- 09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)                 | Kilometro           | .00       |
| 154956                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01                                                                     | Kilometro           | .00       |
| 154958                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN PEDRO JOCOPIIAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE                                                            | Kilometro           | .00       |
| 155771                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RN- 9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO                                              | Kilometro           | .00       |
| 276028                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN                                                                     | Kilometro           | .00       |
| 276035                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 07 DE INTERSECCION RD- PET- 15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN      | Kilometro           | .00       |
| 276083                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PET- 11- 01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN                                                                         | Kilometro           | .00       |
| 280288                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- SRO- 19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD- SRO- 26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA     | Kilometro           | .00       |
| 280291                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- PRO- 15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO                     | Kilometro           | .00       |
| 280292                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- QUE- 13- 03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD- QUE- 13- 03 KM. 220.905 - RD- QUE- 13- 02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO | Kilometro           | .00       |
| 283717                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- JUT- 07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA                                                                        | Kilometro           | .00       |
| 295013                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- CHI- 05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA                                                                        | Kilometro           | .00       |
| 299243                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- GUA- 12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA                                                                        | Kilometro           | .00       |
| 304433                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- JUT- 54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA                                                                             | Kilometro           | .00       |
| 317757                                                | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- GUA- 01 KM. 12.00 - KM. 14.38 ALDEA BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA                                                   | Kilometro           | .00       |
| Programa : REPOSICIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS       |                                                                                                                                                           | (Pr-Sp-Py)          |           |
|                                                       | Kilometro                                                                                                                                                 | Estructura : 11-1-2 | .00       |
| 328941                                                | REPOSICION CARRETERA BIFURCACION CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA                                                       | Kilometro           | .00       |
| Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES            |                                                                                                                                                           | (Pr-Sp-Py)          |           |
|                                                       | Metro                                                                                                                                                     | Estructura : 11-2-1 | .00       |
| 276880                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA, ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO                                                          | Metro               | .00       |
| 281576                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA     | Metro               | .00       |
| 283547                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS                                                         | Metro               | .00       |
| 283918                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE - ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS                                                             | Metro               | .00       |
| 287803                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN- 12- NORTE KM. 284.400 - CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS                               | Metro               | .00       |
| 297718                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO, HUIE, ZACAPA                                                                                   | Metro               | .00       |
| 298007                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO                                                                  | Metro               | .00       |
| 298011                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO                                                        | Metro               | .00       |
| 298306                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO - PARAJE CAQUIXA, ALDEA SAN ANTONIO SJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                                      | Metro               | .00       |
| 299234                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA- 01- ORIENTE KM. 132.00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA                                 | Metro               | .00       |
| 302279                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO                                                                | Metro               | .00       |
| 302280                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO                                                  | Metro               | .00       |
| 304039                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE                                                                  | Metro               | .00       |
| 313320                                                | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, BARILLAS, HUEHUETENANGO                                                                              | Metro               | .00       |



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 27/12/2024  
Hora emisión : 10:20:00  
Página : 3 de 4

Periodo/Mes : diciembre

| SNIP                                                     | Nombre                                                                                                                                         | Unidad de Medida | Ejecutado              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 313392                                                   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA-1 OR. KM 120.92 - HOSPITAL NACIONAL, JUTIAPA, JUTIAPA                                                 | Metro            | .00                    |
| 317717                                                   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIF. RD-SCH-06 KM. 147.55 - CASERIO ECA BELLA UNDA, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ                                          | Metro            | .00                    |
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES    |                                                                                                                                                | Metro            | (Pr-Sp-Py) 11-2-2 .00  |
| 267349                                                   | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS                                                         | Metro            | .00                    |
| Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS                    |                                                                                                                                                | Kilometro        | (Pr-Sp-Py) 11-3-1 .00  |
| 295015                                                   | MEJORAMIENTO CARRETERA RD- CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA                                          | Kilometro        | .00                    |
| Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES                        |                                                                                                                                                | Metro            | (Pr-Sp-Py) 11-4-1 .00  |
| 283545                                                   | MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN                                                            | Metro            | .00                    |
| 283548                                                   | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN- 12- NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS                                          | Metro            | .00                    |
| 295182                                                   | MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD- QUI- 02 KM. 206.500 - 10 AVENIDA ZONA 1, ZACUALPA, QUICHE                                               | Metro            | .00                    |
| 295868                                                   | MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO                                              | Metro            | .00                    |
| 298312                                                   | MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO     | Metro            | .00                    |
| 300328                                                   | MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN             | Metro            | .00                    |
| 302278                                                   | MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO                                                                       | Metro            | .00                    |
| Programa : AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES     |                                                                                                                                                | Metro            | (Pr-Sp-Py) 20-0-1 .00  |
| 263543                                                   | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA                    | Metro            | .00                    |
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |                                                                                                                                                | Metro cuadrado   | (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00  |
| 281249                                                   | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA                                                             | Metro cuadrado   | .00                    |
| 281251                                                   | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA                                                         | Metro cuadrado   | .00                    |
| 281254                                                   | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA                                                                 | Metro cuadrado   | .00                    |
| Programa : AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA   |                                                                                                                                                | Metro cuadrado   | (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00  |
| 281255                                                   | AMPLIACION PISTA DE ATERRIJAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA                                                                                            | Metro cuadrado   | .00                    |
| Programa : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |                                                                                                                                                | Metro cuadrado   | (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00  |
| 281252                                                   | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA                                                             | Metro cuadrado   | .00                    |
| 281256                                                   | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA                                                       | Metro cuadrado   | .00                    |
| Programa : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD            |                                                                                                                                                | Metro cuadrado   | (Pr-Sp-Py) 14-0-2 .00  |
| 276392                                                   | MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | Metro            | .00                    |
| Programa : AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD              |                                                                                                                                                | Metro cuadrado   | (Pr-Sp-Py) 14-0-2 .00  |
| 276393                                                   | AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA       | Metro cuadrado   | .00                    |
| Programa : REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR                |                                                                                                                                                | Metro            | (Pr-Sp-Py) 94-14-1 .00 |
| 300658                                                   | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO                                                                        | Metro            | .00                    |
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS        |                                                                                                                                                | Kilometro        | (Pr-Sp-Py) 11-1-2 .00  |
| 276408                                                   | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA-09 SUR A KM. 101.500 - CA-09 SUR KM. 109.300, SAN JOSE, ESCUINTLA                                       | Kilometro        | .00                    |



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 27/12/2024  
Hora emisión : 10:20:00  
Página : 4 de 4

Periodo/Mes : diciembre

| SNIP                                                                                                  | Nombre         | Unidad de Medida                  | Ejecutado          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES                                                            | Metro cuadrado | Estructura : 11-2-1               | .00                |
| 98375 CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13                                |                |                                   | Metro cuadrado .00 |
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA                                              | Metro          | (Pr-Sp-Py)<br>Estructura : 13-0-1 | .00                |
| 280600 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESQUINTLA                        |                |                                   | Metro .00          |
| Programa : REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS                                            | Metro          | (Pr-Sp-Py)<br>Estructura : 11-1-2 | .00                |
| 276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA |                |                                   | Metro .00          |
| Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES                                                                     | Metro          | (Pr-Sp-Py)<br>Estructura : 11-3-1 | .00                |
| 297297 MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PAJUN, ESQUINTLA      |                |                                   | Metro .00          |



# Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 3/01/2025  
HORA : 11:12.49  
REPORTE : R00814909.rpt

Unidad Ejecutora = 217  
- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,024

|                | DESCRIPCION                                                                                                                                    | Asignado      | Modificado     | Vigente       | Precomprometido | Comprometido  | Devengado     | Saldo por Comprometer | Saldo por Devengar | % Ejec |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 1113-0013- 217 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                                                         |               |                |               |                 |               |               |                       |                    |        |
| 129914         | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)       | 2,112,144.00  | -2,112,144.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 154956         | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01                                                           | 31,825,000.00 | -31,825,000.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 154958         | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE                                                  | 34,122,752.00 | -34,122,752.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 155771         | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO                                    | 30,468,684.00 | -10,020,519.00 | 20,468,165.00 | 0.00            | 20,468,164.06 | 20,468,164.06 | 0.94                  | 0.94               | 100.00 |
| 263543         | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA                      | 21,000,000.00 | -21,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 263551         | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA                                                         | 12,435,897.00 | -11,837,250.00 | 598,647.00    | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 598,647.00            | 598,647.00         | 0.00   |
| 263554         | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALL E ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA                                                            | 15,000,000.00 | -12,991,391.00 | 2,008,609.00  | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 2,008,609.00          | 2,008,609.00       | 0.00   |
| 267349         | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS                                                            | 2,358,324.00  | 9,660,258.00   | 12,018,582.00 | 0.00            | 9,323,149.15  | 9,323,149.15  | 2,695,432.85          | 2,695,432.85       | 77.57  |
| 276026         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN                                                                | 13,524,910.00 | -15,942,328.00 | 29,467,236.00 | 0.00            | 27,234,162.35 | 27,234,162.35 | 2,233,073.65          | 2,233,073.65       | 92.42  |
| 276035         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECN UNAM KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN     | 17,422,921.00 | 1,897,881.00   | 19,320,802.00 | 0.00            | 18,740,417.71 | 18,740,417.71 | 580,384.29            | 580,384.29         | 97.00  |
| 276039         | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN                           | 3,981,153.00  | 51,155,161.00  | 55,136,314.00 | 0.00            | 55,134,309.35 | 55,134,309.35 | 2,004.65              | 2,004.65           | 100.00 |
| 276083         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN                                                                     | 9,255,476.00  | 40,665,724.00  | 49,921,200.00 | 0.00            | 46,079,534.30 | 46,079,534.30 | 3,841,665.70          | 3,841,665.70       | 92.30  |
| 276094         | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN                                        | 15,521,015.00 | 7,635,236.00   | 23,156,251.00 | 0.00            | 23,088,535.09 | 23,088,535.09 | 67,715.91             | 67,715.91          | 99.71  |
| 278392         | MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA    | 515,889.00    | -515,889.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 278393         | AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA            | 1,181,496.00  | -1,181,496.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 278405         | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA                                             | 5,782,728.00  | -5,782,728.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 278889         | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO                                                  | 393,050.00    | -393,050.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 278887         | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMAL GUAPA ESCUINTLA                                                   | 1,495,792.00  | 0.00           | 1,495,792.00  | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 1,495,792.00          | 1,495,792.00       | 0.00   |
| 280288         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | 5,685,091.00  | -1,724,558.00  | 3,960,533.00  | 0.00            | 3,960,531.04  | 3,960,531.04  | 1.96                  | 1.96               | 100.00 |
| 280289         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA        | 9,318,676.00  | -9,318,676.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 280291         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO                  | 3,296,845.00  | 14,573,829.00  | 17,840,674.00 | 0.00            | 15,424,448.39 | 15,424,448.39 | 2,416,225.61          | 2,416,225.61       | 86.46  |
| 280292         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 185 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO          | 6,103,026.00  | -5,455,348.00  | 647,678.00    | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 647,678.00            | 647,678.00         | 0.00   |
| 280600         | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA                                                                          | 4,199,259.00  | -4,199,259.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |




# Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217  
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 3/01/2025  
HORA : 11:12.49  
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,024

|        | DESCRIPCION                                                                                                                                     | Asignado      | Modificado     | Vigente       | Precomprometido | Comprometido  | Devengado     | Saldo por Comprometer | Saldo por Devengar | % Ejec |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 281248 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA                                                                  | 2,789,851.00  | 2,859,101.00   | 5,628,952.00  | 0.00            | 399,092.51    | 399,092.51    | 5,229,859.49          | 5,229,859.49       | 7.09   |
| 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA                                                              | 717,831.00    | -434,323.00    | 283,508.00    | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 283,508.00            | 283,508.00         | 0.00   |
| 281252 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA                                                                  | 1,134,597.00  | -1,134,597.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA                                                                      | 9,833,090.00  | 18,291,156.00  | 28,124,246.00 | 0.00            | 26,244,190.52 | 26,244,190.52 | 1,880,055.48          | 1,880,055.48       | 93.32  |
| 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA                                                                                               | 91,211,051.00 | -47,865,311.00 | 43,345,740.00 | 0.00            | 13,501,977.85 | 13,501,977.85 | 29,843,762.15         | 29,843,762.15      | 31.15  |
| 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA                                                          | 8,560,806.00  | 41,810,352.00  | 50,371,158.00 | 0.00            | 38,292,755.41 | 38,292,755.41 | 12,078,402.59         | 12,078,402.59      | 76.02  |
| 281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA | 4,306,179.00  | 0.00           | 4,306,179.00  | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 4,306,179.00          | 4,306,179.00       | 0.00   |
| 282883 | MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA                         | 5,707,062.00  | -5,707,062.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 282884 | MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA                                      | 5,102,952.00  | -5,102,952.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 282885 | MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA                                                         | 2,510,264.00  | -2,510,264.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 283545 | MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN                                                                  | 6,153,567.00  | -792,504.00    | 5,361,063.00  | 0.00            | 2,653,731.12  | 2,653,731.12  | 2,707,331.88          | 2,707,331.88       | 49.50  |
| 283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS                                                    | 2,404,820.00  | 258,450.00     | 2,663,270.00  | 0.00            | 2,663,269.40  | 2,663,269.40  | 0.60                  | 0.60               | 100.00 |
| 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 284 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS                                                  | 3,224,575.00  | -3,224,575.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 800 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA                                                                    | 6,629,852.00  | 13,681,878.00  | 20,311,730.00 | 0.00            | 18,748,058.44 | 18,748,058.44 | 1,563,671.56          | 1,563,671.56       | 92.30  |
| 283918 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS                                                       | 3,029,741.00  | -3,029,741.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 287803 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS                             | 4,168,894.00  | -4,168,894.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 295013 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA                                                                      | 6,721,672.00  | 9,765,955.00   | 16,487,627.00 | 0.00            | 8,723,966.96  | 8,723,966.96  | 7,763,840.04          | 7,763,840.04       | 52.81  |
| 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA                                                  | 9,873,549.00  | 2,221,296.00   | 12,094,845.00 | 0.00            | 6,349,117.38  | 6,349,117.38  | 5,745,727.62          | 5,745,727.62       | 52.49  |
| 295182 | MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 509 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE                                                       | 794,489.00    | -794,489.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 295692 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN                                              | 2,785,822.00  | -2,785,822.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 295868 | MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO                                                     | 4,398,521.00  | 0.00           | 4,398,521.00  | 0.00            | 3,841,149.47  | 3,841,149.47  | 557,371.53            | 557,371.53         | 87.33  |
| 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA                                                             | 14,634,133.00 | -6,144,673.00  | 8,489,460.00  | 0.00            | 5,414,064.25  | 5,414,064.25  | 3,075,395.75          | 3,075,395.75       | 63.77  |
| 297716 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA                                                                           | 7,060,038.00  | -7,060,038.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 298007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO                                                            | 6,570,506.00  | -1,343,968.00  | 4,226,538.00  | 0.00            | 4,226,537.42  | 4,226,537.42  | 0.58                  | 0.58               | 100.00 |
| 298011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO                                                  | 325,000.00    | 3,077,269.00   | 3,402,269.00  | 0.00            | 3,373,018.08  | 3,373,018.08  | 29,250.92             | 29,250.92          | 99.14  |
| 298308 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN                                | 3,282,659.00  | -3,282,659.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |



# Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217  
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 3/01/2025  
HORA : 11:12.49  
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,024

|        | DESCRIPCION                                                                                                                       | Asignado       | Modificado    | Vigente        | Precomprometido | Comprometido   | Devengado      | Saldo por Comprometer | Saldo por Devengar | % Ejec |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 298312 | MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | 9,429,378.00   | 3,246,735.00  | 12,676,111.00  | 0.00            | 11,893,423.11  | 11,893,423.11  | 782,687.89            | 782,687.89         | 93.83  |
| 299180 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA                                                        | 0.00           | 459,044.00    | 459,044.00     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 459,044.00            | 459,044.00         | 0.00   |
| 299234 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA                | 3,824,267.00   | -3,824,267.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 299243 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA                                                      | 9,047,378.00   | 8,931,549.00  | 17,978,927.00  | 0.00            | 9,046,548.93   | 9,046,548.93   | 8,932,378.07          | 8,932,378.07       | 50.32  |
| 299285 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA       | 336,866.00     | -336,866.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 300328 | MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN      | 7,003,122.00   | -5,900,467.00 | 1,102,655.00   | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 1,102,655.00          | 1,102,655.00       | 0.00   |
| 300658 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO                                                             | 0.00           | 24,560,615.00 | 24,560,615.00  | 0.00            | 22,075,766.42  | 22,075,766.42  | 2,484,848.58          | 2,484,848.58       | 89.88  |
| 302279 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO                                          | 0.00           | 3,542,927.00  | 3,542,927.00   | 0.00            | 2,429,191.82   | 2,429,191.82   | 1,113,735.18          | 1,113,735.18       | 68.56  |
| 302280 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO                              | 0.00           | 3,215,625.00  | 3,215,625.00   | 0.00            | 1,915,814.06   | 1,915,814.06   | 1,299,810.94          | 1,299,810.94       | 59.56  |
| 98375  | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13                                                                   | 1,367,346.00   | -1,367,346.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| TOTAL  | 1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                             | 490,890,204.00 | 18,181,489.00 | 509,071,693.00 | 0.00            | 401,244,944.59 | 401,244,944.59 | 107,826,748.41        | 107,826,748.41     | 78.82  |

