



Guatemala, 03 de mayo de 2023
Oficio CP/182-2023

Licenciado

Iván López Mayorga

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimado Licenciado



Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es en relación a la entrega del informe de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de abril del presente año, por lo que se adjunta a la presente los **Comprobantes No. 50, 51, 52, 53, 54 y 55** de las metas físicas de funcionamiento donde se encuentra reflejada la ejecución del Programa 20, en el Centro de Costo FSS Central, Centro de Costo de Unidad de Apoyo y dentro del Programa 11 se ven reflejados la ejecución de los Centros de Costo Convoyes Regionales, Adquisición de Materiales para Mejoramiento Camino Rural San Pedro Necta, Huehuetenango, Adquisición de Materiales para Construcción Banqueta Ruta Nacional 14, Antigua Guatemala, Sacatepéquez y Adquisición de Materiales para Mejoramiento camino rural Santa Lucia La Reforma, Totonicapán, respectivamente

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.


Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

CC/CP/FSS
CC.ARCHIVO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

50

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	19	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	19	2306 Evento

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE
NOR X RTO

ORIGINAL No.
COMPROBANTE No.

0
51

TIPO DOC. RESPALDO
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	1	2306 Evento
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	2	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	2	2306 Evento

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DEL CENTRO DE COSTO DE UNIDAD DE APOYO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidia Gálvez Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCIÓN FISICA

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

52

NO DOC. RESPALDO

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	2	1	Red vial con servicios de mantenimiento	14	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	2	Red vial con servicios de mantenimiento	14	1204 Kilómetro
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	10	2306 Evento

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DEL CENTRO DE COSTO CONVOYES REGIONALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

COMPROBANTE No.

53

TIPO DOC. RESPALDO

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCIÓN FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	1	2306 Evento

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE META FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DEL CENTRO DE COSTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Gispán Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

54

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCIÓN FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	1	2306 Evento

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DEL CENTRO DE COSTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION BANQUETA RUTA NACIONAL 14, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro

Coordinador de Planificación
Firma y Sello
Fondo Social de SolidaridadIng. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Firma y Sello
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
3	5	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR X

RTO

ORIGINAL No.

0

COMPROBANTE No.

55

TIPO DOC. RESPALDO

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA


PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	1	2306 Evento

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DEL CENTRO DE COSTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad


Ing. Yidja Gintú Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad



Guatemala, 03 de mayo de 2023
Oficio CP/181-2023

Licenciado

Iván López Mayorga

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimado Licenciado

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer entrega del reporte de Metas Físicas de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de abril del 2023; por lo que se adjunta a la presente el comprobante de ejecución de metas físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Social de Solidaridad

Vo.Bo.


Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

CC/CP/FSS
CC. ARCHIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 03/05/2023
Hora emisión : 11:47:47
Página : 1 de 4

Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Metro	2.05
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.19
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro	69.26
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	11-2-2	Metro	.00
REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Documento	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11-3-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-4-1	Metro	40.02
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	20-0-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	34,724.53
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	18.67
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	296.92
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR	94-14-1	Metro	48.67
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Documento	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-3-1	Metro	5.11
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA	14-0-1	Documento	.00
CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL	20-0-1	Metro cuadrado	.00


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
Firma encargado de Planificación


Ing. Yidja Giron Gutierrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
FSS
Firma y sello Autoridad maxima

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 03/05/2023
Hora emisión : 11:47:47
Página : 2 de 4

Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO			
	Metro	Estructura : 11-1-1	(Pr-Sp-Py) 2.05
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.54
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	1.51
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS			
	Kilometro	Estructura : 11-1-1	(Pr-Sp-Py) .00
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	Kilometro	.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Kilometro	Estructura : 11-1-2	(Pr-Sp-Py) .19
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilometro	.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilometro	.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilometro	.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilometro	.00
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	Kilometro	.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	Kilometro	.19
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN	Kilometro	.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULA, SANTA ROSA	Kilometro	.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO	Kilometro	.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO	Kilometro	.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	Kilometro	.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.700 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM. 379.550 - 5A. AVENIDA ZONA 5, POPTUN, PETEN	Kilometro	.00
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	Kilometro	.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	Kilometro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Kilometro	Estructura : 11-1-2	(Pr-Sp-Py) .00
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA-09 SUR A KM. 101.500 - CA-09 SUR KM. 109.300, SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES			
	Metro cuadrado	Estructura : 11-2-1	(Pr-Sp-Py) .00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES			
	Metro	Estructura : 11-2-1	(Pr-Sp-Py) 69.26
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA, ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO	Metro	.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Metro	.00
282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA	Metro	.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	69.26
287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN-12-NORTE KM. 284.400 - CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro	.00
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO, HUIITE, ZACAPA	Metro	.00
298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 03/05/2023
Hora emisión : 11:47:47
Página : 3 de 4

Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO - PARAJE CAQUIXA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM. 132.00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		Metro Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-2	.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS		Documento Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAIJA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA	Documento	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		Kilometro Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-3-1	.00
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUMULA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		Metro Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-4-1	40.02
280159	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION CA-01 OCCIDENTE KM. 71.00 - SECTOR CHUAQ UENUM, PATZICIA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE - SECTOR ZARAHEMLA ZONA 1, PATZICIA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA	Metro	.00
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA, 2DA. CALLE, 3RA. CALLE, 4TA. CALLE, 5TA CALLE, Y 6TA. CALLE, BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESQUINTLA	Metro	.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE, 2DA. CALLE, 3RA. AVENIDA, Y 12VA. AVENIDA, ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESQUINTLA	Metro	.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA COLONIA EL PORVENIR - COLONIA CATALINA, LA GOMERA, ESQUINTLA	Metro	.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Metro	.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD-QUI-02 KM. 206.500 - 10 AVENIDA ZONA 1, ZACUALPA, QUICHE	Metro	.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	40.02
300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	Metro	.00
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	Metro	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES		Metro Estructura : (Pr-Sp-Py) 20-0-1	.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1	.00
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1	34,724.53
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	34,724.53
Programa : AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1	18.67
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	18.67
Programa :		Estructura : (Pr-Sp-Py)	

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 03/05/2023
 Hora emisión : 11:47:47
 Página : 4 de 4

Periodo/Mes : abril

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			
	Metro cuadrado	13-0-1	296.92
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	296.92
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD			
	Metro cuadrado	Estructura : 14-0-2	.00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD			
	Metro cuadrado	Estructura : 14-0-2	.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR			
	Metro	Estructura : 94-14-1	48.67
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	48.67
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS			
	Documento	Estructura : 11-1-1	.00
96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA, COBÁN ALTA VERAPAZ (PAVIMENTACION)	Documento	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES			
	Metro	Estructura : 11-3-1	5.11
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA	Metro	5.11
Programa : CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA			
	Documento	Estructura : 14-0-1	.00
71418	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE PACUL, MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	Documento	.00
71498	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOACORRAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	Documento	.00
71739	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ DEPTO.DE SACATEPEQUEZ	Documento	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL			
	Metro cuadrado	Estructura : 20-0-1	.00
315949	CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, COMUNIDAD CHIQUITO, MIXCO, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/05/2023
HORA : 16:06:18
REPORTE : R00814909.rpt

2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD										
EJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 1.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, MANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	2,112,144.00	5,707,436.00	7,819,580.00	2,083,970.41	5,423,007.77	5,423,007.77	312,601.82	2,396,572.23		0.00 69.35
EJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL UICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	31,825,000.00	-31,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
EJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL UICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	34,122,752.00	-34,122,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 16+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, JEHUETENANGO	30,488,684.00	-27,352,867.00	3,135,817.00	73,868.97	3,061,947.91	3,061,947.91	0.12	73,869.09		0.00 97.64
IMPLANTACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,435,897.00	9,110,497.00	21,546,394.00	2,646,745.68	8,984,796.05	8,984,796.05	9,914,852.27	12,561,597.95	786,140.56	41.70
CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	15,000,000.00	-810,000.00	14,190,000.00	0.00	9,328,479.14	9,328,479.14	4,861,520.86	4,861,520.86	411,630.00	65.74
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA ALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	2,358,324.00	-408,418.00	1,949,906.00	0.00	1,737,656.60	1,737,656.60	212,249.40	212,249.40		0.00 89.11
EJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	13,524,910.00	-654,695.00	12,870,215.00	0.00	6,461,360.36	6,461,360.36	6,408,854.64	6,408,854.64		0.00 50.20
EJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION 2 PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA SCUN UMAN KM 808 040 SAN FRANCISCO PETEN	17,422,921.00	0.00	17,422,921.00	0.00	16,604,880.88	16,604,880.88	818,040.12	818,040.12		0.00 95.30
EJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION LU KM 490 000 FLORES PETEN	3,961,153.00	22,223,744.00	26,204,897.00	0.00	23,415,516.89	23,415,516.89	2,789,380.11	2,789,380.11		0.00 89.36
EJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	9,255,476.00	5,594,848.00	14,850,324.00	217,679.00	9,398,173.81	9,398,173.81	5,234,471.19	5,452,150.19		0.00 63.29
EJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO 4 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	15,521,015.00	29,077,828.00	44,598,841.00	0.00	44,598,838.57	44,598,838.57	2.43	2.43		0.00 100.00
EJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	515,889.00	-515,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
IMPLANTACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMIAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	1,161,496.00	0.00	1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	1,161,496.00	1,161,496.00		0.00 0.00
CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A 4 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	5,782,728.00	-5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
EJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA 1 ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	393,050.00	-393,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	1,495,792.00	-1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA NA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIKIMULILLA SANTA ROSA	5,685,091.00	-2,159,615.00	3,525,476.00	0.00	0.00	0.00	3,525,476.00	3,525,476.00		0.00 0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD 3C 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 1 DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	9,318,676.00	-8,665,586.00	653,090.00	0.00	0.00	0.00	653,090.00	653,090.00		0.00 0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS 4 83 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 1 JICARO EL PROGRESO	3,266,845.00	0.00	3,266,845.00	500,000.00	0.00	0.00	2,766,845.00	3,266,845.00		0.00 0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 185 KM 221 15 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 JITAN QUETZALTENANGO	6,103,026.00	-3,000,000.00	3,103,026.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,103,026.00	3,103,026.00		0.00 0.00



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/05/2023
HORA : 16:06.18
REPORTE : R00814909.rpt

2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
EJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA GRESO NORTE SECTOR ZARAHUELA ZONA 1 PATZICIA HIMALTENANGO	0.00	573,322.00	573,322.00	0.00	0.00	0.00	573,322.00	573,322.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	4,199,259.00	290,039.00	4,489,298.00	0.00	4,280,263.52	4,280,263.52	209,034.48	209,034.48	0.00	95.34
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO PORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	2,769,851.00	-108,150.00	2,661,701.00	0.00	0.00	0.00	2,661,701.00	2,661,701.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	717,831.00	1,261,087.00	1,978,918.00	0.00	1,470,347.34	1,470,347.34	508,570.66	508,570.66	1,269,588.24	74.30
EJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,134,597.00	4,899,706.00	6,034,303.00	0.00	5,705,307.17	5,705,307.17	328,995.83	328,995.83	2,384,018.09	94.55
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO REBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	9,833,090.00	6,438,942.00	16,272,032.00	0.00	8,497,336.66	8,497,336.66	7,774,695.34	7,774,695.34	0.00	52.22
APLICACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	91,211,051.00	55,580,497.00	146,791,548.00	0.00	144,915,631.41	144,915,631.41	1,875,916.59	1,875,916.59	-52,855,342.70	98.72
EJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	8,560,806.00	-4,236,673.00	4,324,133.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,324,133.00	4,324,133.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	4,306,179.00	0.00	4,306,179.00	500,000.00	0.00	0.00	3,806,179.00	4,306,179.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO RIBANO COMAPA JUTIAPA	0.00	720,391.00	720,391.00	0.00	656,224.79	656,224.79	64,166.21	64,166.21	0.00	91.09
EJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE A CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	5,707,062.00	-5,707,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 4VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	5,102,952.00	-5,102,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	2,510,264.00	-2,510,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA VIELOCHOR DE MENCOS PETEN	6,153,567.00	-6,153,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA HOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	2,404,820.00	0.00	2,404,820.00	0.00	0.00	0.00	2,404,820.00	2,404,820.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL TERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	3,224,575.00	-3,224,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 0 EL PROGRESO JUTIAPA	6,629,852.00	9,796,042.00	16,425,894.00	0.00	12,025,458.82	12,025,458.82	4,400,434.18	4,400,434.18	0.00	73.21
EJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL VUUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	3,029,741.00	-3,029,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 PORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA JUMULCO SAN MARCOS	4,168,894.00	-4,168,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIMULULA CHIMULULA	6,721,872.00	-5,360,936.00	1,360,936.00	500,000.00	0.00	0.00	860,936.00	1,360,936.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE DE CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIMULULA	9,873,549.00	8,727,025.00	18,600,574.00	0.00	7,598,724.39	7,598,724.39	11,001,849.61	11,001,849.61	0.00	40.85
EJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 0 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	794,489.00	-794,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION V-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	2,785,822.00	-2,785,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	4,398,521.00	3,909,357.00	8,307,878.00	0.00	8,307,876.58	8,307,876.58	1.42	1.42	0.00	100.00
EJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y UNION ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	14,634,133.00	26,750,000.00	41,384,133.00	0.00	10,518,187.96	10,518,187.96	30,865,945.04	30,865,945.04	0.00	25.42
EJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO RIBANO HUIITE ZACAPA	7,060,038.00	-7,060,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/05/2023
HORA : 16:06.18
REPORTE : R00814909.rpt

2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
EJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA ACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	5,570,506.00	-5,189,916.00	380,590.00	150,000.00	0.00	0.00	230,580.00	380,590.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUXEL CASERIO 4PA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	325,000.00	0.00	325,000.00	150,000.00	0.00	0.00	175,000.00	325,000.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE XQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO YTONICAPAN	3,282,659.00	-3,282,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 / Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	9,429,376.00	6,585,802.00	16,015,178.00	0.00	13,432,129.85	13,432,129.85	2,583,048.15	2,583,048.15	5,089,151.11	83.87
EJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 7 TIQUISATE ESCUINTLA	0.00	3,360,936.00	3,360,936.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,360,936.00	3,360,936.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 RIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JTIAPA JUTIAPA	3,824,267.00	-3,824,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 IO CHUARRANCHO GUATEMALA	9,047,378.00	2,095,709.00	11,143,087.00	0.00	11,143,086.65	11,143,086.65	0.35	0.35	0.00	100.00
CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL BULGAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 LLA NUEVA GUATEMALA	336,866.00	848,100.00	1,184,966.00	306,549.00	0.00	0.00	878,417.00	1,184,966.00	0.00	0.00
EJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE ALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	7,003,122.00	-6,719,892.00	283,430.00	0.00	0.00	0.00	283,430.00	283,430.00	0.00	0.00
POSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL CARO EL PROGRESO	0.00	26,172,513.00	26,172,513.00	5,315.38	26,162,005.76	26,162,005.76	5,191.86	10,507.24	12,989,641.54	99.96
EJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA RAPAZ PAVIMENTACION	0.00	14,566,641.00	14,566,641.00	0.00	14,566,640.67	14,566,640.67	0.33	0.33	0.00	100.00
CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD IC-03 DIF RD-13	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	490,890,204.00	35,477,025.00	526,367,229.00	11,134,128.44	398,293,880.65	398,293,880.65	116,939,220.01	128,073,348.45	-29,925,273.16	75.67

