

Guatemala, 08 de diciembre de 2023
Oficio CP/590-2023

Licenciado

Iván López Mayorga

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimado Licenciado



Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es en relación a la entrega del informe de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de noviembre del presente año, por lo que se adjunta a la presente los **Comprobantes No. 135, 136 y 137** de las metas físicas de funcionamiento donde se encuentra reflejada la ejecución del Programa 20, en el Centro de Costo FSS Central, el Centro de Costo de Unidad de Apoyo y dentro del Programa 11 se ve reflejada la ejecución del Centro de Costo Convoyes Regionales respectivamente.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.


Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

CC/CP/FSS
CC.ARCHIVO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
8	12	2023
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO
CLASE MODIFICACION

EJE

NOR

X

RTO

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

COMPROBANTE No.

135

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	18	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	18	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCION DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Giron Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
8	12	2023
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

136

NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
20	0	0	1	0	2	1	Dirección y coordinación	2	2306 Evento
20	0	0	1	0	3	2	Dirección y coordinación	2	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCION DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
FIRMA O SELLO

Ing. Yidja Gilón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0013-217-00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

FECHA DE IMPUTACION		
8	12	2023
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO

EJE

ORIGINAL No.

0

TIPO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

CLASE MODIFICACION

NOR

X

RTO

COMPROBANTE No.

137

NO DOC. RESPALDO

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	2	0	3	3	Dirección y coordinación (convoyes)	9	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCION DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CENTRO DE COSTO CONVOYES REGIONALES


DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
FIRMA O SELLO

Ing. Yidja Gilón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

Guatemala, 08 de diciembre de 2023
Oficio CP/589-2023



Licenciado

Iván López Mayorga

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimado Licenciado

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer entrega del reporte de Metas Físicas de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de noviembre del 2023; por lo que se adjunta a la presente el comprobante de ejecución de metas físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.


Ing. Yidja Girón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
-FSS-

CC/CP/FSS
CC. ARCHIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa


Fecha emisión : 08/12/2023
Hora emisión : 10:28:37
Página : 1 de 4


Periodo/Mes : noviembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO	11-1-1	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Kilometro	.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11-2-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	11-2-2	Metro	.00
REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS	11-1-2	Documento	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	11-3-1	Kilometro	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-4-1	Metro	1.87
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	20-0-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	13-0-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD	14-0-2	Metro cuadrado	.00
REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR	94-14-1	Metro	.00
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	11-1-1	Documento	.00
MEJORAMIENTO DE CALLES	11-3-1	Metro	.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA	14-0-1	Documento	.00
CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL	20-0-1	Metro cuadrado	.00


Ing. Carlos Castro
Coordinador de Planificación
Fondo Social de Solidaridad
Firma encargado de Planificación


Ing. Ydya Grón Gutiérrez
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad
Firma y sello Autoridad máxima

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 08/12/2023
Hora emisión : 10:28:37
Página : 2 de 4

Periodo/Mes : noviembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS			
	Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-1	.00
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN	Kilometro	.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilometro	.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilometro	.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilometro	.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilometro	.00
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	Kilometro	.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN	Kilometro	.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN	Kilometro	.00
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN	Kilometro	.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Kilometro	.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO	Kilometro	.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO	Kilometro	.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA	Kilometro	.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM. 379.550 - 5A. AVENIDA ZONA 5, POPTUN, PETEN	Kilometro	.00
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA	Kilometro	.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA	Kilometro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS			
	Kilometro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA-09 SUR A KM. 101.500 - CA-09 SUR KM. 109.300, SAN JOSE, ESCUINTLA	Kilometro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-1	.00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-1	.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA, ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO	Metro	.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Metro	.00
282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPEANANCE - CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA	Metro	.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN-12-NORTE KM. 284.400 - CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	Metro	.00
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO, HUIITE, ZACAPA	Metro	.00
298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	Metro	.00
298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	.00



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA --SNIP--
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 08/12/2023
Hora emisión : 10:28:37
Página : 3 de 4

Periodo/Mes : noviembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO - PARAJE CAQUIXA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM. 132.00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA	Metro	.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-2	.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS		Documento	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2	.00
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAIKA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA	Documento	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		Kilometro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-3-1	.00
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA	Kilometro	.00
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-4-1	1.87
280159	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION CA-01 OCCIDENTE KM. 71.00 - SECTOR CHUAQ UENUM, PATIZIA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE - SECTOR ZARAHUELA ZONA 1, PATIZIA, CHIMALTENANGO	Metro	.00
282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA	Metro	.00
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA, 2DA. CALLE, 3RA. CALLE, 4TA. CALLE, 5TA. CALLE, Y 6TA. CALLE, BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESQUINTLA	Metro	.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE, 2DA. CALLE, 3RA. AVENIDA, Y 12VA. AVENIDA, ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESQUINTLA	Metro	.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA COLONIA EL PORVENIR - COLONIA CATALINA, LA GOMERA, ESQUINTLA	Metro	.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Metro	.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	Metro	.00
295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD-QUI-02 KM. 206.500 - 10 AVENIDA ZONA 1, ZACUALPA, QUICHE	Metro	.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	Metro	1.87
298312	MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN	Metro	.00
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO	Metro	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 20-0-1	.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1	.00
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1	.00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		Metro cuadrado	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1	.00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESQUINTLA	Metro cuadrado	.00
Programa :		Estructura : (Pr-Sp-Py)	



SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 08/12/2023
Hora emisión : 10:28:37
Página : 4 de 4

Periodo/Mes : noviembre

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Metro cuadrado	13-0-1
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESQUINILA	Metro cuadrado	.00
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
(Pr-Sp-Py)			
Programa : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	Metro cuadrado	Estructura : 14-0-2	.00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
(Pr-Sp-Py)			
Programa : AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD	Metro cuadrado	Estructura : 14-0-2	.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
(Pr-Sp-Py)			
Programa : REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR	Metro	Estructura : 94-14-1	.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro	.00
(Pr-Sp-Py)			
Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	Documento	Estructura : 11-1-1	.00
96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA, COBÁN ALTA VERAPAZ (PAVIMENTACION)	Documento	.00
(Pr-Sp-Py)			
Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES	Metro	Estructura : 11-3-1	.00
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESQUINILA	Metro	.00
(Pr-Sp-Py)			
Programa : CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA	Documento	Estructura : 14-0-1	.00
71418	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE PACUL, MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	Documento	.00
71498	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOACORRAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	Documento	.00
71739	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓ DEPTO. DE SACATEPEQUEZ	Documento	.00
(Pr-Sp-Py)			
Programa : CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL	Metro cuadrado	Estructura : 20-0-1	.00
315949	CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, COMUNIDAD CHIQUITO, MIXCO, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 11/12/2023
HORA : 9:34.43
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
1113-0013-217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO 6IF. CA-09 NORTE KM 46.65 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	2,112,144.00	5,665,515.00	7,978,659.00	0.00	7,978,655.79	7,978,655.79	3.21	3.21	100.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA RIF SAN'A CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	31,825,000.00	-31,152,164.00	672,836.00	0.29	672,835.11	672,835.11	0.60	0.63	100.00
154955	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	34,122,752.00	-34,122,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NO RTE. EST. 377+360 A 460+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	30,428,684.00	-27,426,738.00	3,081,946.00	0.00	3,061,947.91	3,061,947.91	0.09	0.03	100.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	21,000,000.00	-17,591,859.00	3,418,141.00	0.00	3,218,120.48	3,218,120.48	200,020.52	200,020.52	94.15
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,435,697.00	-2,976,838.00	9,459,059.00	165,235.00	9,293,730.84	9,293,730.84	165,328.16	165,328.16	93.25
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	15,000,000.00	21,139,727.00	36,139,727.00	0.00	18,176,453.23	18,176,453.23	17,863,273.77	17,863,273.77	50.29
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	2,358,324.00	439,525.00	2,797,849.00	0.00	2,797,849.20	2,797,849.20	0.80	0.83	100.00
276026	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET C1 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	13,524,910.00	-705,044.00	12,818,866.00	0.00	12,818,863.66	12,818,863.66	2.34	2.34	100.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET C7 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	17,422,921.00	13,439,249.00	30,862,170.00	0.00	30,862,168.28	30,862,168.28	1.72	1.72	100.00
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	3,991,153.00	51,631,713.00	55,642,866.00	0.00	55,642,894.69	55,642,894.69	1.01	1.01	100.00
276093	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	9,255,476.00	11,559,638.00	20,815,114.00	217,673.00	20,597,432.17	20,597,432.17	2.83	217,681.83	93.95
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 528 700 FRONTERA KM 552 650 MEJCHOR DE MENCOS PETEN	15,521,015.00	54,970,198.83	70,491,211.83	0.00	59,950,617.64	59,950,617.64	10,540,593.99	10,540,593.99	85.05
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	515,889.00	394,111.00	900,000.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	900,000.00	0.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	1,161,496.00	-1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276405	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	5,782,728.00	-5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	393,050.00	-393,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 60 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	1,495,792.00	-1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	5,685,091.00	16,306,167.00	23,991,258.00	2.60	21,744,703.04	21,744,703.04	2,246,552.35	2,246,554.56	90.64
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEKODRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	9,318,676.00	-8,318,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 560 EL JICARO EL PROGRESO	3,266,845.00	-600,527.00	2,466,318.00	0.00	2,466,317.50	2,466,317.50	0.50	0.50	100.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	6,103,026.00	12,286,297.00	18,389,323.00	0.00	17,567,875.30	17,567,875.30	821,447.70	821,447.70	95.53



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 11/12/2023
HORA : 9:34.43
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUELA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	0.00	1,008,532.00	1,008,532.00	0.00	752,840.72	752,840.72	255,691.28	255,691.28	74.65
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	4,189,259.00	5,943,654.00	10,142,913.00	0.00	7,702,022.31	7,702,022.31	2,440,890.69	2,440,890.69	75.94
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	2,769,651.00	4,113,005.80	6,882,656.80	1,000,000.00	5,873,793.25	5,873,793.25	9,053.55	1,009,033.55	85.34
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	717,831.00	4,449,422.00	5,167,253.00	0.00	4,734,689.76	4,734,689.76	432,563.24	432,563.24	91.63
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,134,597.00	7,835,751.00	8,970,348.00	350,000.00	6,009,078.14	6,009,078.14	2,611,269.86	2,961,269.86	66.99
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	9,833,090.00	21,830,841.00	31,663,931.00	0.00	18,021,812.33	18,021,812.33	15,642,118.67	15,642,118.67	80.60
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	91,211,051.00	152,772,136.00	243,983,187.00	0.00	223,983,183.56	223,983,183.56	20,000,003.44	20,000,003.44	91.80
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	8,560,605.00	6,256,281.00	14,817,087.00	0.00	14,797,650.40	14,797,650.40	19,438.60	19,438.60	99.87
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA DHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TEHUACO SANTA ROSA	4,306,179.00	3,013,462.00	7,319,641.00	1,261,183.00	5,338,875.73	5,338,875.73	719,602.27	1,680,765.27	72.94
282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	0.00	1,046,597.00	1,046,597.00	0.00	1,046,596.41	1,046,596.41	0.59	0.59	100.00
282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	0.00	771,390.00	771,390.00	0.00	659,224.79	659,224.79	115,165.21	115,165.21	85.07
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	5,707,062.00	-5,707,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	5,102,952.00	-5,102,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	2,510,284.00	-2,510,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 8 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	6,153,597.00	-5,478,587.00	675,000.00	500,000.00	0.00	0.00	175,000.00	675,000.00	0.00
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	2,404,820.00	555,767.00	2,960,577.00	0.00	2,960,576.64	2,960,576.64	1.36	1.36	100.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 234 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	3,224,575.00	-1,427,516.00	1,797,059.00	0.00	1,797,057.70	1,797,057.70	1.30	1.30	100.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-C7 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	6,629,852.00	11,591,792.00	18,191,644.00	0.00	18,191,642.00	18,191,642.00	2.00	2.00	100.00
283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	3,029,741.00	-3,029,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287603	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 234 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	4,168,894.00	-4,168,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 169 95 CHICHUMLA CHICHUMLA	6,721,872.00	-5,587,604.00	1,134,268.00	0.00	1,134,267.75	1,134,267.75	0.25	0.25	100.00
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHICHUMLA	9,873,549.00	5,578,678.00	15,452,227.00	0.00	13,203,552.88	13,203,552.88	2,248,674.02	2,248,674.02	85.45
295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 208 509 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	794,489.00	-794,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 378 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	2,785,822.00	-2,785,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295695	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	4,398,521.00	6,730,783.00	13,129,304.00	0.23	13,129,302.16	13,129,302.16	1.53	1.84	100.00



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - SNIP -

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 11/12/2023
HORA : 9:34.43
REPORTE : R00814909.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	14,634,133.00	15,264,214.00	29,898,347.00	0.00	25,469,755.07	25,469,755.07	4,428,591.93	4,428,591.93	85.19
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUTE ZACAPA	7,050,038.00	-7,050,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298507	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	5,570,503.00	-2,652,903.00	3,017,603.00	0.00	3,017,602.37	3,017,602.37	0.63	0.63	100.00
298511	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	325,000.00	1,983,947.00	2,288,947.00	10.00	2,288,935.16	2,288,936.16	0.84	10.84	100.00
298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CACUIKA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	3,282,659.00	-3,282,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	9,429,378.00	14,493,371.00	23,922,747.00	8.79	23,922,737.70	23,922,737.70	2.51	9.30	100.00
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 359 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	0.00	1,012,206.00	1,012,206.00	1,000,093.00	0.00	0.00	12,206.00	1,012,206.00	0.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	3,824,297.00	-3,824,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 209 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	9,047,378.00	11,156,979.00	20,204,357.00	0.00	20,204,355.91	20,204,355.91	1.09	1.09	100.00
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	356,866.00	-30,317.00	306,549.00	306,549.00	0.00	0.00	0.00	306,549.00	0.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE 5 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	7,003,122.00	-7,003,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300558	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	0.00	85,056,608.00	85,056,608.00	5,315.38	67,667,568.14	67,667,568.14	17,393,924.48	17,399,239.88	79.55
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANZA CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	0.00	6,043,832.00	6,043,832.00	300,000.00	0.00	0.00	5,743,832.00	6,043,832.00	0.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 723 PASACO JUTIAPA	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00
315949	CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIO, ENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA	0.00	881,497.00	881,497.00	0.00	0.00	0.00	881,497.00	881,497.00	0.00
95810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	0.00	14,566,641.00	14,566,641.00	0.00	14,566,640.67	14,566,640.67	0.33	0.33	100.00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,357,346.00	-1,387,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1111-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	490,890,204.00	382,538,490.43	873,428,694.43	6,105,962.34	761,321,195.79	761,321,195.79	106,166,772.30	112,107,498.64	87.16

